

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ ZE DNE 5. 3. 2024**

Objednatel: **AQUAPARK OLOMOUC, a.s.**
též „příkazce“ sídlo: Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc, Slavonín
zast: Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva
Ing. Mgr. Petr Konečný, místopředseda představenstva
IČO / DIČ: IČO: 27820378 / DIČ: CZ27820378
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2802402/0800
(dále také jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
též „příkazník“ sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zast.: Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva dle pověření ze dne 7.1.2025
IČO / DIČ: IČO: 01643541 / DIČ: CZ01643541
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 20604661/0100
(dále také jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „smluvní strana“.)

I. úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel potvrzují, že dne 5. 3. 2024 mezi sebou platně uzavřeli Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Kondiční plavecký bazén – projektová dokumentace**“ (dále také jen jako „**Smlouva**“).
- Objednatel a zhotovitel dále potvrzují, že se dohodli na změně termínů realizace díla, a to z toho důvodu, že Krajská hygienická stanice a Hasičský záchranný sbor prodloužili termín pro vydání svých vyjádření o 30 dnů, přičemž jejich vydané požadavky bylo nutné následně zapracovat do projektové dokumentace pro společné povolení a do dokumentace pro provádění stavby.
- Z výše uvedených objektivních a nepředvídatelných důvodů a v souladu s článkem XIV., odst. 3 Smlouvy uzavírají smluvní strany následující dodatek č. 2, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsáním v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek VI. (Lhůta plnění), odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

- „1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivě ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:
- a) *Architektonická studie* **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- b) *Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad* **do 10 týdnů od následujícího dne po předání podkladů zhotoviteli, tj. souhlasu zemědělského subjektu s uložením ornice**
- c) *Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr* **do 28.2.2025**
- d) *Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - interiéry a vnitřní vybavení, pažení stavební jámy + ZOV, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr* **do 31.3.2025**

III. závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
- Výrazy, které jsou v tomto dodatku uvedeny s velkým počátečním písmenem a nejsou v tomto dodatku definovány, mají význam, jaký jim byl udělen Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní ze dne 5. 3. 2024.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu objednatele a zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Olomouci dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
za **AQUAPARK OLOMOUC, a.s.**
Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva
Ing. Mgr. Petr Konečný, místopředseda představenstva

.....
za **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Ing. Pavel Stráský, místopř. předst. dle pověření ze dne 7.1.2025