

Číslo dodatku objednatele: 2990/2023/2025/OI/2

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2990/2023/OI/VZ ze dne 15.1.2024

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

#### Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.

V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem společnosti  
Hynkem Raškou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26843099

DIČ: CZ26843099 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 35-1765650237/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, vložka 40318

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ev. 2990/2023/OI/VZ ve znění pozdějšího dodatku (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže**“, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 1.797.416,70 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. 19,14 % původní ceny díla a snižuje o cenu méněprací ve výši 74.990,71 Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. 0,80 % původní ceny díla. Cenový nárůst podle tohoto dodatku dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 1.722.425,99 Kč bez DPH, tj. 18,34 %, přičemž cenový nárůst dle všech dodatků smlouvy činí v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 1.924.466,34 Kč bez DPH, tj. 20,49 %.

#### Čl. II.

- V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:  
*„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“*
- V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:  
*„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena bez DPH**

**11.317.615,70 Kč**

**DPH**

**2.376.699,30 Kč**

**Cena celkem včetně DPH**

**13.694.315,00 Kč**



*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“*

3. V čl. V. Termíny plnění, odstavce 2. se nahrazuje tímto zněním:

*„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 266 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převíjecí řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“*

4. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále se příloha č. 6 smlouvy Rekapitulace – přehled vyčíslení změn nahrazuje novou přílohou č. 6 Rekapitulace – přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

5. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 29 za řádek s textem ve znění „č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“ tento text:

*„č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 2“*

### Čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06695/RM2226/96 ze dne 18.3.2025.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

*Příloha č. 1 dodatku č. 2990/2023/2025/OI/2 - Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 7 smlouvy)*

*Příloha č. 2 dodatku č. 2990/2023/2025/OI/2 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 6 smlouvy)*

### Za objednatele

**Ing. Břetislav Riger**

náměstek primátora  
na základě plné moci

*„podepsáno elektronicky“*

### Za zhotovitele

**Hynek Raška**

jednatel společnosti

Hynek Raška

Digitálně podepsal Hynek  
Raška  
Datum: 2025.03.19  
10:16:15 +01'00'

*„podepsáno elektronicky“*

Evidenční list změny stavby č. 2			
Název a evidenční číslo stavby: <b>"Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. U Kříže"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>DSO 01.1 Dešťová kanalizace - řešeno samostatnou dokumentací</b>	<b>DSO 01.1</b>	<b>1-4</b>	<b>1 - 6</b>
<b>DSO 01.2 Oprava komunikace - etapa 1. nad dešťovou kanalizací</b>	<b>DSO 01.2</b>	<b>5</b>	
<b>SO 03 Oprava komunikace - etapa 2. horní úsek</b>	<b>SO 03</b>	<b>6</b>	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.1.2024, číslo smlouvy objednatele: 2990/2023/OI/VZ			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel: Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o., V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava, IČO: 26843099			
Gen. projektant (autorský dohled): KB projekt Aqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava, IČO: 06020364			
Technický dozor stavebníka (TDS): MEDEXIM Ostrava s.r.o., Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava, IČO: 60777621			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VČP:	Celkové MPC:	Celková bilance:
<b>Změna č. 2/1 - DSO 01.1 Dešťová kanalizace - předláždění parkoviště nad školou</b>	116 447,70	0,00	116 447,70
Změna č. 2/1 byla vyvolána nesouladem schválené projektové dokumentace a skutečného stavu komunikace v době realizace stavby. Dosavadní podoba ulice U Kříže byla z hlediska standardů požadovaných po pozemních komunikacích zcela nevyhovující. Ulice byla dosavadním provozem značně deformována a poškozená. Deformace byly tak rozsáhlé, že projektová dokumentace nemohla postihnout přesný geometrický průběh komunikace a při výstavbě nové komunikace docházelo místy k nutnosti vyrovnávat tvar komunikace větším množstvím přísypů. Z výše popsaného stavu vznikla potřeba předláždění přilehlých vjezdů a parkovacích ploch v nutném rozsahu. Vliv na dobu plnění: + 5 dní			
<b>Změna č. 2/2 - DSO 01.1 Dešťová kanalizace - předláždění parkoviště pod školou v celé ploše</b>	173 531,48	0,00	173 531,48
Změna č. 2/2 byla vyvolána nesouladem schválené projektové dokumentace a skutečného stavu komunikace v době realizace stavby. Dosavadní podoba ulice U Kříže byla z hlediska standardů požadovaných po pozemních komunikacích zcela nevyhovující. Ulice byla dosavadním provozem značně deformována a poškozená. Deformace byly tak rozsáhlé, že projektová dokumentace nemohla postihnout přesný geometrický průběh komunikace a při výstavbě nové komunikace docházelo místy k nutnosti vyrovnávat tvar komunikace větším množstvím přísypů. Z výše popsaného stavu vznikla potřeba předláždění přilehlých vjezdů a parkovacích ploch v nutném rozsahu. Vliv na dobu plnění: + 5 dní			
<b>Změna č. 2/3 - DSO 01.1 Dešťová kanalizace - sanace podloží</b>	1 402 934,34	0,00	1 402 934,34
Změna č. 2/3 byla vyvolána na základě zkoušek únosnosti podloží před rekonstrukcí komunikace, kdy naměřené hodnoty v podloží vozovky opakovaně prokázaly řádově nižší hodnoty, než bylo požadováno v PD a v normě pro pozemní komunikace. Z toho důvodu bylo nutno přistoupit v celém rozsahu opravované komunikace nad nově položenou dešťovou kanalizací k částečné výměně podloží. Vliv na dobu plnění: + 20 dní			
<b>Změna č. 2/4 - DSO 01.1 Dešťová kanalizace - úprava vjezdu</b>	13 847,89	0,00	13 847,89
Změna č. 2/4 byla vyvolána nesouladem schválené projektové dokumentace a skutečného stavu komunikace v době realizace stavby. Dosavadní podoba ulice U Kříže byla z hlediska standardů požadovaných po pozemních komunikacích zcela nevyhovující. Ulice byla dosavadním provozem značně deformována a poškozená. Deformace byly tak rozsáhlé, že projektová dokumentace nemohla postihnout přesný geometrický průběh komunikace a při výstavbě nové komunikace docházelo místy k nutnosti vyrovnávat tvar komunikace větším množstvím přísypů. Z výše popsaného stavu vznikla potřeba upravit vjezdy k rodinným domům na č. p. 876/32 a 164/34, jinak by mohlo dojít k poškození podvozku aut. Vliv na dobu plnění: + 1 den			
<b>Změna č. 2/5 - DSO 01.2 Oprava komunikace - etapa 1. nad dešťovou kanalizací - dosyp zeminy za obrubv. změna dvojřádku za jednořádek</b>	67 818,45	-74 990,71	-7 172,26
Změna č. 2/5 byla vyvolána z důvodu nutné úpravy nivelety komunikace, tzn. bylo nutné dorovnat terén mezi obrubami a stávajícím terén (ploty, vjezdy). Po dohodě se správcem komunikace byl dvojřádek nahrazen jednořádkem. Vliv na dobu plnění: + 2 dny			

Změna č. 2/6 - SO 03 Oprava komunikace - etapa 2. <u>horní úsek - dosyp zeminy za obruby</u>		22 636,84	0,00	22 636,84	
Změna č.2/6 byla vyvolána z důvodu nutné úpravy nivelety komunikace, tzn. bylo nutné dorovnat terén mezi obrubami a stávajícím terén (ploty, vjezdy). Vliv na dobu plnění: +2 dny					
<b>Cena celkem</b>		1 797 416,70	-74 990,71	1 722 425,99	
časový vliv na plnění / SOD: <b>MÁ VLIV /-NEMÁ VLIV- + 35 DNÍ</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
<b>1 797 416,70</b>	<b>74 990,71</b>	<b>1 872 407,41</b>	<b>19,93</b>	<b>1 722 425,99</b>	<b>18,34</b>
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (AD)		
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel:		datum 14.2.2025	podpis		
Projektant (autorský dohled)		datum 17.2.2025	podpis		
Provozovatel:		datum 17.2.2025	podpis		
TDS:		datum 17.2.2025	podpis		
Objednatel:		datum 17.2.2025	podpis		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	1	

## Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

**Cena dle SoD** **9 393 149,36**

### Změnový list č. 1

		<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1/1	SO 01 Dešťová kanalizace - změna materiálu šachet	520 781,55	-180 256,09	340 525,46
změna č. 1/2	SO 02 Chodník - zmenšení rozsahu	0,00	-141 985,11	-141 985,11
změna č. 1/3	SO 02 Chodník - kácení	3 500,00	0,00	3 500,00
		<u>524 281,55</u>	<u>-322 241,20</u>	<u>202 040,35</u>

### Změnový list č. 2

		<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 2/1	DSO 01.1 Dešťová kanalizace - předláždění parkoviště nad školou	116 447,70	0,00	116 447,70
změna č. 2/2	DSO 01.1 Dešťová kanalizace - předláždění parkoviště pod školou v celé ploše	173 531,48	0,00	173 531,48
změna č. 2/3	DSO 01.1 Dešťová kanalizace - sanace podloží	1 402 934,34	0,00	1 402 934,34
změna č. 2/4	DSO 01.1 Dešťová kanalizace - úprava vjezdu	13 847,89	0,00	13 847,89
změna č. 2/5	DSO 01.2 Oprava komunikace - etapa 1. nad dešťovou kanalizací - dosyp zeminy za obruby, změna dvojřádku za jednořádek	67 818,45	-74 990,71	-7 172,26
změna č. 2/6	SO 03 Oprava kamunikace - etapa 2. horní úsek - dosyp zeminy za obruby	22 836,84	0,00	22 836,84
		<u>1 797 416,70</u>	<u>-74 990,71</u>	<u>1 722 425,99</u>
	změny celkem:	<u>2 321 698,25</u>	<u>-397 231,91</u>	<u>1 924 466,34</u>

**Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 a č. 2**

**11 317 615,70**