

Č. j. KRPS-244888-303/ČJ-2023-0100MN-VZ

Počet listů: 3
Přílohy: 1/4

D O H O D A
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH PČR – realizace - OO P ČR Mladá Boleslav**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-244888-231/ČJ-2023-0100MN-VZ, uzavřené dne 20. 11. 2024, Identifikátor VZ: N006/24/V00030649/001 (dále jen „**smlouva**“)

Čl. I
Strany dohody

STAVOS Benešov s.r.o.

Zastoupená: Martinem Jaszem, jednatelem
Sídlo: 257 23 Přestavky u Čerčan 77
IČ: 26724154
DIČ: CZ26724154
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 89702
(dále jen „**zhotovitel**“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

společně také jako „**strany dohody**“

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Na základě výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení díla „MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH PČR – realizace - OO P ČR Mladá Boleslav“. Celé dílo již bylo zhotovitelem řádně dokončeno v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě a objednatel bylo převzato.
2. V průběhu realizace díla zhotovitel provedl dodatečné stavební práce – vícepráce, jejichž cena je vyčíslena ve výši **173 181,49 Kč včetně DPH**, (slovy: sto sedmdesát tři tisíc sto osmdesát jedna korun českých a čtyřicet devět haléřů), současně neprovedl některé stavební práce, původně zahrnuté v předmětu díla - méněpráce, jejichž cena je vyčíslena ve výši **115 423,68 Kč včetně DPH**, (slovy: sto patnáct tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a šedesát osm haléřů). Celková částka navýšení ceny tedy činí **57 757,81 Kč včetně DPH**, (slovy: padesát sedm tisíc sedm set padesát sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů).

Čl. III

Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání závazků a pohledávek mezi stranami dohody, tj. úhrada navýšení ceny díla sjednané v článku V. smlouvy o částku **57 757,81 Kč včetně DPH**, (slovy: padesát sedm tisíc sedm set padesát sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo došlo v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu s článkem VIII. smlouvy a rozpočtem. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo a rozpočet je nedílnou součástí této dohody jakožto její příloha č. 1.

Čl. IV

Platební podmínky


1. Strany dohody se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **57 757,81 Kč včetně DPH**, (slovy: padesát sedm tisíc sedm set padesát sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů) **do 10 dnů** ode dne zveřejnění této dohody v registru smluv.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Uhrazením částky **57 757,81 Kč včetně DPH**, (slovy: padesát sedm tisíc sedm set padesát sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů), budou mezi stranami dohody vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající pro ně z výše uvedené smlouvy.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv.
3. Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a rozpočet, která se sestává ze 4 stran textu.


Za zhotovitele:

V Přestavlkách dne viz elektronický podpis



Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTU OO PČR Mladá Boleslav - realizace
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V352004078
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STAVOS Benešov s.r.o., 257 23 Přestavky u Čerčan 77, IČ: 26724154
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce: 1. Elektromontáže 2. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	
Méněpráce: 1. Bourání konstrukcí 2. Podlahy povlakové 3. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 4. Montáže vzduchotechnických zařízení	
Popis změny, popis technického řešení:	
Vícepráce: 1. Elektromontáže – jedná se o požadavky přímého uživatele a NAKIT v průběhu realizace. Předmětem je stavební připravenost plánované překládky hlavního spojení pro přeložku páteřního komunikačního uzlu optických sítí propojujících Nymburk – Mladá Boleslav a dále Mladá Boleslav – Česká Lípa. Tyto sítě využívají i další subjekty mimo MV ČR, která je nutná jako podmínka v současnosti projektované rekonstrukce a dostavby ÚO Mladá Boleslav, Boleslavská 1164, Kosmonosy, vedením KŘP bylo rozhodnuto, že tato stavební připravenost bude provedena v rámci víceprací této akce. 2. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky – jedná se o nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Výkaz výměr neobsahoval některé položky uvedené v projektové dokumentaci. V rámci vícepráce byl tento materiál nainstalován tak, aby bylo zařízení provozuschopné.	
Méněpráce: 1. Bourání konstrukcí – jedná se o změnu konstrukčního řešení podlahové krabice navržené dodavatelskou firmou. Přívod byl proveden pod stropem z 1. NP v podhledu a následným prostupem do podlahy. 2. Podlahy povlakové – viz. zdůvodnění bourání konstrukcí. 3. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky – dodavatelská firma navrhla drobné změny a úpravy tras s tím, že tyto změny nemají vliv na funkčnost systému a tímto došlo k úspoře materiálu (lišta + kanál). 4. Montáže vzduchotechnických zařízení – stavební akce nebyla řešena stavebním řízením, dodavatelská firma osadila zařízení dle PD a z tohoto důvodu nebylo provedeno měření hluku a následné vystavení protokolu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce: 1. Elektromontáže – stavební připravenost nebyla součástí smluvní dokumentace, nutnost překládky a možná výběr vhodného objektu byla řešena v průběhu projektových prací rekonstrukce a dostavby ÚO. Tento objekt byl vytipován ve spolupráci NAKIT, MV ČR a KŘP. 2. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky – výkresová dokumentace obsahovala veškeré prvky, které však chyběly ve výkazu výměr.	

Méněpráce:

1. Bourání konstrukcí – smluvní dokumentace řešila přívod do podlahové krabice drážkou v podlaze. Navržené řešení je málo destruktivní a nedošlo k poškození podlahové krytiny v místnosti.
2. Podlahy povlakové – viz. zdůvodnění bourání konstrukcí
3. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky – dodavatelská firma navrhla drobné změny a úpravy tras s tím, že tyto změny nemají vliv na funkčnost systému.
4. Montáže vzduchotechnických zařízení – výkaz výměr položku měření hluku, vystavení protokolu obsahoval

Nové řešení:**Část díla dotčená změnovým listem:****Vícepráce:**

1. Elektromontáže – provedená stavební připravenost pro přeložku páteřního komunikačního uzlu optických sítí propojujících Nymburk – Mladá Boleslav a dále Mladá Boleslav – Česká Lípa. Tyto sítě využívají i další subjekty mimo MV ČR.
2. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky – RACK skříň byla vystrojena dle PD, tak aby byla provozuschopná

Méněpráce:

Jedná se o práce, které v rámci změn nebyly provedeny - viz. popis změny a technického řešení

Zdůvodnění změny:**Část díla dotčená změnovým listem:****Vícepráce:**

1. Elektromontáže - stavební připravenost pro přeložku datového pro přeložku páteřního komunikačního uzlu optických sítí propojujících Nymburk – Mladá Boleslav a dále Mladá Boleslav – Česká Lípa. Tyto sítě využívají i další subjekty mimo MV ČR.
2. Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky – RACK skříň byla vystrojena dle PD, tak aby byla provozuschopná

Méněpráce:

Jedná se o práce, které v rámci změn nebyly provedeny - viz. popis změny a technického řešení

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace a smluvního vztahu s dodavatelskou firmou.

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Změny byly projednány na KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	143 125,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-95 391,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	47 733,73 Kč
DPH:	10 024,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	57 757,81 Kč

Za zhotovitele stavby:

Za projektanta:

Za objednatele stavby:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

S:	OO PČR Mladá Boleslav					
O:						
R:	Soupis víceprací nad rámec rozpočtu					
P.č. Díl:	Číslo položky M21	Název položky Elektromontáže	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 8 843,50
134	210802302RT1	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry CYSY 2Ax1 přívod pro 2 ks vchodové dveře	m	44,50000	78,00	3 471,00
V	210802303RT1	Šňůra CYSY 2 x 1,5 mm2 volně uložená, včetně dodávky šňůry CYSY 2Ax1,5 přívod celá pro zadržené	m	27,00000	82,30	2 222,10
V	Výměna pošk. stávajících zásuvek	Zásuvka Classic L, jednonásobná 230V	ks	4,00000	82,50	330,00
V	Úprava rozvaděče	Dodatečná úprava rozvaděče R1S - montáž	ks	1,00000	2 365,00	2 365,00
V	Úprava rozvaděče	Lišta pro jističe (DIN) - TS 35/050/0	ks	1,00000	51,70	51,70
V	Úprava rozvaděče	Pojistkový odpínač OPVP10-3	ks	1,00000	403,70	403,70
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				134 281,70
206	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách - montáž	m	1 117,20000	42,00	46 922,40
207	371 201305.R	Kabel SXKD UTP, Cat6, drát ŠEDÁ - materiál, OIKT	m	1 117,20000	29,00	32 398,80
225	357**	19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.6, (třída E) 1U Světlo šedý RAL7035	kus	2,00000	4 563,00	9 126,00
V	Trasy dat. Kabelů	Kabelová příchytka X-EKB 8 FR MX	ks	205,00000	27,50	5 637,50
V	Trasy dat. Kabelů	Kabelová příchytka - montáž příchytky včetně Demon, a Mont. SDK podhledu	ks	205,00000	126,50	25 932,50
V	Konst. Pro dat. K. RACK	Nosníková patka MQP-41	ks	2,00000	470,80	941,60
V	Konst. Pro dat. K. RACK	Nosník MQ-41 3m	ks	2,00000	801,20	1 602,40
V	Konst. Pro dat. K. RACK	Montáž konstrukce u RACKu pro da. Kabeláž	ks	1,00000	5 302,00	5 302,00
V	Přívod UPS k Racku	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený v lištách, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	60,50	2 117,50
V	Přívod UPS k Racku	Kabel CYKY 750 V 5x+4mm2 uložený v lištách, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	107,80	3 773,00
V	Přívod UPS k Racku	Svorkovnice potenciálu EPS2 s krytem včetně montáže	ks	1,00000	528,00	528,00
26 Celkem vícepráce						143 125,20
S:	OO PČR Mladá Boleslav					
O:						
R:	Soupis méněprací					

Díl:	96	Bourání konstrukcí					2 577,50
	30	Frézování drážky do 30x30 mm, podlaha, beton	m	3,50000	169,00	591,50	
	31	Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha, beton	m	3,50000	206,00	721,00	
	32	Vysekání kapsy v podlaze, pro zásuvkový box	kus	1,00000	1 265,00	1 265,00	
Díl:	776	Podlahy povlakové				27 059,77	
	81	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	13,66800	172,00	2 350,90	
	82	Provedení penetrace podkladu	m2	13,66800	33,00	451,04	
	83	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 1 mm, (nebo adekvátní)	m2	13,66800	375,00	5 125,50	
	84	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	13,66800	12,00	164,02	
	85	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik, podlahovina Novořfor extra tloušťky 2,0 mm	m2	13,66800	1 298,00	17 741,06	
	86	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 1 mm, (nebo adekvátní)	m2	0,40000	212,00	84,80	
	87	Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2	kus	1,00000	340,00	340,00	
	88	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik, podlahovina Novořfor extra tloušťky 2,0 mm	m2	0,30000	2 449,00	734,70	
	89	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,07470	907,00	67,75	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				54 415,20	
	186	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně dodávky lišty LHD 15 x 10 HF	m	15,70000	198,00	3 108,60	
	187	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně dodávky lišty LHD 20 x 10 HF	m	82,30000	245,00	20 163,50	
	189	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně dodávky lišty LHD 25 x 20 HF	m	18,70000	278,00	5 198,60	
	190	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF	m	35,50000	368,00	13 064,00	
	191	Lišta elektroinstalační PVC š. do 120mm, šroubováním	m	6,00000	488,00	2 928,00	
	193	Kanál PVC š. do 110x65 mm - materiál	m	4,50000	713,00	3 208,50	
	194	Kanál PVC š. do 210x80 mm - materiál	m	3,00000	1 863,00	5 589,00	
	195	Kanál parapetní PVC š. do 120 mm - materiál, PK 110 x 70 D	m	1,50000	770,00	1 155,00	
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				11 339,00	
	250	Měření hluku, vystavení protokolu	kpl	1,00000	11 339,00	11 339,00	

26

Celkem méněpráce

95 391 47

Rozdíl vícepráce a méněpráce k doplacení

