

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou dne 14.05.2024 spolu uzavřeli:




Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem odboru Správy majetku a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 667, +420 602 325 276
e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

C2pecap s.r.o.

(obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 65752)

identifikační číslo: 04965302
DIČ: CZ04965302
sídlem: Mariánské náměstí 14, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena ve věcech
- smluvních: Ing. Pavlem Čmielem, jednatelem
- technických: 
telefon, fax: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 14.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo číslo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „Projektová dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty vč. lávky v Jablunkově“ (dále jen „dílo“).

2) V průběhu realizace díla vznikla potřeba prodloužení termínů pro plnění díla sjednaných ve smlouvě o dílo, když byly zjištěny překážky v plnění díla s ohledem na plánované vedení trasy stavby „Stezky pro chodce a cyklisty vč. Lávky v Jablunkově“ přes pozemky soukromých osob a s tím spojeného dotčení jejich majetkových práv. Ze strany objednatele nebyly zhotoviteli při uzavření smlouvy o dílo dodány předběžné souhlasy majitelů soukromých pozemků pro trasování a zábory na soukromých pozemcích. Dále pak ze strany objednatele až v průběhu realizace díla vznikly nové požadavky na rozšíření projektu – a sice na vytvoření suchého poldru v místě výtoku dešťové kanalizace do řeky (včetně geodetického zaměření v lesním porostu), na zpracování návrhu dešťové kanalizace v trase stezky, na úpravy pozice a tvaru lávky po vytyčení trasy inženýrských sítí (které jsou ve výrazném odklonu od elektronických vyjádření dgn/dgw).

3) Obě smluvní strany se proto dohodly, že prodloužení termínů pro plnění díla sjednaných ve smlouvě o dílo z důvodu zjištěné nových skutečností popsaných v předchozím odstavci sjednají v tomto „Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo“ (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna termínů pro plnění díla

1) Podle článku VI odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že jednotlivé části sjednaného díla řádně dokončí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a protokolárně předá objednateli nejpozději v následujících termínech:

- a) Zpracování požadovaných průzkumů a geodetického doměření potřebných pro zpracování DÚR a DSP, včetně zpracování a předání objednateli DÚR a DSP – **do 02.09.2024**;
- b) Zajištění inženýrské činnosti a předání objednateli pravomocného stavebního povolení – **do 02.12.2024**;
- c) Zpracování a předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – **do 03.03.2025**.

2) A v ustanovení článku VI odst. 3 smlouvy o dílo bylo sjednáno následující: „Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude zhotovitel řádně vykonávat sjednanou inženýrskou činnost v rozsahu sjednaném v článku I. odst. 2 písm. c) této smlouvy, a přesto se mu bez jeho zavinění nepodaří nejpozději **do 31.01.2025** zajistit a předat objednateli pravomocné stavební povolení k předmětné stavbě (např. z toho důvodu, že se objednateli nepodaří získat ke stavbě nezbytný souhlas vlastníků všech dotčených pozemků), je objednatel oprávněn písemně odstoupit od požadavku na dodání stavebního povolení a od zbývajících plnění sjednaného v článku VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy – tj. od zpracování a předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – s tím, že v takovém případě náleží zhotoviteli v plné výši odměna za výkon inženýrské činnosti dle článku IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy“.

3) Smluvní strany se nyní dohodly, že termíny plnění díla sjednané v ustanovení článku VI odst. 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

- a) Zpracování požadovaných průzkumů a geodetického doměření potřebných pro zpracování DÚR a DSP, včetně zpracování a předání objednateli DÚR a DSP – **do 02.09.2024**;
- b) Zajištění inženýrské činnosti a předání objednateli pravomocného stavebního povolení – **do 20.03.2025**;
- c) Zpracování a předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – **do 03.06.2025**.

4) A ve výše citovaném ustanovení článku IV. odst. 3 smlouvy se původní termín „do 31.01.2025“ nově nahrazuje termínem **do 20.03.2025**.

III.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.
- 3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 06.06.2024 pod evidenčním číslem ID 27097956. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Jablunkova na své 41. schůzi konané dne 8.10. 2024 svým usnesením č. 41 / 856.
- 6) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.


V Jablunkově dne

24.9.2025
2024


V Jablunkově dne

24.3.2025
2024

Za objednatele:




Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Čmiel, jednatel
C2pecap s.r.o.

