

Dohoda o finančním vypořádání

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 –Karlín

datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@Spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3754/2022**

ISPROFOND: 511 352 0026

číslo jednací: 3790/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitelem:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 72 328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení společnosti: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva

Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: 117/22 028/220

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na zhotovení stavby s názvem „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 5. 12. 2022 smlouvu o dílo – číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3754/2022 (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 8. 12. 2022 zveřejněním v registru smluv. Ke Smlouvě byly uzavřeny k datu podpisu této Dohody dodatky č. 1-6.

2. Dle Smlouvy byl Zhotovitel povinen dokončit Sekci 1 stavební definovanou v Pod-čl. 1.1.5.6 Přílohy k nabídce v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu do 1. 8. 2024, tato doba pak představuje Dobu pro uvedení do provozu/zkušebního provozu. Zhotovitel tak měl na základě Smlouvy dokončit Sekci 1 stavební v souladu s Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek nejpozději dne 1. 8. 2024, což však v daném případě neučinil.

3. V důsledku výše uvedeného se tak Zhotovitel dostal do prodlení s dokončením části Sekce 1 stavební co do PS 10-02-11 ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace, PS 10-02-13 ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic, PS 10-02-41 ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení, PS 10-02-42 ŽST Praha-Libeň, EZS a PS 10-02-91 ŽST Praha-Libeň, DDTS (dále jen „**Část Sekce 1**“), v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Části Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu. Část Sekce 1 byla dokončena v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Části Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu dne 16. 10. 2024, kdy byl rozhodnutím odboru staveb drah Dopravního a energetického stavebního úřadu zaveden zkušební provoz Části Sekce 1 a zároveň došlo k převzetí Části Sekce 1 Objednatel. Zhotovitel tak byl v prodlení s dokončením Části Sekce 1 v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Části Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu celkem 76 dnů.

4. Dne 6. 2. 2025 bylo Správcem stavby vydáno určení, kterým došlo ke snížení smluvní pokuty za zpoždění dokončení části Díla ve smyslu Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek. Dle určení Správce stavby činí smluvní pokuta dle Pod-čl. 4.27 písm. (e) Smluvních podmínek a Přílohy k nabídce (za nedodržení Doby pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu podle Pod-článku 1.1.3.10), za část díla nedokončenou do 1. 8. 2024, částku [REDAKCE] Kč za každý započatý den prodlení.

5. S ohledem na výše uvedené Objednateli vzniklo vůči Zhotoviteli ve smyslu Pod-článku 4.27 písm. (e) Smluvních podmínek, právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši [REDAKCE] Kč za každý započatý den prodlení, tj. celkově ve výši ve výši 348 384,76 Kč.

6. Objednatel v souladu s Pod-článkem 2.5 a 4.27 písm. (e) Smluvních podmínek uplatnil Oznámením claimu Objednatele číslo 1/2025 č. j. 2124/2025-SŽ-SSZ-PRÁV právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 348 384,76 Kč za nedokončení Části Sekce 1 co do PS 10-02-11 ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace, PS 10-02-13 ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic, PS 10-02-41 ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení, PS 10-02-42 ŽST Praha-Libeň, EZS a PS 10-02-91 ŽST Praha-Libeň, DDTS, během Doby pro dokončení Sekce 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu dle Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek.

7. Na podkladě Oznámení claimu Objednatele číslo 1/2025 č. j. 2124/2025-SŽ-SSZ-PRÁV uzavírají Smluvní strany tuto dohodu o finančním vypořádání nároku Objednatele v celkové výši 348 384,76 Kč. Na této částce se smluvní strany shodly, že náleží Objednateli v souladu s Pod-čl. 2.5

a 4.27 písm. (e) Smluvních podmínek a Přílohy k nabídce jako smluvní pokuta za nedokončení Části Sekce 1 co do PS 10-02-11 ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace, PS 10-02-13 ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic, PS 10-02-41 ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení, PS 10-02-42 ŽST Praha-Libeň, EZS a PS 10-02-91 ŽST Praha-Libeň, DDTS, během Doby pro dokončení Sekce 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu dle Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek.

8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami finanční závazky z uplatněného claimu Objednatele číslo 1/2025 a v rozsahu nároku Objednatele vzájemně narovnat práva a povinnosti Smluvních stran plynoucí ze smlouvy o dílo a z oznámeného claimu.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě je nárok Objednatele na uhrazení smluvní pokuty uplatněné v claimu číslo 1/2025 v celkové výši 348 384,76 Kč.

2. Předmětem dohody stran je následující nárok na uhrazení smluvní pokuty:

a. Smluvní pokuta ve výši 348 384,76 Kč uplatněná Oznámením claimu Objednatele číslo 1/2025 č. j. 2124/2025-SŽ-SSZ-PRÁV za nedokončení Části Sekce 1 co do PS 10-02-11 ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace, PS 10-02-13 ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic, PS 10-02-41 ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení, PS 10-02-42 ŽST Praha-Libeň, EZS a PS 10-02-91 ŽST Praha-Libeň, DDTS, během Doby pro dokončení Sekce 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu dle Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že o nároku Objednatele ve výši částky uvedené v předchozím odstavci není mezi nimi spor – je nesporný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají Smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. **Smluvní pokutu uplatněnou Oznámením claimu Objednatele číslo 1/2025 č. j. 2124/2025-SŽ-SSZ-PRÁV Zhotovitel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 348 384,76 Kč.**

3. Příslušný nárok uvedený výše v čl. I. této dohody tedy Zhotovitel uhradí v částce 348 384,76 Kč.

4. Objednatel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Zhotovitel Objednateli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur Zhotovitele sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda.

2. Vyzvat Zhotovitele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Objednatel oprávněn po účinnosti této dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě 28 dnů od data, kdy Zhotoviteli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

4. Fakturu Objednatel doručí Zhotoviteli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: fakturace@edikt.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: p8ncd8g.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností).

Objednatel:

V Praze

 
25.03.2025 11:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.03.18
10:52:54 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.