

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 20.12.2024

I. Smluvní strany

- **Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace**
se sídlem: Žižkova 620, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
zastoupena: Mgr. Barborou Kachlovou
IČO: 62331701
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 41030791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Barbora Kachlová, tel.: 737 732 347
(dále jen „objednatel“)
- **Gobi parket s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
zastoupena: p. Antonínem Pospíšilem
IČO: 25911562
DIČ: CZ25911562
bankovní spojení: K.B. Ostrava
číslo účtu: 27 – 5538930237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25237

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Antonín Pospíšil, tel.: 602764252
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Koncertní sál - oprava podlah a pokládka parket“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba změny termínu pro dokončení díla na opravy podlah. Dle původní Smlouvy o dílo z 20.12.2024 byl stanoven termín dokončení díla do 31.3.2025.

III.

Změna smlouvy

1. S ohledem na změny a komplikace s nepředvídatelnými opravami, které se vyskytly v souvislosti se souběžnou realizací plnění díla "Sanace zdí a omítek v koncertním sále a sklepních prostorách" a které ovlivnily plnění spojená s opravami podlah, nebylo možné umožnit zhotoviteli podlah realizovat postup dle předpokladu v původním časovém harmonogramu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Článek IV. odst. 1 smlouvy mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle nově schváleného časového harmonogramu a nejpozději do 30.4.2025 dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.12.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vole, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Časový harmonogram prací - aktualizace

V Bohumíně dne 21.3.2025

za objednatele
Mgr. Barbora Kachlová
ředitelka školy

za zhotovitele
Antonín Pospíšil
Gobi parket s.r.o