

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016**

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j. KÚ-00444/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2016, č. j. KÚ-02180/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 09. 06. 2016, č. j. KÚ-02580/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 21.6.2016, č. j. KÚ-02813/2016-700-02020

Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj  
 Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno  
 Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem  
 IČ 00213730  
 DIČ CZ00213730  
 Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710

a

**Zhotovitel:** STAVBY VANTO s.r.o.  
 Se sídlem Panská 25, PSČ 686 04 Kunovice  
 Jednatel Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem  
 IČ 28269314  
 DIČ CZ28269314  
 Bankovní spojení SBERBANK, č. ú.: 4200426274/6800  
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602.

se dohodly na základě archeologického nálezu v místě projektované retenční nádrže doloženého Předběžnou zprávou o nálezu hradební zdi v rámci záchranného archeologického výzkumu při akci „Rekonstrukce fasády KÚ pro JMK, Moravské nám. 1, Brno“ zpracovanou ARCHAIA Brno o.p.s., č. j. 032/16, a s tím související potřebou změny stavby před jejím dokončením na následující změně výše uvedené smlouvy.

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění projektová dokumentace podle následující tabulky a příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku:

Číslo přílohy	Stručný popis přílohy	Hlavní důvody změny	Vyplývající změna ceny v Kč bez DPH
1	Položkový rozpočet - vícepráce - přípojka dešťové kanalizace	Změna vyvolaná v důsledku archeologického nálezu hradební zdi.	68 889
2	Projektová dokumentace – změna přípojky dešťové kanalizace		
Celkem			68 889

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a

sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH	17 800 432,00 Kč
DPH 21%	3 738 090,72 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>21 538 522,72 Kč</b>

(slovy: dvacet jedna miliónů pět set třicet osm tisíc pět set dvacet dvě koruny české a sedmdesát dva haléře včetně DPH)

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

V Brně dne .....

V Kunovicích dne .....

.....  
Ing. Josef Kamera, ředitel  
za objednatele

.....  
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel  
za zhotovitele