

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-372/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

ředitel sekce technické
ředitel sekce technické
vedoucí oddělení realizace

investic

, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ENVISYSTEM, s. r. o.

sídlo: U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Davidem Bůžkem, jednatelem

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. David Bůžek, jednatel

IČO: 48585904

DIČ: CZ48585904

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Praha 5 - Smíchov

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17843

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povolení záměru stavby vodního díla (dále jen „DPZ“) na akci: „Slatinný potok, ř. km 4,0 – 6,0 – revitalizace koryta toku“ ze dne 1. 3. 2024, ve znění dodatku č. 1.
2. Důvodem prodloužení termínu předání projektové dokumentace je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při zpracování projektové dokumentace, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Dále je důvodem prodloužení

termínu zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů po provedeném biologickém průzkumu a tím i nutnost zajištění výjimky ze zákazu ze zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopu mihule potoční, ledňáčka říčního a bobra evropského. Dalším důvodem jsou průtahy při zajišťování stanovisek potřebných k podání žádosti o vydání povolení stavebního záměru.

3. Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **nejpozději do 31. 7. 2025.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. David Bůžek
jednatel
ENVISYSTEM, s. r. o.