

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

číslo jednací: **2327/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem
Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,
oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,
zastoupena: Ing. Lukášem Vrtiškou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).“**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s
úmyslem být tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválených **změnových listů stavby (dále jen „ZL“)** č. **8, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 a 37** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
8	9 038 370,31 Kč	2 285 121,63 Kč	6 753 248,68 Kč
12	101 944,26 Kč	0,00 Kč	101 944,26 Kč
14	1 348 639,26 Kč	0,00 Kč	1 348 639,26 Kč
15	8 394 551,28 Kč	0,00 Kč	8 394 551,28 Kč
17	872 153,98 Kč	21 218,74 Kč	850 935,24 Kč
19	485 390,42 Kč	0,00 Kč	485 390,42 Kč
21	313 788,54 Kč	0,00 Kč	313 788,54 Kč
22	516 700,90 Kč	0,00 Kč	516 700,90 Kč
23	8 068 779,79 Kč	0,00 Kč	8 068 779,79 Kč
24	14 279 977,50 Kč	5 282 776,72 Kč	8 997 200,78 Kč
25	2 325 339,77 Kč	46 019,22 Kč	2 279 320,55 Kč
26	1 412 044,22 Kč	1 460 968,53 Kč	- 48 924,31 Kč
29	6 611 810,39 Kč	1 217 196,50 Kč	5 394 613,89 Kč
31	131 775,67 Kč	0,00 Kč	131 775,67 Kč
32	186 447,45 Kč	0,00 Kč	186 447,45 Kč
37	175 435,31 Kč	0,00 Kč	175 435,31 Kč
Celkem	54 263 149,05 Kč	10 313 301,34 Kč	43 949 847,71 Kč

- 1.2 Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] **na základě Pokynu Správce stavby číslo 14 - určení valorizace** vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **21 132 278,02 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v **3. čtvrtletí 2024**.

1.3 **Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6:**

Cena Díla dle Dodatku č. 5 bez DPH

1 842 529 858,35 Kč

Valorizace 3/2024 – Určení Správce stavby č. 14

21 132 278,02 Kč

Změna ceny Díla dle změnových listů bez DPH

43 949 847,71 Kč

Celková změna ceny Díla dle Dodatku č. 6 bez DPH

65 082 125,73 Kč

Nová Cena Díla dle Dodatku č. 6 bez DPH

1 907 611 984,08 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 **Změna Smluvní ceny**

Na základě Dodatku č. 6 dochází ke změně Smluvní ceny,

která činí bez DPH: **1 907 611 984,08 Kč**

slovy: jedna miliarda devět set sedm miliónů šest set jedenáct tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých osm haléřů

2.2 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 6.

3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 a 37, jsou součástí předmětných změnových listů.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 25.3.2025

Zhotovitel 5.3.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

5.3.2025

.....
Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

12.3.2025

.....
Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

5.3.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

4.3.2025

.....
Ing. Lukáš Vrtiška

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 6

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 6: 1 907 611 984,08

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dod. 5	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace za 3Q 2024	Cena po dod. 6
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	82 658 061,80				744 690,20	83 402 752,00
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	828 607,19				683,67	829 290,86
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	579 317,90					579 317,90
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 136 419,24				10 109,12	1 146 528,36
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	568 819,34				1 223,07	570 042,41
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	3 549 171,97				9 344,04	3 558 516,01
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	26 113 180,27	25	2 325 339,77	46 019,22	219 031,33	28 611 532,15
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	10 758 754,34				57 884,36	10 816 638,70
PS 02-02-53	NEDOCENO VAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (CD-T)	0,00	0,00					0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 324 820,35				6 806,60	5 331 626,95
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdělovací zařízení na zastávkách	616 571,07	616 571,07				7 753,34	624 324,41
PS 02-03-11	BTS Sviny, DBT vč. doplnění řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 415 163,80	2 415 163,80					2 415 163,80
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	207 825,73				2 691,73	210 517,46
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 483 419,30					2 483 419,30
PS 02-04-11	Zast. Osová Bítýška, technologie výťahu	2 404 761,91	2 404 761,91					2 404 761,91
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOTS ŽDC	4 186 857,18	4 186 857,18					4 186 857,18
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	7 376 769,30	14	809 198,62		87 763,27	8 273 731,19
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	61 039,38					61 039,38
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	7 510 434,65	14	539 440,64		99 472,11	8 149 347,40
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	355 628 293,07				8 550 905,28	364 179 198,35
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 164 274,40					4 164 274,40
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	279 790 254,20	19,29,23,26	16 578 024,82	2 678 165,03	3 968 775,62	297 658 889,61
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	7 151 070,49				20 129,43	7 171 199,92
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	22 822 044,58	15	8 394 551,28		8 239,24	31 224 835,10
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	19 088 400,14				83 934,72	19 172 334,86
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	23 655 182,64				124 435,72	23 779 618,36
SO 02-12-01	Zast. Osová Bítýška, nástupišť	11 237 968,02	11 253 188,29				270 137,50	11 523 325,79
SO 02-12-02	Zast. Ofechov, nástupišť	14 764 677,80	14 780 795,27				280 221,32	15 061 016,59
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 225 272,19					1 225 272,19
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	51 616 902,65					51 616 902,65
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 114 603,84				54 426,92	5 169 030,76
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 235 446,85				33,38	2 235 480,23
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 467 340,77				44 688,79	2 512 029,56
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	34 393 803,59	22,37	692 136,21		563 146,48	35 649 086,28
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 585 046,42	12, 21	244 426,49		47 057,64	2 876 530,55
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	17 088 015,81	17	872 153,98	21 218,74	179 739,62	18 118 690,67
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 616 577,73				94 415,17	4 710 992,90
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	1 890 927,72	32	50 556,95		4 247,10	1 945 731,77
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 894 848,22	7 036 721,02	32	135 890,50		2 200,02	7 174 811,54
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 406 334,03				3 367,80	1 409 701,83
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 510 207,00				3 835,09	2 514 042,09
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 125 804,29					2 125 804,29
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 206 505,07				49,90	2 206 554,97
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	448 694,46					448 694,46
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	2 016 380,75	21	40 514,97			2 056 895,72
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 067 328,99	21	39 913,16		1 037,45	2 108 279,60
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	767 317,93				18 049,89	785 367,82
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 049 935,99	21	27 268,38			2 077 204,37
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	2 067 578,72				20 720,75	2 088 299,47
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 247 771,39	21	63 609,80			2 311 381,19
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	718 005,66					718 005,66
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	408 921,72					408 921,72
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vpravo	577 327,83	577 327,83					577 327,83
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	343 111,75					343 111,75
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	103 846 939,94	8, 31	9 170 145,98	2 285 121,63	692 154,04	111 424 118,33
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,049)	2 964 082,31	3 000 695,86				32 233,71	3 032 929,57
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53,14)	4 919 404,51	5 015 861,06				20 360,49	5 036 221,55
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53,24)	4 119 207,99	4 205 372,18				10 423,32	4 215 795,50
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 615 721,89	8 686 983,92				135 008,85	8 821 992,77
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 468 608,72				66 008,02	5 534 616,74
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	2 813 238,41				10 504,94	2 823 743,35
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizační splašková přípojka	128 490,56	131 219,00					131 219,00
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92					9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	186 459,54					186 459,54
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ofechov	364 277,56	370 720,31				333,67	371 053,98
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osová Bítýška	10 452 927,10	10 452 927,10					10 452 927,10
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52,9	5 895 032,14	5 895 032,14					5 895 032,14
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	2 378 137,61				1 288,01	2 379 425,62
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	362 223,51					362 223,51
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	310 710,40					310 710,40
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	53 410 065,52				105 391,25	53 515 456,77
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 52,350	1 188 829,52	1 188 829,52				3 366,67	1 192 196,19
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	611 223,79					611 223,79
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osová Bítýška	1 552 172,92	1 552 172,92				45 478,67	1 597 651,59
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ofechov	1 851 379,27	1 851 379,27				23 284,82	1 874 664,09
SO 02-61-02	Protihluková stěna	7 815 034,81	7 859 767,54				163 751,38	8 023 518,92
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška	3 282 873,93	3 282 873,93				86 713,33	3 369 587,26
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy žst. Osová Bítýška-vzduch	236 406,28	236 406,28					236 406,28
SO 02-71-01.300	Sílnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	241 461,21					241 461,21
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ofechov	5 661 492,63	5 701 430,63				62 034,99	5 763 465,62
SO 02-71-02.300	Sílnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	230 032,89				2 046,52	232 079,41
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	416 447,27					416 447,27
SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ofechov	18 451 093,93	18 451 093,93				228 015,29	18 679 109,22
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osová Bítýška	3 360 810,88	3 360 810,88				8 257,52	3 369 068,40
SO 02-76-01	Individuální protihlukové opatření	204 166,26	204 166,26					204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osová Bítýška, orientační systém	344 139,26	344 139,26					344 139,26
SO 02-77-02	Zast. Ofechov, orientační systém	368 102,50	368 102,50					368 102,50
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	971 917,92					971 917,92
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	304 501 049,81	24	14 279 977,50	5 282 776,72	2 317 854,25	315 816 104,84
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 120 187,57				74 149,45	3 194 337,02
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavěšení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 615 157,79				187 426,32	9 802 584,11
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 137 409,35					1 137 409,35
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	2 596 606,85					2 596 606,85
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nástupišť a přístupov	2 715 493,59	2 718 838,98				38 490,91	2 757 329,89
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 684 415,62				25 825,30	1 710 240,92
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, osvětlení nástupišť a podchodu	5 020 719,33	5 022 809,96				5 108,10	5 027 918,06
SO 02-86-06	Vlkov u Tišnova - Křižanov, BTS Sviny - DOÚO	1 131 054,87	1 131 054,87				25 228,63	1 156 283,50