

|                |                                                      |         |                   |
|----------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| název díla:    | <b>Oprava systému měření a regulace kolektoru K1</b> |         |                   |
| smlouva číslo: | <b>SODM-40/2024</b>                                  | ze dne: | <b>12.08.2024</b> |
| zhotovitel:    | <b>EL-EX, spol. s r.o.</b>                           |         |                   |

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

|                              |                      |                   |            |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Změnu navrhuje :             | Investor             |                   |            |
| Důvody změny:                | změna projektu:      | Ano               |            |
|                              | dodatečný požadavek: | Ano               |            |
|                              | jiné důvody:         | Ano               |            |
| Původní termín realizace do: | 17.02.2025           | Fyzicky provede : | zhotovitel |
| Nový termín realizace:       | 29.04.2025           |                   |            |

### Popis změny, případně náčrtek :

1) Stavební práce byly pozastaveny z důvodu odstraňování azbestu ve stropních lávkách a následné aktualizace projektové dokumentace. Nový termín dokončení díla byl stanoven na 29. dubna 2025.

2) Během kontrolního dne bylo zjištěno nedostatečné vybavení kolektoru stropními rošty, což si vyžádalo jejich doplnění a následnou úpravu trasy za účelem splnění požadavku P-60R 41 635 Kč.

3) Bylo nezbytné instalovat plynové čidlo u nově realizované příčky mezi úseky PÚ12 a PÚ13.  
299 297,82 Kč

### Souhlas s provedenými změnami:

|                            |                   |         |
|----------------------------|-------------------|---------|
| za provozovatele:          | Miroslav Pulchart | Podpis: |
| za investora:              | Jakub Vévoda      | Podpis: |
| za dodavatele:             | Jiří Horník       | Podpis: |
| Změna záměru dle §222 ZZVZ | 9,99%             |         |

### Finanční vyjádření :

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| cena dle SoD/bez DPH/:                               | 3 412 420,55 Kč |
| cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 0,00 Kč         |
| cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 0,00 Kč         |
| cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/          | 340 932,82 Kč   |
| cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/          | 0,00 Kč         |
| celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:         | 3 753 353,37 Kč |

|            |              |              |            |
|------------|--------------|--------------|------------|
| Zpracoval: | Jakub Vévoda | V Praze dne: | 19.03.2025 |
|------------|--------------|--------------|------------|