

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta stavby**

„Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1670/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5113520028

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VALBEK – SAGASTA

zastoupená vedoucím společníkem Valbek, SK, spol. s r.o.

se sídlem Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

jednající na území České republiky prostřednictvím:

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169
zastoupena [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu
bank. spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

další společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČ: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 250116

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23PR01018

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta na stavbu „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“, s účinností Smlouvy ke dni 19.04.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou:

- Posun termínů dílčího plnění dle SoD, který vychází z aktualizace termínů výluk přidělených na provedení inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) a stavebně technických průzkumů (STP), monitoringu mostu nad Vltavou a průzkum svahu u libeňského tunelu. Po jednání se zástupci SŽ OŘ PRAHA byly pro provedení průzkumu aktualizovány následující termíny výluk v traťovém úseku Praha Libeň – Praha Holešovice:

18. - 19.1.2025	stavebně-technický průzkum tunelu,
24. - 26.1.2025	stavebně-technický průzkum tunelu a inženýrsko-geologický průzkum žel. spodku před tunelem pro opěrnou zeď,
27. - 31.1.2025	inženýrsko-geologický průzkum a monitoring mostu přes Vltavu,
28.2.2025	výluky pro průzkum svahu (zářezu) u libeňského tunelu a dokončení stavebně-technického průzkumu a monitoringu mostu přes Vltavu.

Výše uvedené průzkumy jsou základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace a posun realizace průzkumu má přímý vliv na dílčí plnění plynoucích ze SoD.

2. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se dílčí etapy prací posouvají následovně:

- 3. dílčí etapa 19.04.2025
- 3a. dílčí etapa 19.04.2025
- 4. dílčí etapa 19.06.2025
- 5. dílčí etapa 19.10.2025
- 5a. dílčí etapa 19.10.2025
- 6. dílčí etapa 19.01.2026
- 7. dílčí etapa 19.04.2026
- 8. dílčí etapa 19.06.2026
- 9. dílčí etapa předpoklad 2026-2027

I. Předmět Dodatku

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Mění se termíny dílčích etap prací č. 3 – 9. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1. Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze

 
25.03.2025 11:39
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.20
17:23:53 +01'00'

.....

vedoucí odštěpného závodu
Valbek SK, spol. s r.o, odštěpný závod

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Stanovení požadavků na průzkumy pro zpracování DUSL a PDPS	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání provedených průzkumů	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa + 3a. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSL k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od obdržení všech připomínek (předpoklad 14 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Definitivní předání DUSL se zpracovanými připomínkami bez dokladové části Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (vydání závěru zjišťovacího řízení)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa + 5a. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od 4. dílčí etapy (předpoklad 18 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Kompletní dokumentace DUSL s projednáním DOSS, zpracovanými připomínkami se zjišťovacího řízení, čistopis souhrnného rozpočtu, včetně ocenění SO/PS v položkových rozpočtech Podání žádosti o společné povolení záměru	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu + Předávací protokol k dané dílčí etapě

6. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od 5. dílčí etapy (předpoklad 21 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Nabytí právní moci společného povolení záměru	Společné povolení záměru v právní moci, předané Objednateli
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru (předpoklad 24 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	PDPS k připomínkovému řízení Čistopis DUSL	Předávací protokol k dané dílčí etapě
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od obdržení všech připomínek (předpoklad 26 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na zhotovení stavby	Protokol o provedení díla
9. Dílčí etapa	(Předpoklad 06/2026 – 12/2027)	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 12/2027	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta)

