

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 094/2023/RoH ze dne 7.2.2024
na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby
„Most přes potok Jasénka na ul. Jasénky (u ČOV)“

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

	Město Hlučín
se sídlem:	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené:	Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ00300063
e-mail:	teskova@hlucin.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:	27-1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Mgr. Petra Tesková, starostka města
ve věcech technických:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru OINV
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

	PROKOP MOSTY s.r.o.
se sídlem:	Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
zastoupené:	Ing. Ivo Prokopem - jednatel
IČ:	27731405
DIČ:	CZ27731405
tel.:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2140227329/0800
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Prokop, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Ivo Prokop, jednatel
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem: 1002670

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 094/2023/RoH ze dne 7.2.2024, dále jen „Smlouvy“ na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby „Most přes potok Jasénka na ul. Jasénky (u ČOV)“ v tomto znění:

II.

1. V článku IV. Čas a místo plnění Smlouvy se mění odstavec 1c, takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo v etapách a to v těchto lhůtách-termínech:

- a) **Zahájení projekčních prací: do 10 dnů** od uzavření Smlouvy o dílo
- b) **1. Etapa:**
- **dokončení konceptu řešení** kladně předjednané s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí, vlastníky dotčených a přilehlých pozemků **a jeho předložení objednateli:**
 - do 110 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo
- c) **2. Etapa:**
- byla předána DÚSP, došlo k přerušení prací na žádost objednavatele. Zdůvodnění přerušení prací je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku. Přerušení prací potrvá pouze po nezbytně nutnou dobu, maximálně po dobu 2 let.
 - **termín pokračování přerušených prací začne běžet dnem doručení písemné výzvy (může být i email) objednavatele zhotoviteli, ve kterém objednavatel kontaktuje zhotovitele a vyzve jej v pokračování na etapě 2,**
 - **do 90 dnů od doručení písemné výzvy bude zhotovitelem opětovně podaná žádost o koordinované stanovisko a bude zhotovitelem podána žádost o vydání stavebního povolení**
- c) **3. Etapa:**
- dokončení PDSP v rozsahu RDS + soupis prací:**
 - do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
 - předání PDSP objednavateli v rozsahu RDS + soupis prací:**
 - do 95 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

III.

Dne 12.6.2024 na vstupním jednání s projektantem se objednavatel zavázal zajištění souhlasů se stavbou, souhlasů s kácením dřevin a souhlasů s vynětím ZPF od vlastníků dotčených parcel (cca 5 vlastníků). Kladné souhlasy vlastníků dotčených parcel je nutné doložit k žádosti o koordinované stanovisko a následně k žádosti o vydání stavebního povolení.

Dne 6.9.2024 zhotovitel podal žádost o koordinované stanovisko, k datu 31.1.2025 objednavatel nedokázal zajistit kladný souhlas se stavbou, kácením a vyjmutím ze ZPF od vlastníka dotčeného pozemku p. Tomáše Hájovského, datum nar. 15.2.1964, bytem Jasénky 190/5, 748 01 Hlučín. Na základě nedodání těchto souhlasů se vyřízení stavebního povolení zastavilo a bez získání kladného souhlasu od p. Hájovského, nelze v projekčních pracích pokračovat. Tímto dodatkem objednavatel zastavuje práce na projekčních pracích a stanovuje si dobu max. 2 let na získání souhlasu od p. Tomáše Hájovského. Současně je si objednavatel vědom, že po vyzvání zhotovitele na pokračování projekčních prací se bude muset se zhotovitelem do 30 dnů od dodání výzvy domluvit na dodatku Smlouvy, ve kterém stanoví navýšení ceny díla o vícepráce za opětovné vyřízení propadlých vyjádření IS a vícepráce na opětovném podání žádosti o koordinované stanovisko a následné podání žádosti o stavební povolení.

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisem smluvních stran umístěných na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V.

**Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hlučína na své 73. schůzi konané dne 17.2.2025, usnesení č.73/1a).

V Hlučíně dne 24.2.2025

V Brně dne 26.3.2025

.....
Město Hlučín
Mgr. Petra Tescová, starostka
Objednatel

.....
PROKOP MOSTY s.r.o.
Ing. Ivo Prokop - jednatel
Zhotovitel