

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: SMLD-0727/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
IČO: 02992485
DIČ: CZ02992485
zastoupená: Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198
č. smlouvy: 202418

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 10.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/259 Bukovno, průtah – PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Dne 28.11.2024 odevzdal zhotovitel čistopis DÚSP. Do 28.2.2025 tak běžela lhůta pro podání žádosti o vydání povolení stavby dle čl. 5.1.3 Smlouvy. Dne 13.01.2025 vydala společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, PSČ 293 22, IČO: 46356983 nesouhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci spojené s požadavkem na výstavbu nové samostatné splaškové kanalizace pod komunikací II/259

z důvodu špatného technického stavu stávajícího potrubí a směšování odpadních vod s dešťovými vodami, které způsobuje při jejich odlehčování z důvodu neexistence vodného recipientu škody na životním prostředí v blízkosti obce a stávající čistírny odpadních vod. Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. zajistí kamerové zkoušky stávající kanalizace a jejich výstup předá Zhotoviteli projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro akci II/259 Bukovno, průtah, který na jejich základě upraví PD a to tak, že zapracuje nový stavební objekt (D5 - SO 301 – Sanace stávající kanalizace), který bude řešit sanaci stávající kanalizace (dále jen „Nový SO“). Nový SO nelze zpracovat formou samostatné PD, neboť musí být proveden současně s rekonstrukcí průtahu II/259, jelikož se kanalizace nachází pod stávající komunikací.

Na základě dohody mezi Objednatelem a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. má dojít k předání výstupů uvedených zkoušek Zhotoviteli do dne 1.5.2025, tedy 62 dní po uplynutí termínu pro podání žádosti o vydání povolení stavby podle čl. 5.1.3. Smlouvy. Časová náročnost provedení úpravy PD Zhotovitelem na základě nových dat poskytnutých společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. činí 30 dní po obdržení dat.

Z výše uvedeného důvodu je nezbytné navýšit dobu plnění dílčí části díla o

- dobu potřebnou pro zajištění dat společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a jejich předání Zhotoviteli v rozsahu 62 dní a
 - dobu potřebnou pro provedení úprav PD Zhotovitelem na základě jemu předaných dat v rozsahu 30 dní.
3. Z uvedeného důvodu dochází v souhrnu k navýšení doby plnění dílčí části díla – Podání žádosti o vydání povolení stavby o 92 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 5.1.3 Smlouvy:

„Podání žádosti o vydání povolení stavby

Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Podání žádosti o vydání povolení stavby

*Nejpozději do 3 měsíců **a 92 dní** od vydání čistopisu DUSP“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

.....
Ing. Jiří Volek,
jednatel společnosti

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel