

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 38/3R/2024

číslo zhotovitele: 1517.402 2083 JHR

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního
deníku

IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01
Liberec 1
zastoupený:

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú. 141320112/0100
tel.: 485252320
e-mail:

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Na základě předloženého návrhu zhotovitele ze dne 4.11.2024 se obě smluvní strany dohody na
následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Železném Brodě“ ze dne
3.4.2024.

V průběhu bourání původních opěr bylo zjištěno, že opěry mají větší objem a strukturu, než byly
specifikovány v zadávací dokumentaci. Zároveň byly zjištěny i odlišné geologické podmínky pod
původními opěrami. Na tomto základě bylo ze statických důvodů projektantem přidáno ztužovací žebro
mezi pylony na obou stranách. Dále byla odbourána část vozovky pro zvětšení stavební jámy, pod kterou
byla zjištěna deska z prostého betonu. Z těchto důvodů došlo k navýšení souvisejících prací a materiálů.
Změna je detailně popsána ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení
je druhou samostatnou přílohou.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.
Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2024.

IV.
Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	31 810 018,00 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č.1	31 690 018,00 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č.2	33 877 667,14 Kč
Cena víceprací dle ZL č.2 bez DPH	2 187 649,14 Kč
DPH 21 %	7 114 310,10 Kč
Celková cena díla vč. DPH	40 991 977,24 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č.2 byl schválen Radou města dne 9.12.2024 pod usnesením č. 334/16R/2024.

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Mgr.


František

Lufinka

Mgr. František Lufinka
starosta města

Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2024.12.11
15:17:40 +01'00'

V Liberci, dne
Za zhotovitele:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**