

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: S-2654/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845
zastoupená: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Ondřejem Hájkem,
oblastním manažerem, oba na základě plné moci
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904
č. smlouvy: 10000167050SKANSKA a.s.

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 02.10.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek**“, „ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst.15.14 smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. K prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „III/1024 Řitka“ dochází, jelikož stavba byla projekčně navržena pro realizaci za plné uzávěry dotčeného úseku komunikace, nicméně k této uzávěře nemůže dojít. Dle rozhodnutí o stanovení dopravně inženýrského opatření MÚ Černošice ze dne 7.8.2024 č. j. MUCE 171074/2024 OSU, bylo nutné provést etapizaci uzávěry. Díky tomuto rozhodnutí vzrostla časová náročnost realizace díla o 19 dnů.
3. Z důvodu tříleté prodlevy mezi prvotní projektovou dokumentací a vlastní realizací stavby je nutné, za účelem řádné realizace předmětu díla, zajistit odvodnění severní křižovatky SO 101 a lícové strany opěrné zdi SO 201. Během tří let se vlivem okolní komerční i obecní výstavby změnilo odtokové poměry a je nutné přizpůsobit odvodnění okružních křižovatek aktuálnímu stavu. K tomu bude nutné provést stavební práce nad rámec Smlouvy:
 - a. realizace vsakovacích jam nově rekonstruovaného propustku a vyústění drenáží. Z důvodu těchto prací je nutné prodloužit dobu realizace díla o 7 dní. Práce není možné provádět současně s dalšími činnostmi dle tohoto dodatku.
 - b. realizace odvodnění lícové strany opěrné zdi SO 201 – provedení lapače splavenin, podélné drenáže a výústního objektu; z důvodu těchto prací je nutné prodloužit dobu realizace díla o 10 dní. Práce není možné provádět současně s dalšími činnostmi dle tohoto dodatku.Práce v rozsahu tohoto bodu Dodatku nebylo možné provádět současně s dopravně inženýrským opatřením.
4. Z výše uvedených důvodů je nutné navýšit dobu realizace díla o 36 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:
*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*
se nahrazuje následujícím zněním:
*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců a 36 dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1 - plná moc Ing. Jakub Krenk a Ing Ondřej Hájek

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

.....
Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu

.....
Ing. Ondřej Hájek
oblastní manažer

PLNÁ MOC

PM/7988/2025

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Jakuba Krenka,

funkce: ředitel závodu

a

Ing. Ondřeje Hájka,

funkce: oblastní manažer

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2025, nejdéle však do doby trvání pracovního poměru a výkonu práce na dané pracovní pozici. Tuto plnou moc nelze delegovat na další osoby.

V Olomouci

Ing. Aleš Krupka

Plnou moc přijímám:

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu

Ing. Ondřej Hájek, oblastní manažer