

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „**Silnice III/344 31 Hoješín – Klokočov**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-127/1153/OST/20/2024**
OV2-664/2024

Tento DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) PRODIN, a.s.

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

Se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Email, tel: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Michal Procházka, předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED]
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Email pro fakturaci: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 6.5.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-127/1153/OST/20/2024** (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci „**Silnice III/344 31 Hoješín – Klokočov**“ a dále dne 14.11.2024 Dodatek č. 1.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,

nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.1 a to takto:

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: květen 2024
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 14.2.2025, PDPS do 30.11.2025.

3. Odůvodnění

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 21.3.2024 o prodloužení termínu pro odevzdání PDPS z důvodu vypořádání pozemků. Více v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
- Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Příloha:

1. Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku ke smlouvě ze dne 21.3.2025 *pdf,

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

PRODIN, a.s.

Ing. Michal Procházka
Digitálně podepsal
Ing. Michal Procházka
Datum: 2025.03.25
15:39:38 +01'00'

Podpis:

Jméno: Ing. Michal Procházka
předseda představenstva

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.03.25
07:26:53 +01'00'

Podpis: Vašák

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.

K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

31/24/4049

21.3.2025

Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-127/1152/OST/20/2024

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „**Silnice III/344 31 Hoješín – Klokočov**“ a k jejímu dodatku č. 1 ze dne 14.11.2024, v souladu s článkem 11., odstavcem 11.2. smlouvy, kterým by byl upraven termín odevzdání PDPS z níže uvedených důvodů.

Majetkoprávní vypořádání určených stavebních pozemků je zajišťováno externím subjektem, společností Dabona s.r.o. Vzhledem k vysokému počtu dotčených pozemků ve vlastnictví soukromých osob se předpokládá, že proces majetkoprávního vypořádání bude časově náročný a potrvá minimálně 6 měsíců. Po úspěšném dokončení tohoto procesu, kdy budou vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou, bude nutné rovněž požádat o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a následně také o jednotné environmentální stanovisko. Až poté bude možné finalizovat a předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS). Podmínky stanovené vlastníky pozemků mohou totiž přímo ovlivnit podobu projektované stavby, a proto je nezbytné zohlednit je před jejím finálním odevzdáním.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhuje upravu termínu předání PDPS do 30.11.2025

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Marcela Karlovcová
obchodní oddělení
PRODIN a.s.

[Redacted signature and stamp]