

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce:	Demoliční práce v 6. – 8. NP objektu Příčná 350, Železný Brod, jako příprava na rekonstrukci prostorů pro novou ZUŠ
Objednatel:	Město Železný Brod
Zhotovitel:	JATOP SERVICES s.r.o.
Projektant:	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR HILPERT, Ing. Arch. Martin Hilpert
TDS:	HAJEK - BAU s.r.o.
Popis změny:	Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že bourané příčky a stěny nejsou ze železobetonu, ale vyzděné z cihel. Dále bylo zjištěno, že ve výkazu výměr není uvedena demontáž stávajících otopných těles a přípojovacího potrubí.
Důvod změny:	Uvedení chyb ve smluvním výkazu výměr do souladu se skutečností zjištěnou na stavbě.

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

MĚNĚPRÁCE:

1	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	2 247,000	-230,00	-516 810,00	CS ÚRS 2024 02	SOD
---	---	-----------	--	----	-----------	---------	-------------	-------------------	-----

CELKEM MĚNĚPRÁCE BEZ DPH -516 810,00 Kč

VÍCEPRÁCE:

1	K	962031011	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	1 685,250	151,00	254 472,75	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
2	K	962031013	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	561,750	173,00	97 182,75	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	5,256	4 450,00	23 389,20	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,256	290,00	1 524,24	CS ÚRS 2024 02	SOD




5	K	7331408.R	Odfezání přípojek do otopných těles DN do 50	kus	172,00	72,70	12 504,40	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
6	K	733194830	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu přes 10 do U 14	kus	172,00	48,20	8 290,40	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
7	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,17	1 860,00	316,20	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
8	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	77,40	56,40	4 365,36	CS ÚRS 2025 01	NOVÁ POLOŽKA
CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH							402 045,30 Kč		

REKAPITULACE:

CELKEM MĚNĚPRÁCE BEZ DPH -516 810,00 Kč
CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH 402 045,30 Kč

ROZDÍL -114 764,70 Kč

PODPISY A VYJÁDŘENÍ:

VYJÁDŘENÍ:		DATUM:	JMÉNO:	PODPIŠ:
Objednatel:			Mgr. František Lufinka	
Zhotovitel:			Petr Jahoda	
Projektant:			Ing. Arch. Martin Hilpert	Ing. arch. Martin Hilpert Digitálně podepsal Ing. arch. Martin Hilpert Datum: 2025.02.19 19:29:28 4011007
TDS:	Změnový list uvádí do souladu smluvní výkaz výměr a skutečnost zjištěnou na stavbě. Se zněním ZL 1 souhlasím	07.02.2025	Ing. Jan Hájek	Ing. Jan Hájek Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek Datum: 2025.02.19 21:06:47 4011007

