

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Regionální muzeum a galerie v Jičíně
se sídlem	Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
IČO	000 84 549
zástupce	PhDr. Michala Babík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **BFK service a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9379

IČO	27155153
se sídlem	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zástupce	Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně**“ smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V průběhu provádění díla dle smlouvy byly objeveny a zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předem předpokládat. V průběhu realizace díla došlo k zjištění, že je potřeba realizovat o nové rozvody vytápění, které je nutno provést i v dalších přílehlých prostorách, aby nedošlo k mísení nové a staré topné vody, tím by došlo ke znehodnocení realizovaného díla dle smlouvy. Dále na základě provedeného restaurátorského průzkumu omítek byla lokálně zjištěna místa, která vyžadují restaurování a zafixování a dále byl upraven a upřesněn způsob provedení oprav vnitřních omítek v souladu s požadavkem památkové péče. Po odstranění původní parketové podlahy bylo zjištěno, že stávající podklad vykazuje značnou nerovnost, která může vizuálně ovlivnit detaily s vnitřním expozičním vybavením, další zjištěná vada podkladu je způsobena popraskáním betonové mazaniny, která musí být lokálně opravena „sešitím“ a následně provést vyrovnaní do požadované roviny potřebné pro pokládku nové parketové krytiny v tloušťce 10-45mm. Tyto skutečnosti mají vliv na délku realizace dokončení stavebních prací, jež je nutné prodloužit o 2 měsíce.
3. Změna závazku dle odst. 2 tohoto článku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.

II.

Předmět dodatku

1. Článek 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

b) Dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

nejdéle do 16 měsíců od předání a převzetí staveniště

Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, podepsaný zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
PhDr. Michal Babík
ředitel

.....
BFK service a.s.
Ing. Jiří Fort
člen představenstva