

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 09.11.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz – starosta města Ing. Pavel Karhan – místostarosta města	
Zástupce pro věci technické:	I [REDACTED]	
E-mail:	stanislav.julicek@holesov.cz milan.roubalik@holesov.cz	
Telefon/fax:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Studio 97A s.r.o.	
se sídlem:	Osvoboditelů 91 Zlín 76001	
IČ/DIČ:	25331141	CZ25331141
Zastoupený:	Ing. Petr Šenkeřík	
Zástupce pro věci smluvní:	[REDACTED]	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 257 40	
Bankovní spojení:	Oberbank AG, pobočka ČR	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 09.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby: „KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM - DOBROTICE“ (dále také „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo.
3. V rámci plnění smlouvy o dílo bylo na základě provedených průzkumů zjištěno, že částečné přeložení kanalizace splaškové i dešťové je nedostatečné a bude nutné rozšíření přeložky i na stávající řád splaškové kanalizace. Souhlasné stanovisko s umístěním stavby od státního podniku Povodí Moravy bylo zajištěno až v termínu 02/2024. V těchto souvislostech byla Dodatkem č. 1 navýšena cena díla o částku 163.000 Kč bez DPH a prodloužen termín Zpracování PD pro podání žádosti na stanoviska do 06/2024.
4. V průběhu projednávání zpracované dokumentace vznikly další potřeby s návazností na okolní kapacity technické infrastruktury, a potřeba dořešit přeložky sítí TI dotčené navrhovanou stavbou. Na přeložky byly uzavřeny potřebné smlouvy. Dále se objevil problém při projednávání na Policii ČR – dopravní inspektorát, kde vznikly požadavky na řešení příjezdové komunikace k areálu v závislosti na bezpečnosti pohybu pěších a související dopravy a také nové veřejné osvětlení v lokalitě.
5. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo:

II. Cena díla, platební podmínky

Článek II. Cena díla, platební podmínky odstavce 1 a odstavce 4 nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla dle článku I. této smlouvy ve výši:

SOD

Cena bez DPH:	779.000,00 Kč
DPH:	163.590,00 Kč
Cena celkem s DPH:	942.590,00 Kč

Dodatek č. 1

Cena bez DPH:	942.000,00 Kč
DPH:	197,820,00 Kč
Cena celkem s DPH:	1.139.820,00 Kč

Dodatek č. 2

Cena bez DPH:	1.215.000,00 Kč
DPH:	255.150,00 Kč
Cena celkem s DPH:	1.470.150,00 Kč

4. Cena díla bude uhrazena následovně:

- po předání projektové dokumentace dle SOD a Dodatku č. 1 1.024.870,00 Kč s DPH
již uhrazeno

- po předání dopracované projektové dokumentace dle Dodatku č. 2,
zajištění související inženýrské činnosti a kompletace žádosti o společné povolení 445.280,00 Kč s DPH

Částky budou uhrazeny na základě faktur, vystavených po splnění uvedených podmínek, se splatností 21 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

III. Doba a místo plnění

Článek III. Doba a místo plnění odstavec 1 nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení realizace díla: dnem uzavření této smlouvy o dílo.

SOD

Zpracování PD pro podání žádosti na stanoviska:	03/2024
Podání žádosti o společné povolení:	po obdržení stanovisek

Dodatek č. 1

Zpracování PD pro podání žádosti na stanoviska:	06/2024
Podání žádosti o společné povolení:	po obdržení stanovisek

Dodatek č. 2

Dopracování PD pro podání žádosti na stanoviska:	do 30.04.2025
Zajištění potřebných stanovisek k doplnění žádosti o společné povolení:	do 30.06.2025


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 115/5/RM/2025 ze dne 17.03.2025.


V Holešově dne 19.03.2025

Ve Zlíně dne

Za objednatele




Mgr. Milan Fritz
starosta



Ing. Pavel Karhan
místostarosta



Za zhotovitele



jednatel společnosti

SG7A
Studio 97 A s.r.o.
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín,
Czech Republic
www.s97a.cz tel.: +420 577 210 431
info@s97a.cz tel./fax: +420 577 210 432