

Změnový list číslo:1.....

Datum vydání ZL :dle el.podpisu.....

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): **17183/24**

„Oprava zázemí nohejbalového klubu Kadaň, U stadionu v Kadani“

Na základě oznámení **uživatele a zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

Změnový list zohledňuje vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu výstavby:

Ve stavební části:

Jedná se o práce, které byly doplněny nad rámec rozpočtu a úpravy vzniklé po odkrytí konstrukcí a zohlednění jejich stavu.

Zdůvodnění změny:

- 1) Elektroinstalace šatny – předmětem projektové dokumentace nebyly práce elektro, ale bylo nutno doplnit nebo vyměnit 6ks svítidel, 2 vypínače, 1 zásuvku, ventilátor a přímotop.
Celkem vícepráce : 15 535,-Kč bez DPH



- 2) Šatny a sociální zázemí – v koupelně byl proveden obklad ke stropu. Strop je proveden ze SDK do mokrého prostředí namísto čtvercových kazet a doplněna parotěsná zábrana. Byla ubourána volná příčka oddělující sprchový kout a vyzděna nová. Počet sprchových míst redukován o 1 kus. Pro vylepšení spádu pro odtok vody byl doplněn

vyrovnávací cementový potěr a doplněna podlahová vpust'. Umyvadla ponechána stávající, dtto 4 dveře. Proveden nátěr zárubní.
Dále byl doplněn sokl keramických podlah a spárování silikonem z hygienického hlediska a životnosti spár.



Celkem vzájemný zápočet víceprací a méněprací : 46 517,83 Kč bez DPH

3) Sklad



Bylo doplněno srovnání stávajících konstrukcí, očištění armatur, sbroušení stávajících nánosů lepidel a tmelů, úprava stěny SDK (po odstranění původního uvolněného), doplnění svítidel. Dále byla provedena stěrka nivelační do mokrého prostředí a penetrační a syntetický nátěr podlahy namísto původního epoxidového, který je odpočten. Původní malby byla před provedením nových maleb oškrábány.

Všechny tyto změny byly provedeny na základě skutečného stavu, který nebyl v době zpracování projektové dokumentace viditelný.

Celkem vzájemný zápočet víceprací a méněprací : 43 842,24 Kč bez DPH

4) Fasáda

Stávající okapové žlaby a svody není třeba měnit byly pouze vyspraveny spoje.

Došlo k drobné úpravě elektroinstalace a výměně vypínače a svítidel.

Stávající parapety bylo nutné ukotvit.

Byly doplněny palubky podhledu u štítu budovy.

Celkem vzájemný zápočet víceprací a méněprací : -3 177,97 Kč bez DPH

5) Odpočet rezervy investora – 100 000,-Kč bez DPH

Celkem : **2 717,10 Kč vč. DPH**

Viz. výše a přiložený položkový rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován a zároveň je rozšířen charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Viz. přiložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny: 2 717,10 Kč bez DPH, tj. 3 287,69 Kč vč. DPH

Změnu navrhuje a ZL vyhotovil : Datum: dle el.podpisu Podpis:

Petr Bigar
Roman Jamečný s.r.o.

Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu .


Datum: dle el. podpisu

Petr Bigar
Podpis:

Petr Bigar
Roman Jamečný s.r.o.

Vyjádření projektanta:

S realizací změny souhlasím.




Datum: dle el. podpisu

Podpis:

Ing. Marián Trubiroha

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.



Datum: dle el. podpisu

Podpis:

M. Andrášková, TDI



Datum:

Podpis:

Mgr. Jan Losenický
Starosta města Kadaně

Přílohy změnového listu:

Doložení výpočtu nákladu nového řešení