

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2024/002819,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

pro realizaci stavby
„Americká – Wilsonův most – Sirková“
22TUOIN04

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 165/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zastoupená Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel.: +420 xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2024/002819
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2024 na základě výsledků poptávkového řízení na výběr dodavatele stavby s názvem „**Americká – Wilsonův most – Sirková – dokumentace pro povolení záměru**“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (dále „DPZ“) pro předmětnou stavbu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále uzavřely dne 20.12.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

- 1.2. Dne 26.03.2025 obdržel Objednatel žádost Zhotovitele o posun termínu dokončení části díla dle Smlouvy, konkrétně DPZ pro SO řady 300, a to ze závažných zdravotních důvodů na straně xxx, který je poddodavatele Zhotovitele pro předmětný objekt, přičemž Zhotovitel není v této fázi projektové přípravy schopen Ing. Jíchu nahradit jiným poddodavatelem, který by uvedený DO řady 300 dokončil.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná smlouva byla uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu, provedeného v souladu s požadavky směrnice Objednatele QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) a s ohledem na to, že předmětná změna Smlouvy je změnou nepodstatnou ve smyslu čl. 5.10 odst. 6 Směrnice, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2. Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně čl. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. 2.1. Smlouvy je následující:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících termínech:

2.1. 1. Předání konceptu veškeré DPZ objednateli s výjimkou DPZ k objektům SO řady 300

do 31.03.2025

2.1. 2. Předání DPZ k objektům SO řady 300 objednateli a podání žádosti o stanovisko OTS TÚ MMP k dokumentaci pro povolení záměru:

do 30.04.2025

2.1. 3. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru:

**do 2 měsíců od získání kladného
stanoviska TÚ MMP OTS
k dokumentaci pro povolení záměru**

2.1. 4. Předání kompletní DPZ objednateli, včetně pravomocného rozhodnutí o povolení záměru:

**do 2 týdnů právní moci rozhodnutí o
povolení záměru**

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4 Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za Objednatele: 01.04.2025

Za Zhotovitele: 31.03.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti