

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-1775/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5423520055

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ATE, s. r. o.

se sídlem Wolkerova 14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473 DIČ: CZ48360473

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C3542

zastoupená Ing. Václavem Mastným, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

shodná se sídlem zadavatele

číslo smlouvy: **20802**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 05. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov“, s účinností Smlouvy ke dni 25. 05. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Rozšíření předmětu Díla o dodatečné přepracování projektového řešení 1. a 2. dílčí etapy** z důvodu úpravy průběhu kabelových tras, jež byly v rozsahu původního zadání dle Smlouvy zásadním způsobem řešeny v rámci související inv. akce „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“. Komplikace v řešení majetkoprávní přípravy výše uvedené související akce (vlastník dotčených pozemků kladl objednateli značné a dlouhotrvající překážky v dokončení majetkoprávního vypořádání) zapříčinily téměř pětileté přerušení projekčních prací na Díle. Majetkoprávní problémy se související stavbou také určily prioritu projekčních prací, kdy byly kabelové trasy předmětného Díla vyřešeny prioritně v PD související stavby, a to v daleko větším rozsahu, než bylo u dané související stavby původně plánováno, což způsobilo potřebu odpovídajících úprav u projektové dokumentace předmětné akce, tj. u stavby „Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov“.
Výše uvedené komplikace nemohl objednatel při podpisu Smlouvy předpokládat.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **navýšení ceny Díla o 108.800,- Kč bez DPH.**
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž se z výše uvedených důvodů (obstrukcí ze strany vlastníka dotčených pozemků u související stavby) mění lhůty plnění dílčí etapy č. 3 (nový termín plnění je 66 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy namísto původních 12 měsíců) a dílčí etapy č. 4 (nový předpoklad plnění AD je v termínu 01/2026 – 10/2026 namísto původního 06/2021-04/2022) + tímto dodatkem byly za dílčí etapu č. 2 vloženy nové dílčí etapy č. 2.1, s termínem plnění do 61 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, a č. 2.2, s termínem plnění do 63 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž obě nové etapy obsahují úpravy projektové dokumentace již zhotovené v 1. a 2. dílčí etapě, přičemž potřeba těchto úprav vyplynula z výše uvedené situace ohledně obstrukcí majitele dotčených pozemků u související inv. akce.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku rozsáhlé (a nezbytné) změny postupu u související stavby, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4, 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Úprava rozsahu a ceny Díla + úprava lhůt k provedení Díla:

- a) Dochází ke změně rozsahu předmětu Díla tak, že je nutné dodatečně přepracovat DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP.
- b) V souvislosti s výše uvedeným se mění cena Díla. Rozsah přepracování je stanoven individuální kalkulací: XXXXXXXXXX = 108.800 Kč
- c) Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DÚSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2.1. dílčí etapa	do 61 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2.2. dílčí etapa	do 63 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DÚSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 66 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 01/2026 – 10/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH**
b) DPH (základní sazba)
c) Celková cena díla včetně DPH

956.200 Kč
200.802 Kč
1.157.002 Kč

Ruší se stávající znění čl. 6, odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu pro každou stavbu samostatně takto:

- a)** Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD bude bez fakturace.**
- b)** Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 3 a č. 6 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c)** Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2.1. dílčí etapa plnění - do 61 měsíců od nabytí účinnosti SOD bude bez fakturace.**
- d)** Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2.2. dílčí etapa plnění - do 63 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle individuální kalkulace. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e)** Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 66 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- f)** Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 10/2026**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpad ceny Díla dle Dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze



01.04.2025 08:31

Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Chebu



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.27

07:04:52 +01'00'

.....
Ing. Václav Mastný
jednatel
ATE, s. r. o.

PŘÍLOHA Č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 1

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
Proj. práce na aktualizaci DUSP a PDPS	■	■	■	■
Cena celkem				108 800 Kč