

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ**o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci**„Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh
– sportovní hala“**uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)**2. Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.**

Se sídlem: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava
Zapsaný: Sp. zn. C 21841 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25849204
DIČ: CZ25849204
Zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 26. 07. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00859/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh – sportovní hala“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy z důvodu zapracování podmínek „Standardizovaná sportovní infrastruktury 2020-2025“ Národní sportovní agentury, dodatečných požadavků provozovatele a autorského dohledu.
3. V případě těchto změn se nejedná o podstatné změny podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně termínů plnění Smlouvy uvedených v čl. IV. odst. 1. písm. b) a c) Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1. písm. b) a c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- b) Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) **do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy**
- c) Termín podání žádosti o povolení stavby **do 13 měsíců od účinnosti této smlouvy**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/12/39/2025 ze dne 10. 03. 2025.

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Uličný
jednatel