



OZNÁMENÍ

VARIACÍ 01+02+03

SMLOUVA

Název zakázky	Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174 – Správce stavby
Projekt	Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174
Číslo smlouvy Objednatele	6/22/5800/001
Číslo smlouvy Konzultanta	478
Datum uzavření	18.04.2022

STRANY

Objednatel	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
IČO	03447286
Zástupce objednatele	Ing. Jiří Hájek
Konzultant	Sdružení INŽ-CM-VIS pro Barrandovský most
Společník 1	Inženýring dopravních staveb a.s.
Sídlo	Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
IČO	05315522
Společník 2	Contract management, a.s.
Sídlo	Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO	05306035
Společník 2	VIS, a.s.
Sídlo	K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO	60192712
Zástupce konzultanta	

1 OBSAH OZNÁMENÍ

1.1 ÚVOD A SPECIFIKACE OZNÁMENÍ

Pojmy použité v tomto Oznámení mají význam definovaný ve Smlouvě identifikované na titulní straně.

Toto Oznámení je:

- (a) **Oznámení Variací** podle Pod-článku 1.3 [Oznámení a jiné komunikační prostředky] a Pod-článku 5.1.1 [Variace] Smluvních podmínek;
- (b) **pokyn k zahájení provádění Variací** podle Pod-článku 5.2.3 [Dohoda o hodnotě a dopadu Variace].

1.2 SPECIFIKACE VARIACÍ

Těmito Variacemi se běžné povinnosti Konzultanta ve fázi 1 [Studie] rozšiřují o povinnosti nezbytné pro výkon dále uvedených činností souvisejících se změnami Díla. Příloha 1 [Rozsah služeb] se v souvislosti s těmito Variacemi nijak nemění, neboť věcná povaha povinností Konzultanta je shodná jako doposud. V důsledku vyšší pracnosti se pouze rozšiřuje rozsah dotčených povinností oproti předpokladu v nabídce Konzultanta, při jehož stanovení Konzultant nemohl předvídat výkon povinností v rozsahu těchto Variací.

Vzhledem k povaze Služeb spočívajících zejména v kontinuálním výkonu funkce Správce stavby podle Smlouvy o dílo je z ekonomického i technického hlediska nezbytné, aby byly povinnosti v rozsahu těchto Variací vykonávány Konzultantem.

Variace 01 – UHPC 3. a 4. etapa

Zvýšená pracnost způsobená zastižením odlišné tloušťky asfaltového souvrství a vyčnívající výztuže na SO 201 oproti stavu, který předpokládala PDSP. Vzhledem k tomu, že se pro řešení nastalé situace použil celorepublikově nový a nevyzkoušený materiál, je s tím spojeno značné množství činností, které musely být před realizací, během ní ale i po ní ze strany celého týmu Správce stavby provedeny.

Variace 02 – Spojení 3 a 4. etapy do jedné stavební sezony I

Variace 03 - Spojení 3 a 4. etapy do jedné stavební sezony II

Ze strany Objednatele byl vznesen požadavek na realizaci 3. a 4. etapy do jedné stavební sezony. S tím se pojí řada časově náročných činností od koordinace jednotlivých účastníků výstavby v době, kdy se o úpravě posloupnosti výstavby uvažovalo, nutnost zvýšené kontroly dodržování HMG při realizaci, řešení akcelerace, prodloužení doby, po kterou probíhá výstavba (část prací bude realizována v roce 2025) a samozřejmě i zvýšená pracnost pro jednotlivé členy týmu Správce stavby, kdy stavba v tomto režimu vyžaduje intenzivnější zapojení jednotlivých členů.

Část objemu prací původně uvažovaná ve Variaci 02 byla vyčleněna do Variace 03 s ohledem na zákonné limity změn závazků ze Smlouvy. K tomu viz ust. 1.6 tohoto Oznámení a přehled variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení.

1.3 HODNOTA VARIACÍ

Strany se dohodly, že se v návaznosti na tyto Variace v důsledku zvýšení předpokládaného počtu hodin výkonu běžných povinností oproti nabídce Konzultanta zvyšuje omezení odměny za výkon

běžných povinností podle Pod-článku 1.2.3 Přílohy 3 [Odměna a platba], a to na částku **26 824 400 Kč** bez DPH.¹

Podrobnosti (včetně vyčíslení zvýšení předpokládaného počtu hodin u jednotlivých pozic) jsou uvedeny v přehledu variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení.

1.4 DOPAD VARIACÍ NA JINÉ ČÁSTI SLUŽEB

Nepředpokládá se dopad Variací na jiné části Služeb s výjimkou potřeby koordinovat výkon všech povinností Konzultanta při poskytování Služeb.

1.5 DOPAD VARIACE NA HARMONOGRAM A DOBU PRO DOKONČENÍ

Strany se dohodly, že se v návaznosti na tyto Variace nijak neupravuje Harmonogram s výjimkou případných úprav vyplývajících z aktuálního harmonogramu provádění Díla zohledňujícího změny Díla, se kterými tyto Variace souvisejí.

1.6 ZATŘÍDĚNÍ ZMĚN PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Tyto Variace se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

V případě Variace 01 a 02 se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 5 ZZVZ (dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, resp. způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů).

V případě Variace 03 se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 4 ZZVZ (změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku).

Podrobnosti (včetně vyčíslení cenového nárůstu a hodnoty změny) jsou uvedeny v přehledu variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení.

2 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto Oznámení jsou následující přílohy:

- **Přehled variací a doplňkových povinností** ke datu tohoto Oznámení

Jiří Hájek

Digitálně podepsal Jiří Hájek
Datum: 2024.06.17 14:21:28
+02'00'

Zástupce objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

¹ V Pod-článku 1.2.3 Přílohy 3 [Odměna a platba], která je součástí podepsané Smlouvy, je nesprávně uvedená částka 20 990 700,- místo správné částky 19 436 600,-. Jedná se o chybu v psaní, která je zřejmá vzhledem k obsahu Dopisu nabídky, který je taktéž součástí podepsané Smlouvy.