

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SML/2024/1029/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

městská část Praha 4

se sídlem:

Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený:

Ing. Jakubem Dvořákem, vedoucím OSIO Úřadu MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Iveta Myšková, vedoucí oddělení oprav v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO:

00063584

DIČ:

CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel:

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Zapsaný:

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
47627 evidovaný u Živnostenského úřadu v Praze 3, sp. zn.
1009396528

zastoupený:

Ing. Markem Pavlíkem, jednatelem

se sídlem:

Jeseniova 52, 130 00 Praha 3

IČO:

25076655

DIČ:

CZ25076655

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, změnu doby zhotovení díla a změně ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0129/OSIO, uzavřené dne 4.12. 2024 na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací akce „**Ul. Děkanská vinice II - parkovací místa**“

Po konzultaci zpracovaného návrhu řešení s dotčenými orgány státní správy se předmět díla upravuje v rozsahu přílohy č. 1 na nová parkovací místa na pozemku parc.č. 2910/179, k.ú. Nusle, a to pouze před objekty č.p. 1539 a 1540 a dále na stávající parkovací místa na pozemku parc.č. 2910/179, která budou řešena v projektové dokumentaci souvislou údržbou. Projektová dokumentace bude zpracována jednostupňově, tedy jako dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Specifikace rozsahu projektových prací a jejich cenová nabídka č. č.80b/2024 je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby zhotovení díla sjednané v čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo. Zhotovitel provede dílo takto:

- a) zaměření – výškopis, polohopis
do 2 týdnů od účinnosti SOD
- b) ověření stávajících inženýrských sítí
do 4 týdnů od účinnosti SOD
- c) předání dokumentace pro povolení záměru
do 16 týdnů od účinnosti SOD
- d) Zajištění stanovisek DOSS a správců IS
do 16 týdnů od schválení PD pro povolení stavby
- e) zastupování v řízení o povolení záměru s výsledným pravomocným rozhodnutím o povolení záměru
do 12 týdnů od získání kladných stanovisek DOSS
- f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
Do doby nabytí právní moci stavebního povolení
- g) Zajištění autorského dozoru – 2 měsíce od zahájení prací

Lhůta uvedená v písm. e) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti rozhodnutí o povolení záměru, pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele. V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení této lhůty, zůstává původní lhůta uvedená v písm. e) čl. 3.1 zachována. O toto zaviněné prodloužení se zkracuje lhůta uvedená v písm. f) čl. 3.1.

III. Změna ceny díla

Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto: Celková cena je stanovena dohodou ve výši **299.200,00 Kč bez DPH**, jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele č. 80b/2024 ze dne 18.3.2025, která je přílohou č.1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo. DPH (sazba 21%) činí 62.832,00 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 362.032,00 Kč (slovy: Třistašedesátdvatisíctřicetdvakorun českých)

IV. Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/1029/OSIO ze dne 4.12.2024 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele č.80b/2024

- 2 -04- 2025
V Praze dne


.....
Ing. Jakub Dvořák
Vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4





.....
Ing. Markem Pavlíkem, jednatel
GREBNER – projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.

ul.Děkanská vinice II- parkovací místa
Cenová nabídka projektových prací

Nabídka zpracovaná pro -**Úřad městské části Prahy 4- OSIO**

Nabídku podává - **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 52, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Marek Pavlík, jednatel
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627
Ved. projektu:
PGI:

Zpracováno dne: 18.3.25



I. Předmět plnění

Předmětem plnění je vybudování parkovacích stání v rozsahu přílohy č. 1., se zachováním vjezdů do přilehlých nemovitostí. Povrch betonová dlažba, odvodnění do stávajících UV v ulici Děkanská Vinice II

Zpracování dokumentace stavby „*ul. Děkanská vinice II před vchody 1539 a 1540- parkovací místa na pozemku č.2910/179*“

“ těchto částí:

- 1.1. Zaměření- výškopis, polohopis
- 1.2. Ověření stávajících inž.sítí
- 1.3. Dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provedení stavby
- 1.4. Zajištění stanovisek DOSS a správců IS
- 1.5. Zajištění povolení stavby
- 1.6. Výkaz výměr a kontrolní rozpočet
- 1.7. Zajištění autorského dozoru

Předmětem plnění nejsou:

- přeložky IS, úprava stávajícího veřejného osvětlení
- kácení zeleně
- IGP, vsakovací zkoušky
- stavební úpravy ul. Děkanská vinice II
- průzkumy stávajících UV

II. Podklady

Požadavky objednatele- situace stavebního záměru

III. Termíny realizace

- | | |
|---|--|
| 3.1. Zaměření- výškopis, polohopis | Do 2 týdnů od podpisu SOD |
| 3.2. Ověření stávajících inž.sítí | Do 1 měsíce od podpisu SOD |
| 3.3. Dokumentace pro povolení stavby | Do 16 týdnů od podpisu SOD |
| 3.4. Zajištění stanovisek DOSS a správců IS | Do 16týdnů od schválení PD pro povolení stavby |
| 3.5. Zajištění vydání povolení stavby | Do 12týdnů od získání kladných stanovisek DOSS |
| 3.6. Výkaz výměr a kontrolní rozpočet | S vydáním právní moci povolení stavby |
| 3.7. Zajištění autorského dozoru | Předpoklad 2 měsíce |

IV. Cena projektových prací a inženýrské činnosti



Cena prací je navržena pevná, ve výši

Rozbor ceny

1/Přípravné práce a Projektová dokumentace:

4.1.	Zaměření- výškopis, polohopis	25hod x	850Kč/hod	21 250Kč
4.2.	Ověření stávajících inž.sítí	32hod x	850Kč/hod	27 200Kč
4.3.	Dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provedení stavby	164hodx	850Kč/hod	139 400Kč
4.4.	Výkaz výměr a kontrolní rozpočet	25hod x	850Kč/hod	21 250Kč

Projektová dokumentace celkem	209 100Kč
-------------------------------	-----------

2/ Inženýrská činnost

Zajištění stanovisek DOSS, zajištění vydání povolení stavby

74hod x	850Kč/hod	62 900Kč
---------	-----------	----------

3/ Autorský dozor

AD	32hod/měs. x	850Kč/hod	27 200Kč
----	--------------	-----------	----------

Cena prací celkem bez DPH	299 200,00Kč
----------------------------------	---------------------

21%DPH	62 832,00Kč
---------------	--------------------

Cena celkem včetně 21%DPH	362 032,00Kč
----------------------------------	---------------------

Pozn.: Poplatky za správní služby budou fakturovány dle skutečnosti

