

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 6.2.2017
na akci „Dokončení rekonstrukce pavilonu E“

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **RONELI SE**
sídlo: V Zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
kontaktní místo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
IČO: 29316731
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu změn dojde k posunu termínu dokončení kompletního díla o 23 kalendářních dnů.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 7 následujícího znění :

7. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení plnění díla

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Termíny provedení prací a dokončení

- Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřej.zakázky (předání staveniště)

..... podpisem smlouvy

- | | |
|---|------------------------------|
| - dokončení vnitřních omítek v 1.PP | do 13.6.2017
(uzlový bod) |
| - dokončení vnitřních omítek v 1.NP | do 13.6.2017
(uzlový bod) |
| - dokončení vnitřních omítek ve 2.NP | do 13.6.2017
(uzlový bod) |
| - dokončení mazanin (vrchních betonů) a skládaných podlah v objektu | do 11.7.2017
(uzlový bod) |

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků do **8.9.2017** , což činí 185 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Vyklizení staveniště do 18.9.2017 - do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Výše uvedený termín bude zapracován v Harmonogramu provádění prací, který zhotovitel nechá odsouhlasit objednateli, harmonogram se stane nedílnou přílohou č.2 tohoto dodatku č.2.

III.

V článku V. Cena díla, bod 1 se doplňuje cena za provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb takto:

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 6.2.2017 a 10.7.2017 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 (bez DPH) **23 401 681,- Kč**

Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb
dle tohoto Dodatku č.2 – viz. příloha č.1 (bez DPH) **1 332 499,- Kč**

Cena celkem bez DPH 24 734 180,- Kč

Součástí dodatku č.1 a č.2 jsou položkové rozpočty (cenové nabídky zhotovitele), podle kterých budou fakturovány provedené práce.

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č.1 Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb
- příloha č.2 Harmonogram provádění prací

V Luži dne 9.8.2017

V Havlíčkově Brodě dne 10.7.2017

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX