

DODATEK č. 2

ke SMLouvě o dílo

Č.SML. OBJEDNATELE 25/2024/SD ZE DNE 21.2.2024

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoby oprávněné jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
email:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Městská část Praha - Kolovraty

Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 113
starosta

00240346
CZ00240346
je plátce DPH

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
jednatel společnosti

27263827
CZ 27263827
plátce DPH

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. Předmět smlouvy

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.2.2024 Smlouvu o dílo, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve vybudování cyklotrasy, která bude sloužit jako propojení současných cyklotras v Kolovratech a rozšíří stávající cyklotrasy v k.ú. Kolovraty (dále jen „Smlouva“).

2.2. Po vzájemné dohodě uzavírají výše uvedené smluvní strany tento písemný dodatek.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na charakter a rozsah změn při realizaci díla dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 5.1. uzavřené Smlouvy. Vzájemně odsouhlasené změny jsou popsány v přílohách tohoto dodatku, a to:
- a) ve změnovém listu č. 1 část SO 103 a změnový list č. 5 tj. změny obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky práce a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“) (mění cenu díla celkem o 11,39%)
 - b) ve změnovém listu č. 2, 3, 4 a část změnového listu č.1 část SO 101 tj. změny obsahujícím stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ; (mění cenu díla celkem o 1,67%)
- 3.2. V souvislosti s výše uvedenými změnami se původní znění článku 5.1. Smlouvy týkající se ceny díla se mění a nově zní takto:

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši

Konečná cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	20 177 714,91 Kč bez DPH
DPH	4 237 320,13 Kč
Konečná cena díla po dodatku č. 2 včetně DPH	24 415 035,04 Kč s DPH

Původní cena díla

Cena bez DPH	18 965 000,00 Kč bez DPH
DPH	3 982 650,00 Kč
Cena včetně DPH	22 947 650,00 Kč s DPH

Změnový list č. 1 část SO 101 (změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce	399 336,70 Kč bez DPH
Méněpráce	- 881 232,10 Kč bez DPH
Změna ceny díla	- 481 895,40 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 část SO 103 (změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – 1,4 %)

Vícepráce	251 704,00 Kč bez DPH
Méněpráce	18 800,00 Kč bez DPH
Součet méněprací a víceprací	270 504,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla	232 904,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 1 18 716 008,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 (změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce	224 590,20 Kč bez DPH
Méněpráce	- 18 500,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla	206 090,20 Kč bez DPH
Změna ceny díla po ZL č. 2	18 922 098,80 Kč bez DPH
Změnový list č. 3 (změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce	111 034,30 Kč bez DPH
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla	111 034,30 Kč bez DPH
Změna ceny díla po ZL č. 3	19 033 133,10 Kč bez DPH
Změnový list č. 4 (změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce	329 365,93 Kč bez DPH
Méněpráce	- 549 194,88 Kč bez DPH
Změna ceny díla	- 219 828,95 Kč bez DPH
Změna ceny díla po ZL č. 4	18 813 304,15 Kč bez DPH
Změnový list č. 5 (změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ - 9,96%)	
Vícepráce	1 626 980,80 Kč bez DPH
Méněpráce	- 262 570,04 Kč bez DPH
Součet méněprací a víceprací	1 889 550,84 Kč bez DPH
Změna ceny díla	1 364 410,76 Kč bez DPH
Změna ceny díla po ZL č. 5	20 177 714,91 Kč bez DPH

- 3.3. V souvislosti s požadavkem investora na změnu postupu prací v části cyklostezky označené SO 102b popsanou ve změnovém listu č. 5, týkající se zachování javorové aleje a tím vzniklé vícenáklady akce se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně termínu dokončení díla specifikovaného v čl. 4 uzavřené Smlouvy. Původní znění článku 4.5. se mění a nově zní takto:

4. Termíny a místo plnění

4.5. Sjedený termín dokončení celého díla je nejpozději do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 4.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Tento dodatek je v případě jeho podpisu v tištěné podobě vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, v případě elektronického podpisu je tento dodatek vyhotoven pouze v jednom originálním vyhotovení.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Městské části Praha – Kolovraty na zasedání konaném dne 12.3.2025 usnesením č. R 29/2025.

V Praze – Kolovratech dne 1.4.2025

V Litoměřicích dne 28.3.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Kolovraty
starosta

Gardenline s.r.o.
jednatel