

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002048 ze dne 7.5.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV –
AHV KH5“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV SV, BES – ASFALTELAST

se sídlem

Sukova 625, 256 01 Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem:

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:

43792553

DIČ:

CZ43792553

zastoupen:

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:

Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno

IČO:

47904615

DIČ:

CZ47904615

zastoupen:

jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Síť STC kraj – oblast Severovýchod – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky a opravy nepevněné krajnice) způsobeného zjištěním rozdílného množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepším stavu nepevněné krajnice, než bylo předpokládáno a z důvodu požadavku ŘSD na doplnění opravy silnice I/2 v Říčanech se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem snížení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:	4 250 299,56 Kč bez DPH
Částka Dodatku č. 1:	-260 915,43 Kč bez DPH
Nová celková Cena:	3 989 384,13 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a Dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.04.2025 14:33:09



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.26
09:47:46 +01'00'

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	- - -
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	3 / 2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 5	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 7	
Změnový list (Skupina 3)	1 / 8	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 9	
Změnový list (Skupina 5)	1 / 10	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1 / 11	
Přehled nových položek	1 / 12	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 13	
Soupis prací	5 / 14	
Zápisy ze stavebního deníku	6 / 19	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 01**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: ŘSD s. p. - Provozní úsek Správy Praha
 Název stavby: STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1
 Název SO/PS: -
 Číslo podobjektu/rozpočtu: -
 Název podobjektu/rozpočtu: -

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	4 250 299,56 Kč
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 250 299,56 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-362 944,69 Kč, -8,54 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	102 029,26 Kč, 2,40 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	3 989 384,13 Kč, 93,86 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků

Tato změna během výstavby (dále jen „ZBV“) popisuje skutečnosti nastalé během provádění výprav
 asfaltových hutněných vrstev na silnici č. I/2 ve Středočeském kraji.

Skutečnost č. 1

V rámci provádění oprav na komunikaci I/2 došlo k upřesnění množství položek č. 02720.4, 11372E,
 572202, 5774BE a 5774DG.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice státního podniku 10-
 S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
 veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
 veřejné zakázky.

Skutečnost č. 2

Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo obnovu nezpevněné krajnice pouze v případě,
 že se budou opravovat minimálně dvě vrstvy vozovky, včetně stržení původní krajnice.

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zpevnění krajnic je v dobrém stavu, a tak v rámci
 oprav nebylo nutné do krajnic a odvodnění zasahovat. Z tohoto důvodu dochází ke kompletnímu
 odpočtu položky č. 56960a. Zjištění skutečného stavu nezpevněné krajnice bylo předmětem zakázky a
 ve smlouvě byl uveden pouze odhadovaný stav s tím, že bude řešení upřesněno podle skutečnosti

Skutečnost č. 3

V průběhu provádění stavebních prací došlo ke zmenšení napojení nových asfaltových konstrukcí na
 stávající silnici tím, že práce byly prováděny větších záběrech. Z toho důvodu se zmenšil obvod drážek
 a dochází tak ke snížení množství u položek č. 113763, 931323 a s tím související položky č. 57475.
 Provádění ve větších záběrech umožnilo umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky.
 Množství napojení bylo v ZDS odhadováno stejně, jako předpokládané výměry oprav. Vzhledem
 k vývoji poškození v období mezi zpracováním ZDS a realizací, tak nebylo možné toto předvídat.
 Skutečný stav v období realizace tedy nemohl být přesně předvídan.

Skutečnost č. 4

Na základě požadavku Objednatele (zápis ve stavebním deníku ze dne 03.07.2024 - příloha ZBV)
 provedl Zhotovitel lokální výspravy výtlučků na silnici č. I/2 v Říčanech, což vedlo ke vzniku nové položky
 č. 57790B. V souvislosti s tímto požadavkem tak vznikla potřeba uzavření jednoho jízdního pruhu
 dopravním značením (nová položka č. 02720.2) a řízení dopravy regulovčičky (navýšení položky č.
 02720.1).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, která nevznikly „řetězením změn“
 podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti,
 které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků
 (Claimů) - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností,
 právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších
 stavebních objektech.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)**

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: -195 976,90 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: -195 976,90 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Týká se Skutečnosti číslo 2 a 3

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Vyhrazené změny - (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, se závěrem, že Práce ve Změně splňují podmínky nepředvídanosti – Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice. Z tohoto důvodu byla Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 Směrnice.

Změny vznikly v průběhu provádění stavebních prací, tudíž je Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 75 786,48 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 75 786,48 Kč

Týká se Skutečnosti číslo 4, tato skutečnost vznikla na základě požadavku Objednatele.

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Vyhrazené změny - (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice, Změny nezbytné k dokončení (Skupina 4) podle § 11 Směrnice. Práce ve Změně nelze zařadit do žádné z předchozích skupin. Z tohoto důvodu byla Změna zařazena do Skupiny 5 podle § 12 Směrnice – Změny de minimis.

Lze konstatovat, že se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň je hodnota změny nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změnu prací lze tedy považovat za nepodstatnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

S ohledem na Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR - "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Evidenční list vyhrazené změny									
Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): - - - Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 01.1						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Zhotovitel: "AHV SV, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov									
Popis změny: Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti oproti předpokládanému množství v zadávací dokumentaci. V rámci provádění oprav na komunikaci I/2 došlo k upřesnění množství položek č. 02720.4, 11372E, 572202, 5774BE a 5774DG. Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.									
Údaje v Kč bez DPH:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">-166 967,79</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">26 242,78</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">-140 725,01</td> </tr> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-166 967,79	26 242,78	-140 725,01		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-166 967,79	26 242,78	-140 725,01							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)		jméno	datum						
Zhotovitel		jméno	datum						
		podpis	podpis						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.1

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5

Číslo a název SO/PS: - - -

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						3 666 164,81	-166 967,79	26 242,78	3 525 439,80	-140 725,01	-3,84
		Celkem za stavební objekt						4 250 299,56	-166 967,79	26 242,78	4 109 574,55	-140 725,01	-3,31
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						4 250 299,56	-362 944,69	102 029,26	3 989 384,13	-260 915,43	-6,14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): - - - Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 01.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Zhotovitel: "AHV SV, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov									
Popis změny: Tato Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) popisuje skutečnosti nastalé během provádění výsprav asfaltových hutněných vrstev na silnici č. I/2 ve Středočeském kraji. Skutečnost č. 2 Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo obnovu nezpevněné krajnice pouze v případě, že se budou opravovat minimálně dvě vrstvy vozovky, včetně stržení původní krajnice. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zpevnění krajnic je v dobrém stavu, a tak v rámci oprav nebylo nutné do krajnic a odvodnění zasahovat. Z tohoto důvodu dochází ke kompletnímu odpočtu položky č. 56960a. Skutečnost č. 3 V průběhu provádění stavebních prací došlo ke zmenšení napojení nových asfaltových konstrukcí na stávající silnici tím, že práce byly prováděny větších záběrech. Z toho důvodu se zmenšil obvod drážek a dochází tak ke snížení množství u položek č. 113763, 931323 a s tím související položky č. 57475.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-195 976,90</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-195 976,90</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-195 976,90	0,00	-195 976,90
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-195 976,90	0,00	-195 976,90							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5

Číslo a název SO/PS: - - -

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						541 734,90	-195 976,90	0,00	345 758,00	-195 976,90	-36,18
		Celkem za stavební objekt						4 250 299,56	-195 976,90	0,00	4 054 322,66	-195 976,90	-4,61
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						4 250 299,56	-362 944,69	102 029,26	3 989 384,13	-260 915,43	-6,14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list									
Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): --- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 01.5						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Zhotovitel: "AHV SV, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov									
Popis změny: Tato Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) popisuje skutečnost nastalou během provádění výsprav asfaltových hutněných vrstev na silnici č. I/2 ve Středočeském kraji. Skutečnost č. 4 Na základě požadavku Objednatele (zápis ve stavebním deníku ze dne 03.07.2024 - příloha ZBV) provedl Zhotovitel lokální výspravy výtluků na silnici č. I/2 v Říčanech, což vedlo ke vzniku nové položky č. 57790B. V souvislosti s tímto požadavkem tak vznikla potřeba uzavření jednoho jízdního pruhu dopravním značením (nová položka č. 02720.2) a řízení dopravy regulovčiky (navýšení položky č. 02720.1).									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">75 786,48</td> <td style="text-align: center;">75 786,48</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	75 786,48	75 786,48
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
0,00	75 786,48	75 786,48							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.5

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5 Číslo a název SO/PS: - - - Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	62 665,09	62 665,09	62 665,09	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						13 121,39	0,00	75 786,48	88 907,87	75 786,48	577,58
		Celkem za stavební objekt						4 250 299,56	0,00	75 786,48	4 326 086,04	75 786,48	1,78
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						4 250 299,56	-362 944,69	102 029,26	3 989 384,13	-260 915,43	-6,14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: **500 116 0009 - STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH5**

NÁZEV SO: ---

CENA SO (ZE SMLOUVY): **4 250 299,56 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **-260 915,43 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **3 989 384,13 Kč**