

## Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 12.5.2022, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a č. 4

**(dále jen „dodatek“)**

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

1. **Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace**

se sídlem: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín  
zastoupena: Mgr. Davidem Hoňkem (ředitel)  
IČO: 47813199  
DIČ: CZ47813199  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 25739821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. **Řehoř s.r.o.**

se sídlem: Lelkova 1091/24, 748 01 Hlučín  
zastoupena: Filip Řehoř  
IČO: 26860970  
DIČ: CZ26860970  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C40713

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „**Rekonstrukce objektu**“ a k ní dále dodatek dne 25. 10. 2022 dodatek č. 1, dne 29. 6. 2023 dodatek č. 2, dne 13.3.2024 dodatek č. 3 a dne 11. 11. 2024 dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.
2. Smluvní strany se na základě proběhlých jednání, pokynů zřizovatele a vzájemného souhlasu dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace.
3. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo ke vzniku objektivních okolností, které měly přímý dopad na dobu plnění dle smlouvy. Tyto skutečnosti nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, zhotovitel je nezavinil a v jejich důsledku tedy nemohl provést dílo ve smlouvou stanovené době plnění.

4. S ohledem na značné časové prodlevy ve vydání kladného stanoviska správce sítě technické infrastruktury k provedení přeložky STL plynu a dále pak s ohledem na zřizovatelem požadované úpravy dokumentace (včetně navazujících profesí) výdejny stravy a nedokončený PENB, nebylo možné projektovou dokumentaci zkompletovat a dodržet tak termín stanovený smlouvou.
5. V důsledku úpravy zadání a nutnosti provedení dodatečných prací je nezbytné stanovit nové termíny doby plnění, které budou reflektovat výše uvedené okolnosti.
6. Z důvodu naplnění účelu smlouvy zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se předmět plnění zpracovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 4 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. Čl. IV odst. 1 písm. b), c) smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

**b) DUSP** (2. část díla) do **30.4.2025**.

**c) DPS** (3. část díla) do **30.6.2025**.

### **IV. Narovnání**

1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat DUSP a DPS v původně sjednané době, tj. do 16.12.2024 nebylo objektivně možné dodržet. Důvodem byly skutečnosti, které neležely na straně zhotovitele, zejména pak skutečnost, že do uvedeného data neměl zhotovitel k dispozici všechna potřebná vyjádření dotčených subjektů (správců sítě technické infrastruktury), ani předán dokončený PENB, jehož výsledky je zhotovitel povinen do DUSP zpracovat. Objednatel byl ze strany zhotovitele na tyto skutečnosti upozorněn. Prodloužení doby plnění o vyvolané překážky zhotovitel objednateli podrobně zdůvodnil.
2. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním 2. a 3 části díla.

### **V. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hlučíně dne



---

za objednatele  
Mgr. David Honěk, ředitel  
příspěvkové organizace

V Hlučíně dne 03.04.2025



---

za zhotovitele  
Filip Řehoř