

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

znění „Novostavba VZ ZZSPK Stříbro“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

*Smluvní strany*

**Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 45333009

DIČ: CZ45333009

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Heřmanová, vedoucí úseku technických činností

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

**a**

**ACG-Real s.r.o.**

IČ: 27094359, DIČ : CZ 27094359

se sídlem: Radimova 622/38, Břevnov, 169 00 Praha 6

**pobočka a doručovací adresa : Kosova 2894 , 390 02 Tábor**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 95793

Bankovní spojení: xx

zastoupena Lubomírem Smažíkem, jednatelem

Jako zhotovitel na druhé straně (dále jen „Zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

#### 1.1.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl.III., IV., V. a XVI. Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2016 dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce uvedené v soupisu změnových listů ZL 2016/1, tvořících přílohu tohoto Dodatku č.1, zejména:

- Změna šířky základových pasů z důvodu základových poměrů zjištěných při výkopových pracích- základová spára zjištěna jako únosná v jedné výškové úrovni a proto byla šířka pasů zmenšena
- Z důvodu urychlení postupu prací byla skladba střechy změněna na jednoplášťovou konstrukci se spádovými klíny EPS a střešní folií
- Z důvodu provozní zátěže byl nahrazen standartní typ vrat vraty se zvýšeným počtem cyklů otevírání
- Z důvodu splnění požadavků pro neprůhlednost oken v prostoru LPS bylo navrženo sklo-kůra

- Z důvodu zajištění provozu záchranné služby ve všech místnostech objektu byl rozšířen rozvod vnitřního telefonu s integrovaným elektronickým vrátným systémem

## **II. Cena Díla a platební podmínky**

### **2.1.**

Cena díla se tímto Dodatkem č.1 navyšuje o: **103 793,67,-Kč bez DPH** (dále jen „cena“). Celková cena díla činí **7 658 663,21,- bez DPH**. Ke dni podpisu této smlouvy činí zákonná sazba DPH 21%. V případě změny zákonné sazby DPH je Zhotovitel oprávněn cenu vyúčtovat Objednateli včetně sazby DPH v odpovídající výši, a to bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě slevy ze strany zhotovitele se částka poníží.

### **2.2.**

Cena díla je stanovena na základě oceněných změnových listů, které je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha.

## **III. Termíny plnění**

### **3.1.**

Termín předání a převzetí díla se mění na:

Předání díla a převzetí díla: do 15. 9. 2016

## **IV. Závěrečná ujednání**

### **3.1.**

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ

### **3.2.**

V ostatním bodech se smlouva nemění.

Přílohy

Soupis změnových listů

Změnové listy

V Táboře, dne .....

V Plzni, dne .....

.....  
**Lubomír Smažík ACG-Real s.r.o.**

.....  
**MUDr. Pavel Hrdlička-ředitel**