



TSKRP00520M0

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo
„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/66
číslo smlouvy zhotovitele: 6910/MP

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupený: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení
přípravy a realizace oprav
Ivana Petříková, TDI

2. Zhotovitel: **METROPROJEKT Praha a.s.**

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č.ú. 9302-021/0100

zastoupen: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Osoby zmocnění k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu smlouvy a jejich případných dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Petr Zobal, vedoucí střediska

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016 „Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 – vypracování PD a zajištění IČ“, ve znění Dodatku 1 ze dne 30.6.2016 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), z důvodů spočívajících v nedodržení zákonných lhůt pro vydání vyjádření příslušných dotčených institucí a správních úřadů. Přes urgency se zhotoviteli nepodařilo stanoviska ke dni podání žádosti o stavební povolení, tj. k 31. 3. 2017, zajistit.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 písm. e) a f) se mění takto:

e) Obstarání pravomocného ÚR/ÚS (přípojka pro VO)

do 30.04.2017

f) Obstarání pravomocného SP

do 30.04.2017

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění:

do 30.04.2017

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují

obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojuj své podpisy.

V Praze dne 2017

Objednatel - 9. 03. 2017



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
s. r. o. PRAHA
Řásnovka 770/8, 110 13 PRAHA 1
17

V Praze dne 2017

Zhotovitel



Ing. David Krása
předseda představenstva

