

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007666

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: DO - úsek 511 Běchovice - DI - Záchranný archeologický průzkum

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

a

2. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1

IČO: 67985912, DIČ: CZ67985912

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „ARUP“ nebo také jako „vedoucí společník“)

ve společnosti s

2. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

se sídlem Nad Olšinami 448/3, Praha 10, 100 00

IČO: 49276433 DIČ: CZ49276433

zastoupen:

(dále jen „UAPPSC, nebo také jako „společník“)

ve společnosti s

3. OSINA ARCHEO s.r.o.

se sídlem Jílová 503/35, Neředín, 779 00 Olomouc

IČO: 27510611DIČ: CZ 27510611

zastoupen:

(dále jen „OA“ nebo také jako „společník“)

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 30. 04.2024 SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007666,

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: DO - úsek 511 Běchovice - DI - Záchranný archeologický průzkum, (dále jen „Smlouva“). Po zahájení poskytování služeb zjistil Poskytovatel, že v projektu, který byl součástí zadávací dokumentace je chyba a záchranný archeologický průzkum je třeba provést ve větším rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), v souvislosti s tím se přiměřeně prodlužuje Doba pro poskytování služeb. S ohledem na tuto nepředvídatelnou skutečnost se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**

I.

Předmět dodatku

1. Poskytovatel upozornil na chybu v ZD veřejné zakázky Oznámením o nároku (Claimu č.6) ze dne 10.10.2024, kterou zjistil na základě měření v průběhu provádění prací, když výrazně nesouhlasili výměry úseků pro ZAV v červených plochách a vyzval Objednatele k zaslání Pokynu provádění služeb ve změněném rozsahu dle požadavku Poskytovatele bez přerušení. Dalším oznámením (Claim č. 9) ze dne 18.12. 2024 vznesl Poskytovatel, v souvislosti se změnou rozsahu poskytovaných služeb, požadavek na prodloužení termínu terénní části výzkumu, a to o dobu 45 dnů, tj. do **7. 4. 2025**. Tato doba představuje poměrně navýšení termínu plnění dle čl. 3.2. a 3.3. Smlouvy. Původně sjednaná lhůta pro terénní část činila 9 měsíců, tj. 276 dnů. Pokud byla zkoumaná plocha navýšena o 16,7% původní výměry, pak adekvátní prodloužení lhůty pro provedení ZAV je také minimálně o 16,7% celkové doby, čemuž odpovídá právě 45 dnů.
2. Objednatel vyzval Poskytovatele k pokračování provádění poskytování Služeb bez přerušení ve změněném rozsahu v souladu s články 6.2.2., 6.2.3. Smlouvy dle požadavku Poskytovatele z Oznámení č. 6 a doplněné zasláním Oznámení č. 9, kdy Objednatel bere na vědomí překvalifikaci rozsahu zkoumaných ploch, která byla Poskytovatelem upřesněna v zaslaných Oznámeních.
3. Smluvní strany tímto prohlašují za nesporné, že Poskytovateli v souvislosti s výše uvedeným vznikl nárok na navýšení ceny za poskytování služeb, za rozšíření rozsahu předmětu poskytování služeb cca o 225 000 m². Tento nárok bude administrován v souladu se Směrnicí státního podniku č. 10-S-11.6, přičemž konečná hodnota změny bude určena na základě upřesnění a dle skutečně prozkoumaných výměr všech prozkoumaných ploch. Dále na základě

doložených dokladů v podobě protokolů předaných ploch a jejich geodetického zaměření dle odsouhlasení technického dozoru investora.

4. **Objednatel dále potvrzuje svým podpisem tohoto Dodatku č. 1 změnu termínu sjednané lhůty pro terénní část dle:** Smlouvy o poskytování služeb č. 02PT-007666 – veřejná zakázka D0 – úsek 511 Běchovice – D1 – Záchranný archeologický průzkum, a to do **7. 4. 2025**.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal za **Objednatele**:

Digitálně podepsal za **Poskytovatele**:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24
18:44:47 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 03.04.2025 16:23:35 +02:00