

DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě č. 03PT-002852, ze dne 10.02.2017

("I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj – zajištění DIO vedení dopravy včetně objízdných tras")

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: , ředitelem Závodu Brno

Poskytovatel: GEFAB CS, spol. s r.o.
Švédská 5, Brno 620 00
IČ: 659 93 390
Zastoupený: i, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2017 ve znění:

ČLÁNEK III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

Nové znění:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 7 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

Odůvodnění:

Součástí této zakázky je projednání dokumentace DIO na předmětnou stavbu s dotčenými orgány státní správy. Vzhledem k tomu, že dopravní omezení v rámci realizace stavby bude mít výrazný dopad na dopravu ve městě Brně a objízdné trasy budou zasahovat do řady městských částí, došlo při projednávání dokumentace s kompetentními úřady ke zdržení. S ohledem na plánovanou dobu trvání stavby a její rozsah tak byla dotčenými orgány vnesena řada připomínek, které je nutné do dokumentace DIO zapracovat.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-002852 ze dne 10.02.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 10.5.2017

Za poskytovatele:

GEFAB CS, spol. s r.o.

V Brně dne 10.5.2017

ředitel Závodu Brno

jednatel