

Protokol o změně díla

Změnový list č. 22

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny:			
Jedná se o změnový list, který řeší nesoulad výkazu výměr a skutečnosti. Dle výkazu výměr se jedná o 8 ks ocelových oken k repasi, dle skutečnosti se jedná o 10 ks. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazem výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).			
údaje o změně	Změnu vyvolal: objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	-
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		19 044,00 Kč 0,05%
	Výše DPH sazba:	12%	2 285,28 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		21 329,28 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 21		35 817 959,19 Kč
	Cena díla dle ZL č. 22 bez DPH		35 837 003,19 Kč
	Cena díla dle ZL č. 22 vč. DPH		40 137 443,57 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	19 044,00 Kč	0,05%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	19 044,00 Kč	0,05%
termín	Termín realizace změny:	09/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 22		
	Příloha č. 2 - zakres v PD		
	Příloha č.3-fotografie 2ks dodatečně repasovaných oken		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu		
	1002733/52	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.22 repase oken Zs15		
Objednatel:	Statutární město Brno		IČ: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785	
	60200	Brno-město		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		IČ: 25562151	
	Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151	
	62100	Brno-Řečkovice		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				19 044,00
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				19 044,00
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12	%		19 044,00 CZK
Snížená DPH	12	%		2 285,28 CZK
Základ pro základní DPH	21	%		0,00 CZK
Základní DPH	21	%		0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				21 329,28 CZK
V _____ dne _____ _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 044,00	100,00
Cena celkem					19 044,00	100,00

Položkový rozpočet


S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/52	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.22 repase oken Zs15
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl 767 Konstrukce zámečnické 19 044,00							0,00		0,00	
1	767-36	Zs15 - REPASE ocelového okna ve světlíku v půdním prostoru, 1400x440-610mm, dle PD	kus	2,00000	9 522,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.284

Příloha č. 2

... 2s 15
(Σ = 10x)



POZNÁMKA

- POKROVKOVOSTI KONSTRUKCE VE TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1-001
- STAVBA PRVNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NEBOUJÍ KRYTÍ - STAVBY OPRAVY BEZ JICH KRYTÍ
- PROJEKT A OBNOVA JEDNÉ PLOŠE NOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, NĚBO JINAK TY, KTERÝCH BE TYPICKÝ STAVBY OPRAVY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČÍS. VÝKRESŮ A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VÝDAJE STAVBY OPRAVY
- KONSTRUKCE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝKRESŮ A MATERIÁLŮ OBRÁZKŮ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UŽÍVÁJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, KONSTRUKCE VÝKRESŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTITOREM A PROJEKTOVATELEM ZMĚNIT

FOTOGRAFIE STŘECHY



R1 - 08/2024 - ZMĚNY V PD		Projevitel: ARCH-STAV	
Grafická příloha: Projevitel: KONSTAV, s.r.o. IČO: 253 253 253 IČO: 253 253 253 IČO: 253 253 253		Projevitel: KONSTAV, s.r.o. IČO: 253 253 253 IČO: 253 253 253 IČO: 253 253 253	
Stavba: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVÁ 10 - OPRAVA DOMU		Stavba: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVÁ 10 - OPRAVA DOMU	
Město: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVÁ 10, BRNO 602 00		Město: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVÁ 10, BRNO 602 00	
Stavba: S001		Stavba: S001	
Předmět: PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV		Předmět: PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV	
Měřítko: 1:50		Měřítko: 1:50	
Dátum: D.1.1-21		Dátum: D.1.1-21	

