

DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO Č. 36/16/IG ZE DNE 14. 7. 2016

(dále jen „Dodatek“)

Níže označené smluvní strany:

- 1. Česká republika – Krajský soud v Brně**
se sídlem Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno
jednající JUDr. Milan Bořek, předseda Krajského soudu v Brně
IČO: 002 15 724
DIČO: není plátce DPH
na straně jedné jako „objednatel“

a

- 2. SKS s.r.o.**
se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557
zastoupená Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem společnosti
IČO: 43420117
DIČO: CZ43420117
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. Smlouvy o dílo č. 36/16/IG ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatků, jejímž předmětem je provedení díla KS Brno – Husova – rekonstrukce elektro, datových a telefonních rozvodů – 1. etapa dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. Smlouvy (dále jen „dílo“), tento Dodatek č.4.

I.

Důvod uzavření tohoto Dodatku č.4 spočívá v novém požadavku objednatele, ještě v rámci provádění díla dovybavit jednací síň v budově Krajského soudu Husova technickým zařízením pro audiokomunikaci, textovými informačními panely a to včetně kabeláže, nosných tras a příslušného SW vybavení a provést úpravy kabelových telefonních tras. Termíny dodání těchto zařízení, souvisejících subdodávek a termíny následných montážních prací za provozu soudu neumožní dodržení původního termínu předání kompletního díla 13.8.2017 dle čl. II Smlouvy. V návaznosti na výše uvedené dosud nedošlo k zahájení přijímacího řízení, a proto je nutné změnit termín provedení díla. Ostatní práce v dílčích termínech dle platného harmonogramu postupu výstavby, zhotovitel zatím všechny dokončil včas. Uzavřením tohoto dodatku tak nedojde k prodloužení termínu pro dokončení původních prací – zhotovitel tak nebude zvýhodněn oproti zadávacím podmínkám. Z důvodu administrativního schvalování Dodatku č.3 nadřízeným orgánem se Dodatek č.4 podepisuje s datem předcházejícím datu uzavření Dodatku č.3.

II.

V čl. IV. odstavci 2 Smlouvy se text ve znění Dodatku č.1 „do šesti měsíců od předání staveniště“ nahrazuje textem “do 31.12.2017“.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.4 dotčena, zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.4 bude ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn v registru smluv na dobu neurčitou, včetně všech budoucích změn i doplňků a včetně všech osobních údajů. Dodatek č.4 v registru smluv uveřejní objednatel.

Obě smluvní strany se s odkazem na čl. XV odst. 2 písm. b) Smlouvy rovněž dohodly, že zhotovitel nejpozději do 31. 8. 2017 předloží potvrzení o prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1605619029 ze dne 8. 7. 2016 nebo předloží bankovní záruku novou.

V souladu s ustanovením čl. VI odst. 1 Smlouvy předložil zhotovitel aktuální Platební kalendář a Harmonogram postupu výstavby, které tvoří přílohu Dodatku č.4.

Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv objednatel.

Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.4 je:
Harmonogram postupu výstavby
Platební kalendář

V Brně dne 10. 8. 2017

V Blansku dne 4. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Lumír Škvařil
jednatel společnosti SKS s.r.o.