

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: --- / 1	Číslo ZBV: 01
--	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	161 380,84	161 380,84

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	161 380,84	161 380,84

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. František Hlinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	--- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 066 871,01

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	13 066 871,01	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	161 380,84	161 380,84	1,24%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	13 228 251,85	161 380,84	1,24%

Rozpis položek a cen Změny	
----------------------------	--

Název stavby dle SoD: III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany

Číslo a název SO/PS: staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m

Číslo a název rozpočtu: staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
-----------------------------	--

S0 -

Skupina změn 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
	125837.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 16 KM	M3	0,000	11,760	11,760	731,84	0,00	0,00	8 606,44	8 606,44	8 606,44	100,00%
	451314.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	0,375	0,375	4 800,13	0,00	0,00	1 800,05	1 800,05	1 800,05	100,00%
	574A03.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	1,715	1,715	6 885,90	0,00	0,00	11 809,32	11 809,32	11 809,32	100,00%
	935212.N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	37,000	37,000	764,71	0,00	0,00	28 294,27	28 294,27	28 294,27	100,00%
	93555.N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRŽÍŽÍ	M	0,000	12,000	12,000	9 239,23	0,00	0,00	110 870,76	110 870,76	110 870,76	100,00%
		Celkem							0.00	161 380.84		161 380.84	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský, (TDS/TDI)

Podpis: _____

Podpis: _____

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	--- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Ohlášení změn stavby ze dne 27.06.2024	2
09 Výzva ke změně rozsahu díla ze dne 28.06.2024 - Pokyn KSÚS	1
10 Stanovisko TDI	2
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
														1			
														celkem po všech změnách			
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cel. cenkem v Kč	Podíl cel. cenkem v %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce - ZJIŠTĚNÍ A VYTYPČENÍ INŽ. SÍTÍ	kpl	1,000	0,000	161 920,39	161 920,39	0,00	0,00	161 920,39	0,00	0,00%				
	2	02960	DODRŽ GEOTECHNIKA STAVBY, vyladení konstrukce a materiálů podlaží pro stanovení rozsahu sanací	kpl	1,000	0,000	2 753,75	2 753,75	0,00	0,00	2 753,75	0,00	0,00%				
	3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZAVRŠILOU ZKŮŠEBNOU - zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odřetí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací	kpl	20,000	0,000	3 304,50	66 089,95	0,00	0,00	66 089,95	0,00	0,00%				
	4	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1866,000	0,000	0,000	1 071,68	1 999 760,83	0,00	0,00	1 999 760,83	0,00	0,00%			
	5	919111	REZÁNÍ ASFALT, KRYTÍ	bm	3719,000	0,000	0,000	2,75	10 241,19	0,00	0,00	10 241,19	0,00	0,00%			
	6	93818	ČISTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBEREM	m2	18450,000	0,000	0,000	1,79	33 044,98	0,00	0,00	33 044,98	0,00	0,00%			
	7	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedená orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění slávilící zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 300mm, v š. cca 1,5m	m3	2565,000	0,000	0,000	49,90	127 988,15	0,00	0,00	127 988,15	0,00	0,00%			
	8	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUJTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	8550,000	0,000	0,000	4,74	40 496,62	0,00	0,00	40 496,62	0,00	0,00%			
	9	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI tl. 300mm	m2	8550,000	0,000	0,000	63,01	538 699,21	0,00	0,00	538 699,21	0,00	0,00%			
	10	572223	SPJOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	8550,000	0,000	0,000	4,19	35 787,71	0,00	0,00	35 787,71	0,00	0,00%			
	12	574646	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ tl. 50mm	m2	8550,000	0,000	0,000	110,48	944 601,19	0,00	0,00	944 601,19	0,00	0,00%			
	13	572213	SPJOJOVACÍ POSTRÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,8KG/M2	m2	36900,000	0,000	0,000	5,36	197 633,41	0,00	0,00	197 633,41	0,00	0,00%			
	14	574556	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 14+ tl. 60mm	m2	18450,000	0,000	0,000	236,81	4 369 188,76	0,00	0,00	4 369 188,76	0,00	0,00%			
	15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ tl. 40 mm	m2	18450,000	0,000	0,000	184,46	3 403 216,95	0,00	0,00	3 403 216,95	0,00	0,00%			
	16	113762	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	3719,000	0,000	0,000	5,51	20 482,38	0,00	0,00	20 482,38	0,00	0,00%			
	17	931312	TEŠENÍ DILAČ. SPÁR ASF. ŽALUZIOU PRŮŘ. DO 200MM2	m	3719,000	0,000	0,000	8,26	30 723,57	0,00	0,00	30 723,57	0,00	0,00%			
	18	89921	VÝSKOVÁ UPRAVA POKLOPI A MRŽÍ	kus	26,000	0,000	0,000	1 266,72	32 934,83	0,00	0,00	32 934,83	0,00	0,00%			
	19	89923	VÝSKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNŮ	kus	89,000	0,000	0,000	859,17	76 466,08	0,00	0,00	76 466,08	0,00	0,00%			
	20	12522	ČISTĚNÍ KRAJIN DO NÁVOSÍ TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	2795,000	0,000	0,000	10,47	29 255,82	0,00	0,00	29 255,82	0,00	0,00%			
	24	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJIN Z RECYKLATU DO TL. 100MM	m2	2795,000	0,000	0,000	56,54	158 029,34	0,00	0,00	158 029,34	0,00	0,00%			
	25	15111	POPLATKY ZA LUKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	l	5482,000	0,000	0,000	86,12	483 073,50	0,00	0,00	483 073,50	0,00	0,00%			
	27	915111	VÝZ - vodící proužek, 12,5 - přechodky pro chodce, BARIÉRY, ZAKLADNÍ	m2	822,000	0,000	0,000	77,10	63 380,27	0,00	0,00	63 380,27	0,00	0,00%			
	28	91552	VODOR DOPRAV. ZNAČ. - PÍSMENA (plast)	ks	42,000	0,000	0,000	264,36	11 103,11	0,00	0,00	11 103,11	0,00	0,00%			
	29	915221	VODOR DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA - vodící proužek 12,5, přechodky pro chodce, žantilky BUS	m2	870,000	0,000	0,000	264,36	229 993,04	0,00	0,00	229 993,04	0,00	0,00%			
Nové položky																	
	125837 N	VYKOPÁVKY ZE ZEMINŮ A SKLADEK TR. II. ODVOZ DO 16 KM	M3	0,000	11,760	11,760	731,84	0,00	0,00	8 606,44	8 606,44	8 606,44	100,00%				
ZBV 1: 0,400*0,600*49,00 = 11,760 M3																	
JEDNOTKOVÁ CENA PREVZATA Z OTSKP 2024																	
	451314 N	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	0,375	0,375	4 800,13	0,00	0,00	1 800,05	1 800,05	1 800,05	100,00%				
ZBV 1: 0,75*0,50*1,00 = 0,375 M3																	
JEDNOTKOVÁ CENA PREVZATA Z OTSKP 2024																	
	574A03 N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	1,715	1,715	6 885,90	0,00	0,00	11 809,32	11 809,32	11 809,32	100,00%				
ZBV 1: 45,00*0,50*0,7 = 1,715 M3																	
JEDNOTKOVÁ CENA PREVZATA Z OTSKP 2024																	
	935212 N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVARNIC SÍR DO 600MM DO BETONU TL. 100MM	M	0,000	37,000	37,000	764,71	0,00	0,00	28 294,27	28 294,27	28 294,27	100,00%				
ZBV 1: 0,000*0,000*0,000 = 0,000 M																	
JEDNOTKOVÁ CENA PREVZATA Z OTSKP 2024																	
	93555 N	ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ SÍRKY DO 300MM VČET MRŽÍ	M	0,000	12,000	12,000	9 239,23	0,00	0,00	110 870,76	110 870,76	110 870,76	100,00%				
ZBV 1: 0,000*0,000*0,000 = 0,000 M																	
JEDNOTKOVÁ CENA PREVZATA Z OTSKP 2024																	
Celkem																	
								13 066 871,01	0,00	161 380,84	13 228 251,87	161 380,84	1,22%				

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY

„III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany“

K rukám:

Karel Motal, – Vedoucí oblasti Kladno, KSÚS,
Pavel Špaček – Projektový manažer staveb, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany“
Název veřejné zakázky	„III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0419/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 069/2024
Termín plnění	Dle SoD do 8 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	13 066 871,01 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek* („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Úprava odvodnění dle požadavku majitelů dotčených parcel
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě požadavku majitelů dotčených parcel, které se nacházejí v těsné blízkosti prováděné stavby dochází k požadavku na zhotovení úpravy odvodnění, a to dodatečnými vykopávkami – modelace a úprava koryta, dále pokládkou příkopových žlabů z betonových tvárnic a žlabů z dílců z betonu. Dále je v případě této technologie zapotřebí provést betonové napojení na stávající stav a úpravu krajnice v délce cca 49,00 metrů šíře 0,50 metrů a tloušťky 70 milimetrů. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Zhotovitel provede tyto dodatečně požadované práce. Pro ocenění hodnoty změny použije Zhotovitel ustanovení článku 6.7. výše uvedené Smlouvy o Dílo.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, odhadem 180 000 Kč bez DPH.
Kategorizace změny dle ZZVZ	Zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl ve stádiu zadávání této veřejné zakázky tuto skutečnost předpokládat. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

V Benešově dne
 Za zhotovitele,
 Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
 Dnešního dne 06.01.2025,

Ing. Roman Wilkonský, stavbyvedoucí
 B E S s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Vás dopis značky/ze dne
06. 01. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
14. 01. 2025

Věc: Stavba „III/11627 Mníšek p. Brdy – Zahořany“ – 1. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 6. 1. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11627 Mníšek p. Brdy – Zahořany“:

Z důvodu upozornění na zaplavování sousedních pozemků, které se nacházejí v těsné blízkosti prováděné opravy silnice III/11627 v cca km 2,570 – 2,620, po konzultaci při místní kontrolní prohlídce a po vzájemném odsouhlasení TDI a zhotovitelem, byla dohodnuta úprava odvodnění silnice, a to dodatečnými vykopávkami – modelace a úprava koryta, dále pokládkou příkopových žlabů z betonových tvárnic a žlabů z dílců z betonu, provedení betonového napojení na stávající stav a úpravu krajnice v délce cca 50,00 metrů, šíře 0,50 metrů a tloušťky 70 milimetrů.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11627 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 1 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 6. 1. 2025



„III/11627, Mníšek p. Brdy - Zahořany“

sídlo TDS: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Věc: Stanovisko TDS Specialisty PK k předloženému Oznámení změny ZBV č. 01 na akci – „III/11627, Mníšek p. Brdy - Zahořany“

Podklad pro stanovisko:
Ohlášení změny ze dne 06.01.2025

Stanovisko TDS:

- 1) S obsahem Ohlášení změny SOUHLASÍM!
- 2) Požaduji však bližší specifikaci úseku stavby (staničení) a uvedení názvu místa (obce)
- 3) Proším o doplnění upřesnění změny v názvu, ve smyslu toho, že se jedná o ZBV č. 01 z hlediska upřesnění pro pozdější evidenci.

Zprávu vypracoval: V Praze dne 07.01.2025:

TDS Specialista pro Pozemní komunikace včetně propustků

Ing. František Hlinovský

Tento dopis / zápis má celkový počet listů: 1



„III/11627, Mníšek p. Brdy - Zahořany“

sídlo TDS: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Věc: Stanovisko TDS Specialisty PK k předloženému Konceptu ZBV č. 01 na akci –

„III/11627, Mníšek p. Brdy - Zahořany“

Podklad pro stanovisko:

Koncept ZBV č. 1 zaslaný ke kontrole ze dne 04.02.2025

Stanovisko TDS k předloženému konceptu:

- 1) S obsahem Konceptu ZBV č. 1 SOUHLASÍM!
- 2) Požaduji však opravu:
 - a) Krycího listu ve smyslu bližší specifikace vyplnění staničení komunikace III/11627 , tedy úseku a označení vlevo, kterého se ZBV č. 1 týká.
 - b) Ve změnové listu opět upřesnit staničení úseku, kterého se ZBV týká.
 - c) V zápisu o projednání opět upřesnit staničení úseku, kterého se ZBV týká s uvedením levého okraje.
 - d) Položky změny. Opět blíže specifikovat název v řádku Číslo a název rozpočtu. Musí být patrné, že se jedná o ZBV č. 1.
 - e) Seznam dokladů: Název části stavebního objekt: Opět specifikovat daný úsek, kterého se ZBV č. 1 týká.
 - f) Soupis prací SO po změnách. Opět upřesnit v řádku Číslo a název dílčího rozpočtu ve smyslu specifikace ZBV č. 1.

Zprávu vypracoval: V Praze dne 05.02.2025:

TDS Specialista pro Pozemní komunikace včetně propustků

Ing. František Hlinovský