

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo: 5623052677

Číslo smlouvy zhotovitele
Ev. číslo: 47/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

KTEROU PODLE § 1746 Odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2586 a
násl. a § 2430 a násl. občanského zákoníku, uzavřely dne 23. 6. 2023 níže
uvedené smluvní strany (dále jen „*smlouva*“)

SMLUVNÍ STRANY

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále jen „*objednatel*“)

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s.

sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

zastoupena [redacted] generálním ředitelem, na základě plné moci

pověření zaměstnanci:

[redacted]
(dále jen „*Technický zástupce investora*“)

a

2. SPOLEČNOST MERHAUTOVA, MOST

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce/Vedoucí společník)

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144

zastoupená Ing. Vilém Huryta, prokurista

IČO: 25317628

DIČ:CZ25317628

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

a

OHLA ŽS, a.s. (Další společník)

se sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

(dále jen společně „*zhotovitel*“)

Objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „*smluvní strany*“ a každá samostatně jako „*smluvní strana*“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „*Dodatek č. 2*“) následujícího znění:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), která byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať*“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“), které bylo realizováno objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“). Smluvní strany dne 28. 6. 2024 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „*Dodatek č. 1*“), v rámci nějž došlo ke změně předmětu plnění s tím související změně lhůty plnění, a to v souladu s § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.
2. Terminologie podle Smlouvy a Dodatku č. 1 a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ, tedy stavební práce realizované v rámci I. etapy projektu s názvem „*III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať*“ spočívající v rekonstrukci silničního mostu ev. č. 37915-2 na ulici Seifertova v Brně přes železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, na hranici kat. území Černá Pole a Lesná v městské části Brno-sever“ (dále jen „*Stavba*“).
4. Předmětem Dodatku č. 2 jsou úpravy předmětu plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že uvedené změny naplňují znaky tzv. nepodstatných změn závazku, a to buď ve smyslu § 222 odst. 4 (tedy

změny splňující podmínky *de minimis*) ZZVZ nebo *a contrario* nejsou naplněny definiční znaky podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

5. Předmětem Dodatku č. 2 v rozsahu změnového listu č. 5 jsou vícepráce spočívající ve zpracování změn realizační dokumentace změny stavby, řešící napojení nově vybudované lávky na chodníky pro pěší a s tím spojenou úpravu přilehlých komunikací, VO a SSZ. Předmětem Dodatku č. 2 v rozsahu změnového listu č. 6 jsou vícepráce spočívající v provedení oplocení na hranici s pozemkem dráhy a zábradlí mezi lávkou a stávající zábradlí. Ve vztahu ke změně závazku ze smlouvy v rozsahu změnových listů č. 5 a 6 jsou splněny podmínky nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když není dosaženo v tomto ustanovení uvedených finančních limitů (a to se zohledněním změn dle Dodatku č. 1) a rovněž nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr objednatele). Bližší popis těchto změn závazku jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 2 (v konkrétních změnových listech).
6. Předmětem dodatku č. 2 je také prodloužení lhůty plnění pro předání a převzetí geometrických plánů dle odst. V.1 Smlouvy z důvodu zpracování a schvalování návrhů geometrických plánů, jež je s ohledem k souvisejícím okolnostem přiměřené. Provedením této změny nebude dotčena smluvní cena. Ve vztahu k této změně jsou splněny podmínky pro změnu nepodstatnou, resp. nejsou naplněny znaky pro změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Tato změna závazku ze Smlouvy není způsobila ovlivnit výběr dodavatele a neumožnila by účast jiných dodavatelů v původním zadávacím řízení, zároveň nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele (tj. Zhotovitele) a současně nevede k rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU, CENY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změn závazku je dále definován obsahem změnových listů č. 5 a 6, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále (ve smyslu odst. I.6 tohoto Dodatku č. 2) přistoupily k úpravě doby plnění.

Původní ustanovení Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) v čl. V odst. V.1. se nahrazuje zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání Staveniště	do 5 pracovních dnů od písemné výzvy k převzetí Staveniště
Termín zahájení stavebních prací	do 14 dnů od předání staveniště
Zprovoznění komunikace z důvodu uzavření náhradní objízdné trasy, a to pro průjezd MHD a ostatní motorové dopravy	nejpozději 1. 7. 2024
Dokončení a předání stavby.	do 14 měsíců od předání Staveniště
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené Stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 210 dnů od dokončení a předání Stavby

Dřívější plnění je možné“.

3. V návaznosti na změny obsažené ve změnových listech č. 5 a 6 smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny dle odst. VI. Smlouvy, která se v důsledku výše uvedených změn (tj. víceprací) zvyšuje o 1 021 132,75 Kč bez DPH. Původní ustanovení Smlouvy v čl. VI. odst. VI.1. (ve znění Dodatku č. 1) se nahrazuje zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH

76 420 689,83 Kč“

-
4. Smluvní strany se rovněž dohodly na úpravě čl. XV. Odst. XV.19 Smlouvy, jenž se doplňuje takto:
- „Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy.
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Oprávněné osoby objednatele.
 3. Oprávněné osoby zhotovitele.
 4. Vzor změnového listu.
 5. Změnové listy č. 1 (A a B) - 4.
 6. Změnové listy č. 5 a 6.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 2 v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 2 tak, aby tento mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 a 6, jež nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Doložka



Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/125 konané dne 26. 3. 2025.

V Brně dne dle el. podpis

V Brně dne dle el. podpis


za Objednatele

za Zhotovitele



Ing. Tomáš Pivec, MBA,
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Vilém Huryta, prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. za
Společnost Merhautova, most



Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
za Společnost Merhautova, most



Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
za Společnost Merhautova, most

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:			III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať				CELKEM	0,00 Kč	
Název SO/PS:			Vedlejší rozpočtové náklady						
Název změny:			ZL č.5 - RDS						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	Množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:	0		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1			ZSPD/DUSP - komplet financuje SMB	KPL	0,000	1,000	1,000	692 875,00	- Kč
2			RDS pro ZSPD - Stavební objektu SMB	KPL	0,000	1,000	1,000	170 116,14	- Kč
2			RDS pro ZSPD - Stavební objekty SÚS JMK	KPL	0,000	1,000	1,000	58 503,86	- Kč
Součet	za Díl		Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00 Kč

PODÍL SMB								0,00 Kč
PODÍL SÚS								0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
921 495,00 Kč	0,00 Kč	921 495,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
692 875,00 Kč	0,00 Kč	692 875,00 Kč
170 116,14 Kč	0,00 Kč	170 116,14 Kč
58 503,86 Kč	0,00 Kč	58 503,86 Kč
921 495,00 Kč	0,00 Kč	921 495,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať					CELKEM		86 693,43 Kč	
Název SO/PS:		SO 663 - Úpravy přístupových tras k železniční zastávce Brno - Lesná								
Název změny:		ZL č.6 - Doplnění oplocení a zábradlí								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	Množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:	2		Zakládání							
10	275313711		Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,512	0,928	1,440	10 145,98		5 194,74 Kč
			bet. patky pro osazení zábradlí 0.4*0.4*0.6*8=0,768 [A]							
			bet. patky pro osazení plotu 0.8*0.04*5=0,16 [B]							
			Celkem: A+B=0,928 [C]							
Díl:	3		Svislé a kompletní konstrukce							
19	15615300		drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	M	25,200	25,200	50,400	3,76		94,75 Kč
17	31324768		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	M	8,400	8,400	16,800	130,45		1 095,78 Kč
11	338171123		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	KUS	4,000	5,000	9,000	412,83		1 651,32 Kč
16	348401130		Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	M	8,000	8,000	16,000	864,09		6 912,72 Kč
18	348401350		Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	M	24,000	24,000	48,000	9,36		224,64 Kč
			hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit							
13	55342194			KUS	1,000	1,000	2,000	248,27		248,27 Kč
14	55342202		oblímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 30-40mm	KUS	1,000	1,000	2,000	92,89		92,89 Kč
12	55342255		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm vč. víčka	KUS	3,000	4,000	7,000	294,56		883,68 Kč
15	55342276		vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	KUS	1,000	1,000	2,000	273,52		273,52 Kč
Díl:	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
34	911111111R		Zábradlí ocelové zabetonované	M	8,000	15,600	23,600	8 752,64		70 021,12 Kč
			zábradlí ocel. vč. PKO (zinkování, epoxidový a polyurethan)							
Součet										86 693,43 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
158 141,61 Kč	0,00 Kč	158 141,61 Kč


vícepráce	méněpráce	Cena po změně
9 415,47 Kč	0,00 Kč	9 415,47 Kč
94,75 Kč	0,00 Kč	94,75 Kč
1 095,78 Kč	0,00 Kč	1 095,78 Kč
2 064,15 Kč	0,00 Kč	2 064,15 Kč
6 912,72 Kč	0,00 Kč	6 912,72 Kč
224,64 Kč	0,00 Kč	224,64 Kč
248,27 Kč	0,00 Kč	248,27 Kč
92,89 Kč	0,00 Kč	92,89 Kč
1 178,24 Kč	0,00 Kč	1 178,24 Kč
273,52 Kč	0,00 Kč	273,52 Kč
136 541,18 Kč	0,00 Kč	136 541,18 Kč
158 141,61 Kč	0,00 Kč	158 141,61 Kč

Podpis: TDS



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať " (ORG 2837) SO 663	6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 663 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost Merhautova, most DATUM: předání ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí dle požadavku budoucích správců – SŽ a BKOM DOTČENÉ MÍSTO: SO 663 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace RDS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.6“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;"></th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">158 141,61 Kč</td><td style="text-align: right;">33 209,74 Kč</td><td style="text-align: right;">191 351,35 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">158 141,61 Kč</td><td style="text-align: right;">33 209,74 Kč</td><td style="text-align: right;">191 351,35 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 27.01.2025			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	158 141,61 Kč	33 209,74 Kč	191 351,35 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	158 141,61 Kč	33 209,74 Kč	191 351,35 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	158 141,61 Kč	33 209,74 Kč	191 351,35 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	158 141,61 Kč	33 209,74 Kč	191 351,35 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]																





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať " (ORG 2837) SO 000.1	5																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokumentace změny stavby a RDS</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokumentace změny stavby a RDS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokumentace změny stavby a RDS	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Společnost Merhautova, most</td><td style="width: 33%;">DATUM: předání ZL</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: Společnost Merhautova, most	DATUM: předání ZL	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____		KURÝR: _____	FAX: _____		Mail _____									
KOMU: OI MMB	OD: Společnost Merhautova, most	DATUM: předání ZL																			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____																			
	KURÝR: _____	FAX: _____																			
	Mail _____																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dokumentace změny stavby a RDS DOTČENÉ MÍSTO: SO 000.1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny stavby před dokončením a RDS zpracovaná PK Ossendorf, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">862 991,14 Kč</td><td style="text-align: right;">181 228,14 Kč</td><td style="text-align: right;">1 044 219,28 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">862 991,14 Kč</td><td style="text-align: right;">181 228,14 Kč</td><td style="text-align: right;">1 044 219,28 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 27.01.2025		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč																		
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč																		
Rozdíl:	862 991,14 Kč	181 228,14 Kč	1 044 219,28 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____</td><td style="width: 50%;">ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____</td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																				



INFORMATION
IN THIS DOCUMENT
IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/01 BY 60322
EXEMPT FROM AUTOMATIC
DECLASSIFICATION
AND DOWNGRADING
SCHEDULE