

Dodatek č.3

ke smlouvě č. 02PT-005983 ze dne 15.02.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD
**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „**Zhotovitel**”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2019 Smlouvu o poskytování služeb a dne 25.11.2020 Dodatek č.1 a 2 na „**D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy a čl. II – Cena za dílo, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Článek I – Předmět smlouvy

Na základě vyčerpání počtu hodin určených pro autorský dozor (AD) se obě strany domluvily, že dojde k navýšení počtu hodin na provádění autorského dozoru.

Navýšení počtu hodin na AD je způsobeno nízkým odhadem počtu hodin vzhledem k objemu prací na stavbě MUK Kosmonosy.

Cenové náklady odhadnuté na výstavbu MUK Kosmonosy byly v DUR podhodnoceny, což se prokázalo nakonec v položkovém rozpadu ceny stavby v soupisech prací v VD-ZDS (cca 3krát nižší) – z CN v DUR byly odhadnuty hodiny potřebné na výkon AD během výstavby. Došlo i k navýšení požadavků na rozsah SO během přípravy VD-ZDS, zohledněné dodatkem č.2

Dalším aspektem navýšení počtu hodin nutných k výkonu AD jsou změny způsobené odlišným postupem výstavby Zhotovitele dle RDS oproti PDPS, z důvodu nepřeložení vrchních vedení ČEZ, a tím vzniklých změn v příslušných SO na základě odlišných etap postupu výstavby MUK Kosmonosy.

Článek II – Cena za dílo

Dílčí část ceny se navyšuje o 100 000,- Kč bez DPH (125 hodin za 800,- Kč/h)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
7 576 100,-	1 590 981,-	9 167 081,-
<i>(navýšení dle Dodatku č.1) 399 000,-</i>	83 790,-	482 790,-
<i>(navýšení dle Dodatku č.2) 1 300 800,-</i>	273 168,-	1 573 968,-
<i>(navýšení dle Dodatku č.3) 100 000,-</i>	21 000,-	121 000,-
9 375 900,-	1 968 939,-	11 344 839,-

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále

v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.04.2025 15:23:25



Digitálně
podepsal

Datum: 2025.04.07
16:25:25 +02'00'