

DODATEK č. 2
na akci: „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952230054**
Evidenční číslo zhotovitele: **D952230054**
Číslo akce objednatele: 229160028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Budimex S.A.**
Adresa sídla: Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Polsko

Statutární orgán: Artur Popko, předseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČO (REGON): 010732630

DIČ: CZ685592326

Bankovní spojení: XXX

XXX

Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeném u
Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářský odbor
Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000001764

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230054, ev. č. zhotovitele D952230054 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **16 621 165,10 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01.01.07, SO 01.01.09, SO 01.01.15, SO 01.2., SO 107.2.1	16.621.165,11 Kč
CELKEM:		16.621.165,11 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **12 450 822,92 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01.01.07, SO 01.01.09, SO 01.2.	- 12.470.682,66Kč
CELKEM:		-12.470.682,66 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 5. 2023 a změnovým listem č. 1.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila	564 538 732,13 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	16 621 165,11 Kč bez DPH
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	– 12 470 682,66 Kč bez DPH
Celková cena činí	568 689 214,58 Kč bez DPH

3. Zdůvodnění předmětu díla a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

SO 01 – Náhrada těsnicího plechu - původně navržený těsnicí plech o šířce 250 mm není na trhu dostupný. Náhradou bude certifikovaný plech o šířce 167 mm, který splňuje požadavky na těsnost a odolnost pro navrženou stavební konstrukci.

SO 107.2.1 – Zajištění svahu po mimořádných deštích - intenzivní srážky v září 2024 vedly k nasycení půdy, uvolnění skalního masivu a sesuvu zeminy ohrožujícímu bezpečnost stavby i pracovníků. K stabilizaci svahu byly urychleně instalovány ocelové sítě ukotvené ocelovými hřeby do skalního podloží.

Krounka, Kutřín, výstavba poldru

229160028

SO 01.01.15 – Úprava - navýšení výměr položek - navýšení množství ocelových trubkových pilot pro založení hrubých ochranných česlí je způsobeno nesrovnalostí mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr. Navýšení výměr podle výkresové dokumentace je nezbytné pro zajištění bezpečnosti vodního díla.

SO 01.01.07 – Optimalizace injekční clony - Na základě skutečně zastižených geologických podmínek a doporučení technicko-bezpečnostního dohledu byly upraveny typy a rozsah vrtů pro injekční clonu. Preferované využití jádrových vrtů s tlakovými zkouškami umožní přesnější posouzení podloží, optimalizaci návrhu a snížení objemu vrtacích prací.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230054, ev. č. zhotovitele D952230054 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno