

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky (opakované řízení)“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

zastoupený:

PhDr. Pavlem Janským, Ph.D., ředitelem

se sídlem:

Hradec Králové, Říčařova 277, PSČ 503 01

IČO:

62690001

plátce DPH:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:



a

2. Zhotovitel

MARHOLD a.s.

zastoupený:

Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

se sídlem:

15050050

IČO:

CZ15050050

DIČ:

ANO

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

bankovní spojení (číslo účtu):

ID datové schránky:





(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

II.

Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 185 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 03. 2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky (opakované řízení)**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III.

Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schváleného změnového listu stavby (dále jen „**ZL**“) č. 03 takto:

- **ZL03** – předmět Díla se rozšiřuje a zužuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových náleзовých skutečností v místě provádění Díla, kdy při odstraňování příček a omítek bylo zjištěno, že nosná konstrukce skeletu vykazuje trhliny ve spojích jednotlivých prefabrikátů, což potvrdil i statický posudek zajištěný Objednatel. Na základě těchto zjištění bylo třeba omezit bourací práce vyvolávající vibrace do konstrukce. V případě bourání železobetonové desky podlahy došlo ke změně technologického postupu provádění bouracích prací.

Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat.

přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

6. Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 21 Smlouvy (ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě) a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy v následujícím znění:

„21. Cena za provedení Díla činí:

Cena v Kč bez DPH: 34.537.340,36 Kč

(dále jen „Cena Díla“)

DPH 12 % 4.144.480,84 Kč

Cena v Kč vč. DPH: 38.681.821,20 Kč

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

IV.

Závěrečná ustanovení

7. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
9. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
10. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

