

Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o dílo č. INV/2024/10
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

zastoupení ve věcech
technických:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefonní kontakt:

E-mail:

ID datové schránky:

OR:

Zastoupení v tech. věcech:

NENADAL, s. r. o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

Ing. Vojtěchem Nenadalem, jednatelem

01630458

CZ 01630458

0100

15041171



etjuvym

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. C 209396

Ing. Vojtěch Nenadál

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě č. INV/2024/10 o dílo na provedení prací uzavřené dne
25.6.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2024 a dodatku č. 2 ze dne 03.03.2025**

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10
uzavřené dne 25.06.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2024 a dodatku č. 2 ze dne

03.03.2025, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina**“ dle projektové dokumentace vypracované společností XXM projekt s.r.o. V souladu s čl. 5.5. se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčího termínu plnění Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při dokončování díla a nemožnosti práce dokončit a dodržet technologické postupy. Nemožnost provádět práce potvrdil technický dozor investora do Stavebního deníku. Objednatel v součinnosti s technickým dozorem vyzve zhotovitele k dokončení Díla do 10 kalendářních dní od doručení písemné výzvy.

Původní znění čl. 4.3. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 ve znění dodatku č. 1 zní následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech objednávek provedením dílčích částí díla dle časových etap, a to:

- I. etapa od 01.07.2024 do 28.02.2025,
- II. etapa od 01.06.2025 do 30.09.2025,
- III. etapa od 01.06.2026 do 30.09.2026.

Nové změnění čl. 4.3. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 zní tímto dodatkem následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech objednávek provedením dílčích částí díla dle časových etap, a to:

- I. etapa od 01.07.2024 do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele,
- II. etapa od 01.06.2025 do 30.09.2025,
- III. etapa od 01.06.2026 do 30.09.2026.

Původní znění čl. 5.1. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 ve znění dodatku č. 1 zní následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech časových etap, resp. třech dílčích částí díla, a to:

- I. etapa od 01.07.2024 do 28.02.2025,
- II. etapa od 01.06.2025 do 30.09.2025,
- III. etapa od 01.06.2026 do 30.09.2026.

Nové změnění čl. 5.1. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 zní tímto dodatkem následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech časových etap, resp. třech dílčích částí díla, a to:

- I. etapa od 01.07.2024 do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele,
- II. etapa od 01.06.2025 do 30.09.2025,
- III. etapa od 01.06.2026 do 30.09.2026.

IV.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 na provedení stavebních prací ze dne 25.06.2024.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 3 byl sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 3 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Bílina dne 25.03.2025 usnesením č. 376.

Za Objednatele

V Bílině dne 03.04.2025

Za Zhotovitele

V Mělníce dne 07.04.2025

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města

Ing. Vojtěch Nenadál

jednatel