

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK

Objekt	Podobjekt	Název	Cena dle SOD a Dodatků č. 1 a 2	Cena dle dodatku č. 3
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			
	SO 001.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	5,443,145.58	5,697,073.48
	<i>Z toho ZBV</i>			
	3.01	Dodatečné práce		253,927.90
	SO 001.2	OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY	6,100,568.80	6,100,568.80
SO 003	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY			6,425,462.00
SO 101.1	ÚSEK A			
	SO 101.01	Komunikace - úsek A	16,163,292.02	16,163,292.02
	<i>Z toho ZBV</i>			
	1.01	Neprovedené práce	-19,476.90	
	2.01	Neprovedené práce	-2,364,037.03	
	2.05	Dodatečné práce	247,280.00	
	SO 101.01.2	Komunikace - úsek A - neuznatelné náklady (SO 201)	194,522.99	194,522.99
	SO 101.02	Propustky - úsek A	360,005.30	360,005.30
	<i>Z toho ZBV</i>			
	2.02	Neprovedené práce	-173,686.81	
	SO101.03	Výměna aktivní zóny - úsek A	282,940.40	282,940.40
	<i>Z toho ZBV</i>			
	1.02	Neprovedené práce	-770,223.84	
SO 101.2	ÚSEK B			
	SO 101.01	Komunikace - úsek B	131,159,714.50	131,061,146.47
	<i>Z toho ZBV</i>			
	3.06	Neprovedené práce		-147,946.00
	3.07	Dodatečné práce		49,377.97
	SO 101.01.2	Komunikace - úsek B - neuznatelné náklady (SO 201)	123,448.54	123,448.54
	SO 101.02	Propustky - úsek B	11,437,253.12	11,244,533.26
	<i>Z toho ZBV</i>			
	3.08	Neprovedené práce		-558,933.60
	3.09	Dodatečné práce		366,213.74
SO 103	SILNICE III/49729 KM 1,50			
	SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 1,50	1,537,866.28	1,537,866.28
	<i>Z toho ZBV</i>			
	2.03	Neprovedené práce	-171,288.05	
SO 104	SILNICE III/49729 KM 2,46			
	SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 2,46	3,798,639.46	12,471,839.59
	<i>Z toho ZBV</i>			
	3.02	Dodatečné práce		8,673,200.13
SO 105	SILNICE III/49728			
	SO 101.01	Komunikace - silnice III/49728	2,916,418.14	2,958,990.14
	<i>Z toho ZBV</i>			
	3.05	Dodatečné práce		42,572.00
SO 106	ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY			6,919,001.46
	<i>Z toho ZBV</i>			
	1.03	Neprovedené práce	-141,725.60	
	1.04	Dodatečné práce	62,397.98	
SO 107	CHODNÍKY - ZASTÁVKA BLANĚ			654,494.95
	<i>Z toho ZBV</i>			
	1.09	Neprovedené práce	-220,159.43	
SO 110	SJEZDY			1,680,002.06
SO 111.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK A			525,562.35
SO 111.2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK B			782,442.54
SO 113.1	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK A			516,356.00
	<i>Z toho ZBV</i>			
	1.05	Neprovedené práce	-54,058.00	
	1.06	Dodatečné práce	205,944.00	
SO 113.2	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK B			1,378,353.00
SO 201	MOST 497-001			2,859,523.79
	<i>Z toho ZBV</i>			
	1.07	Neprovedené práce	-471,077.13	
	1.08	Dodatečné práce	311,363.58	
	2.04	Neprovedené práce	-165,403.00	

SO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		
SO 301.1	ODVODNĚNÍ 1	465,634.56	465,634.56
SO 301.2	ODVODNĚNÍ 2	116,496.32	116,496.32
SO 302	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		
SO 302.1	ODVODNĚNÍ 3	52,210.33	52,210.33
SO 302.2	ODVODNĚNÍ 4	347,397.16	347,397.16
SO 302.3	ODVODNĚNÍ 5	1,530,252.91	1,530,252.91
SO 302.4	DEMOLICE	1,551,141.39	1,551,141.39
SO 303	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		
SO 303.1	ODVODNĚNÍ 6	696,896.75	696,896.75
SO 303.2	ODVODNĚNÍ 7	64,588.27	64,588.27
SO 303.3	ODVODNĚNÍ 8	494,248.14	494,248.14
SO 311	PŘELOŽKA VODOVODU KM 1,74 LT150		
SO 311.1	PŘELOŽKA VODOVODU KM 1,74 LT150	593,867.34	593,867.34
SO 311.2	DEMOLICE	118,123.50	118,123.50
SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZASTÁVKA BLANĚ	898,940.55	898,940.55
	Z toho ZBV		
1.10	Neprovedené práce	-34,547.89	
SO 407	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC BÍLOVICE	14,132.00	14,132.00
SO 801	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY SIL II. A III. TŘÍDY	4,040,288.35	4,184,801.95
	Z toho ZBV		
3.03	Dodatečné práce		144,513.60
SO 802	KOMPENZAČNÍ VÝSADBY	28,438.00	28,438.00
SO 803	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORŮ A SKLÁDEK	1,933,217.12	1,870,594.32
	Z toho ZBV		
3.04	Neprovedené práce		-62,622.80

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 217,963,584.09 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	579,705.56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1,711,268.79 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	-1,131,563.23 Kč
Změna závazku + [%]:	0.27%
Změna závazku - [%]:	-0.79%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	1.05%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 216,832,020.86 Kč
DPH 21 %: 45,534,724.38 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	247,280.00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-2,874,414.89 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	-2,627,134.89 Kč
Změna závazku + [%]:	0.11%
Změna závazku - [%]:	-1.32%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	1.43%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 214,204,885.97 Kč
DPH 21 %: 44,983,026.05 Kč

Dodatek č. 3:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	9,529,805.34 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-769,502.40 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	8,760,302.94 Kč
Změna závazku + [%]:	4.37%
Změna závazku - [%]:	-0.35%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	4.73%

Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]: 7.21%

Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]: 222,965,188.91 Kč
DPH 21 %: 46,822,689.67 Kč
Cena dle dodatku č. 3 [včetně DPH]: 269,787,878.58 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: