



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE: 2023-0820/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2023-0820/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Sídlo: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [redacted] ednatel společnosti
IČO: 287 18 836
DIČ: CZ28718836
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2023-0820/OMH ze dne 13.09.2023 zajišťuje pro objednatele činnost technického dozoru stavebníka na investiční akci „**Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín**“.
- Dle Smlouvy o dílo č. 2023-0820/OMH dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka na částku ve výši 245 000,00 Kč bez DPH. Ke stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 23 460 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 104,43 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.
- Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 5 463 285,66 Kč bez DPH (oproti předpokládané hodnotě investičních nákladů stavby 23 460 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o částku **57 053,09 Kč bez DPH**.

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby – dle čl. I, odst. 3.1	245 000,00 Kč
	Dodatek č. 1 – navýšení ceny	57 053,09 Kč
	Celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	302 053,09 Kč
	DPH	63 431,15 Kč
	Celkem včetně DPH	365 484,24 Kč



II. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude podepisován elektronicky.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Děčín usnesením č. RM 25 04 37 07 dne 25.02.2025.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne dle el. podpisu

V Ústí nad Labem dne dle el. podpisu

za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

za zhotovitele
[redacted]
jednatel společnosti