

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3253/2023

číslo jednací D2: 3870/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5533510021

a

„Společnost Pardubice zastávka“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vl. č. 1561

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B, vl. č. 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.
závod Železniční stavby
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 1524.3120486MVR

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Rekapitulace ceny díla, která je Přílohou č.1 tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle SOD a D1	56 284 046,97 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	55 570 619,52 Kč
Zůstatek	713 427,45 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí: **55 570 619,52 Kč bez DPH**

slovy: padesát pět milionů pět set sedmdesát tisíc šest set devatenáct korun českých a padesát dva haléřů

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 9.4.2025

„Společnost Pardubice zastávka“

V Pardubicích 3.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

31.3.2025

.....
Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Konečná rekapitulace "Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum"

		původní nabídka	cena po dodatku	čerpáno	zůstatek
PS 07-22-05	Zastávka Pardubice centrum, úpravy a ochrana kabelizace SŽ	650 607,44	650 607,44	434 386,72	216 220,72
PS 07-22-08	Zastávka Pardubice centrum, DDTS ŽDC	3 114 646,45	3 114 646,45	3 114 646,45	-
PS 07-22-02	Zastávka Pardubice centrum, rozhlasové zařízení	881 727,94	881 727,94	861 907,66	19 820,28
PS 07-22-03	Zastávka Pardubice centrum, PZTS	186 859,25	186 859,25	186 859,25	-
PS 07-22-04	Zastávka Pardubice centrum, kamerový systém	991 041,78	991 041,78	954 272,58	36 769,20
PS 07-22-06	Zastávka Pardubice centrum, informační systém pro cestující	4 259 673,93	4 259 673,93	4 210 122,30	49 551,63
PS 07-22-07	Zastávka Pardubice centrum, přenosový systém a TDS	762 260,11	762 260,11	759 668,56	2 591,55
SO 07-32-01	Zastávka Pardubice centrum, nové ostrovní nástupiště	9 940 474,43	10 246 891,33	10 238 707,72	8 183,61
SO 07-34-61	Zastávka PceCe, přístup z podchodu km 304,425	5 515 748,33	7 084 556,85	7 084 108,97	447,88
SO 07-34-62	Zastávka PceCe, přístup z podjezdu km 92,388	5 644 644,83	6 017 980,20	6 017 848,02	132,18
SO 07-36-01	Zastávka Pardubice centrum, odvodnění přístřešků	-	-	-	-
SO 07-52-01	Zastávka PceCe, přístup z podchodu km 304,425	4 959 543,81	4 959 543,81	4 959 543,81	-
SO 07-52-03	Zastávka PceCe, přístup z podjezdu km 92,388	6 095 666,58	6 095 666,58	6 095 185,60	480,98
SO 07-52-02	Zastávka Pardubice centrum, přístřešky pro cestující	2 131 137,21	2 131 137,21	2 127 325,00	3 812,21
SO 07-54-01	Zastávka Pardubice centrum, orientační systém	270 409,14	270 409,14	270 404,07	5,07
SO 07-60-01.1	Zastávka Pardubice centrum, drobná architektura, stavební připravenost a montáž	85 785,19	244 114,89	244 114,89	-
SO 07-60-01.2	Zastávka Pardubice centrum, drobná architektura, dodávka	-	-	-	-
SO 07-66-01	Zastávka Pardubice centrum, přístup na nástupiště z podchodu pro pěší v km 304,425	3 271 858,18	3 271 858,18	3 020 161,36	251 696,82
SO 07-66-02	Zastávka Pardubice centrum, přístup na nástupiště z podjezdu v km 92,388, osvětlení	2 454 488,26	2 454 488,26	2 388 196,68	66 291,58
SO 07-67-01	Zastávka Pardubice centrum, ukolejení vodivých konstrukcí	83 432,16	83 432,16	72 295,01	11 137,15
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 149 249,69	2 149 249,69	2 127 827,91	21 421,78
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADU, včetně dopravy	427 901,77	427 901,77	403 036,96	24 864,81
	celkem	53 877 156,48	56 284 046,97	55 570 619,52	713 427,45