

NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP

Objekt:

Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo:

17

Název:

Úprava technologií, neprováděné práce v5

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Odpočty:

- měření hluku - HSHMP nevyžadovala měření hluku a bylo vydané souhlasné stanovisko ke kolaudaci bez měření hluku, kontroly a protokolu TIČR
- odpočty ochranných sítí
- odpočty části jádrových vrtů
- odpočet demontáže požárního ventilátoru
- odpočet demontáže stávajících zařízení – ele. odpojení stáv. pož. větrání
- odpočet neprováděných prací slaboproudé elektrotechniky

Přípočty:

- oprava dopojení uzlů ÚT v jednotce VZT
- VZT doplnění klapky včetně serveropohonu do m.č. D0218 včetně měření a zaregulování
- MaR – úprava řízení a doplnění prvků MaR pro VZT 202 v m. D0218
- nové napojení umyvadla U2 v m.č. D0134
- náhrada stávajících rozvodů vody, doplnění ZTI předmětů a rozvodů v m.č. D0127, D0132 a D0133a
- přeprogramování stávající jednotky ACS (EKV) včetně dodávky zdroje
- EPS – doplnění akumulátoru a spínacího zdroje
- Silno a vestavby ČP – propojení zásuvky na chodbě D0144 s kabeláží od zásuvky od prokládací skříně

Podklady k návrhu změny:

- ☒ projektová dok. (příl. č.1)
- ☒ cenová nabídka (příl. č.2)
- ☐ fotodokumentace (příl. č.)
- ☒ další doklady (příl. č.3)

Zákres změny el.

Skutečné náklady

Mail - přehozené uzly

Vyjádření GP k ZL17

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace:
- ☒ do časového plánu:
- ☒ do ceny:

12.02.2025

48 680,73 Kč

0


Vyjádření zástupce ZH [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [redacted]	Datum a podpis: [redacted] 07.02.2025
Vyjádření zástupce GP [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [redacted] <i>nové nové vydané</i>	Datum a podpis: [redacted]
Vyjádření zástupce TDI [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [redacted]	Datum a podpis: [redacted] 7.2.2025
Vyjádření zástupce OBJ [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [redacted]	Datum a podpis: [redacted]

Poznámka:

ZÁVĚR:

**Změnový list nabývá účinnosti s
Na základě změnového listu bud**

V Praze, dne:
07.02.2025



REKAPITULACE STAVBY



Kód: 202215_A15-22-Pro_4
Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 07 02 2025

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč:
Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

IČ:
DIČ

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH			48 680,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			48 680,73

##


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 202215 A15-22-Pro 4

Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Místo: Praha

Datum:

07.02.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 680,73	57 585,36
D1.01	Objekt D - Projekt 4	47 591,21	57 585,36
D1.01.1-D01	Stavební - Dotazy 2024-04-26	-107 607,03	-130 204,51
D1.01.4a	Vytápění	15 680,96	18 973,96
D1.01.4c	Vzduchotechnika a čistá pára	84 801,58	102 609,91
D1.01.4d	Měření a regulace	97 544,24	118 028,53
D1.01.4d	Sílnoproudá elektrotechnika	34 930,45	42 265,84
D1.01.4h1	Slaboproudá elektrotechnika	-87 639,57	-106 043,88
D1.01.4h2	Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, EKV	19 085,58	23 093,55
D1.01.4h3	Elektrická požární signalizace	11 295,00	13 666,95
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-20 500,00	-24 805,00
D2.52	Vestavba čistých prostor	1 089,52	1 318,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perфуze a filtrů v 1 PP

Objekt:

D1.01.1-D01 - Stavební - ZL17

IKEM - Vítězská 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel:

Sdružení BLOCK CRS/D Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/D Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Poznámka:

Cena bez DPH

-107 607,03

Cena s DPH

v

CZK

-130 204,51

Projektant

Zpracovatel

Ústečnický

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D1.01.1-D01 - Stavební - ZL17

IKEM - Vítězská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

S.T.O.

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Rekonstrukce

Kód dílu - Proje

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-107 607,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-107 607,03

0000000000

94 - Lešení a svislé výťahy

-15 907,11

SOUPIS PRACÍ

D1.01.1-D01 - Stavební - ZL17

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT
s.r.o.
Soutěžní blok
CRS/ID Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-107 607,03	
									-107 607,03	
									-107 607,03	
95	K	944511111	Montáž ochranné síťe z textilie z umělých vláken	m2	381,100	0,000	-381,100	22,07	-8 410,88	SoD
									-107 607,03	
96	K	944511111	Průpatek k ochranné síti za celou dobu účtu	m2	381,100	0,000	-381,100	4,77	-1 817,85	SoD
97	K	944511811	Demontáž ochranné síťe z textilie z umělých vláken	m2	381,100	0,000	-381,100	14,90	-5 678,39	SoD
170	K	977151114	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	15 000	7,500	-7,500	2 473,83	-18 553,73	SoD
171	K	977151118	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3 800	1,900	-1,900	3 199,74	-6 079,51	SoD
172	K	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	8 000	4,000	-4,000	4 078,48	-16 313,92	SoD
173	K	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	11 000	5,500	-5,500	6 256,21	-34 409,18	SoD
174	K	977151127	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	4 000	2,000	-2,000	7 507,44	-15 014,88	SoD
177	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 669	0,834	-0,834	50,57	-42,19	SoD
178	K	997013153	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot pro dopravu přes 9 do 12 m s naložením mechanizací	t	1 669	0,834	-0,834	842,78	-703,13	SoD
179	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo na zpracování do 1 km se složením	t	1 669	0,834	-0,834	162,94	-135,94	SoD
180	K	997013509	Připravek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km až přes 1 km	t	11 680	5,840	-5,840	8,99	-52,50	SoD
181	K	997026002	0,8347 Připočtené koeficientem množství Strojové třídění stavebního odpadu	t	1 669	0,834	-0,834	168,56	-140,63	SoD
184	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1 669	0,834	-0,834	170,01	-141,84	SoD
181	K	997311862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na teplotně izolační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1 669	0,834	-0,834	134,84	-112,50	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, včetně vytváření perfore a filtru v 1 PP

Objekt:

D1.01.4a - Vytápění jednotce ZL17

KSO:

Místo

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333386

CZ7333386

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333386

CZ7333386

Poznámka:

Cena bez DPH

15 680,96

Cena s DPH

v

CZK

18 973,96

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D1.01.4a - Vytápění jednotce ZL17

Místo:	0 IKEM - Vídeňská 1958/0, Praha 4	07.02.2025
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny	PENTA PROJEKT
Zhotovitel:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM	S.T.O. SOUKROMÝ BLOK CRS/ID Stavby Penta projekt
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		15 680,96
PSV - Práce a dodávky PSV		15 680,96
732 - Ústřední vytápění - strojovny		15 680,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Návazné investice - Projekt P4 Objekt D, 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfore a filtru v 1 PP

Objekt:

D1.01.4a - Vytápění jednotce ZL17

0

IKEM - Videňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

CRS/ID Stavby

Rekonstrukce

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozšíř.	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									15 680,96	
0	PSV		Práce a dodávky PSV						15 680,96	
0	PSV		Ustřední vytápění - strojovna						15 680,96	
6	K	HZS1301	Oprava doplnění uzlu ÚT k jednotce VZT (demontaža zpětná montáž včetně opěrného provedení izolací z minerální vlny) 4x	hod	0,000	32,000			15 680,960	SoD

07.02 2025

00023001

C200023001

7333366

CZ7333366

47916621

CZ47916621

7333366

CZ7333366

Cena bez DPH

84 801,58

Cena s DPH

v

CZK

102 609,91

Projektant

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D - 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2 - vč. vybudování perfore a filtru v 1 PP

D1.01.4c - Vzduchotechnika a čístej péra - ZL17

IKEM - Videaaká 1958/9, Praha 4

Institut virologie a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

s.r.o.

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Pracovní verze

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 801,58

D1 - Zařizování č.231 – Tepl. vodotěsné větrání OS + zázemí - 1.PP

-32 436,70

D3 - Zařizování č.3 – Demontáž - 1.PP

-3 660,72

D - Úpravy 2.PP - doplnění kódu D0218

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4c - Vzduchotechnika a čistá pára - ZL17

IKEM - Videnšská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02 2025

PENTA PROJEKT
s.r.o.
Sdružení BLOCK
CRS/ID Stavby
Bohemia

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									84 801,58	
D1.01.4c - Vzduchotechnika a čistá pára - ZL17									-32 436,70	
77	K	231.204	Zařízení u DS1 - Teplovodníkové vnitřní DS + uzavření - 1 PP Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu	měření	1,000	0,000	-1,000	32 436,70	-32 436,70	SoD
D1.01.4c - Vzduchotechnika a čistá pára - ZL17									3 600,72	
130	K	3.01	Zařízení - Demontáž - 1 PP Demontáž požárního ventilátoru pro chodbu D 0171 včetně třídového napájení, závěsů a zrušných mřížek	hod	8,000	0,000	-8,000	450,09	-3 600,72	SoD
D1.01.4c - Vzduchotechnika a čistá pára - ZL17									8 000	
Úpravy 2 PP - doplnění dílek DS1a									10 000,00	
1R	K	D0218 01	Dodávka tlavné klapky s ovládáním na servo - DN 200	ks	0,000	2,000	2,000	818,50	1 637,00	R položka
2R	K	D0218 02	Dodávka servopohonu - Belimo LF 24 S	ks	0,000	2,000	2,000	7 909,50	15 819,00	R položka
3R	K	D0218 03	Dodávka zvukové izolační hadice	bm	0,000	10,000	10,000	274,40	2 744,00	R položka
4R	K	D0218 04	Montáž komponent doplnění klapky	ks	0,000	2,000	2,000	4 500,00	9 000,00	R položka
5R	K	D0218 05	Doprava	km	0,000	652,000	652,000	17,00	11 084,00	R položka
6R	K	D0218 06	Měření těsnosti potrubí - analýza proudění vzduchu, kontrola připojení kencevých prvků, kontrola neporušenosti systému, porovnání skutečně změřených hodnot s hodnotami z výkresové dokumentace, regulace systému dle hodnot ve výkresové dokumentaci, včetně dopravy a režie GD	kpl	0,000	1,000	1,000	80 615,00	80 615,00	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perфуze a filtru v 1 PP

Objekt

D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17

IKEM - Všeňská 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Instituí klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

7333366

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

CZ7333366

Projektant

PENTA PROJEKT s.r.o

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Cena bez DPH

97 544,24

Cena s DPH

v

CZK

118 028,53

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, včetně vybudování perfluze a filtru v 1 PP

Objekt:

D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17

IKEM - Viděšská 195a/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

s.r.o.

Stavby BLOCK

CRS/ID Stavby

Pracovní list

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

97 544,24

D1 - Zařízení č.231 – Teplovzdušné větrání OS + zázemí - 1.PP

-5 502,66

D - VZT 202 - 2PP

103 046,90

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02 2025

PENTA PROJEKT

STO

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									97 544,24	
D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17										
38	K	Perčet	Demontáž stávajícího zařízení a odpoví stávajícího požárního výtahu	ks	1,000	0,000	-1,000	5 502,86	-5 502,86	SoD
D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17										
D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17										
D1.01.4d - Měření a regulace - ZL17										
5R	K	202	Činnost servisního technika MaR	hod	0,000	24,000	24,000	867,06	16 008,00	R položka
6R	K	202	Činnost softwarového technika MaR	hod	0,000	12,000	12,000	1 035,06	12 420,00	R položka
7R	K	202	Činnost softwarového technika BMS	hod	0,000	12,000	12,000	1 035,06	12 420,00	R položka
8R	K	202	Koordináční činnost	hod	0,000	8,000	8,000	1 035,00	8 280,00	R položka

KSO:
Místo: IKEM - Všechná 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny

00023001
CZ00023001

Zhotovitel:
Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366
CZ7333366

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

47916621
CZ47916621

Zpracovatel:
Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366
CZ7333366

Poznámka:

Cena bez DPH	34 930,45
--------------	-----------

Cena s DPH	v	CZK	42 265,84
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika - ZL17, propojení zásuvky v chodbě č. D0144

Místo IKEM - Vídeňská 1858/6, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny

PENTA PROJEKT

Zhotovitel: Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

s.r.o.

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

34 930,45

VK - Vodiče a kabely a ostatní

34 930,45

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika - ZL17, propojení zásuvky v chodbě č. D0144

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

s.r.o

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									34 930,45	
V MK: Množství kabelů a vodičů									34 930,45	
1R	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař	hod	0,000	20,000	20,000	544,78	10 895,20	SoD
2R	K	742330032R	Dodávka drobného montážního materiálu	kus	0,000	1,000	1,000	600,00	600,00	R položka
3R	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení (revize)	kus	0,000	1,000	1,000	8 340,00	8 340,00	CS ÚRS 2025 01
3B1	K	HZS1	Úprava dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,000	5,000	5,000	619,05	3 095,25	SoD
4R	K	742330033R	Doplňení vyjádření TIČRu	kpl	0,000	1,000	1,000	12 000,00	12 000,00	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slova:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, včetně
vybudování perfluze a filtru v 1 PP

Objekt:

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - ZL17

IKEM - Vítězská 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Cena bez DPH

-87 639,57

Cena s DPH

v

CZK

-106 043,88

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - ZL17

IKEM - Videňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

S r o

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Pracovní list

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-87 639,57

D1 - Strukturovaná kabeláž

-87 639 57

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - ZL17

IKEM - Videňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT
s.r.o.
Sdružení BLOCK
CRS/ID Stavby

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-87 639,57	
3	K	742330337	Strukturální kabelový Montáž jednotky ventilátorů do stropu a podání strukturovaného rozvaděče	ks	2,000	0,000	-2,000	405,46	-810,92	SoD
4	K	Pol106	Ventilátor jednobla - 4 x ventilátor s termostatem, instal. do sítěch a do rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm	ks	2,000	0,000	-2,000	5 140,85	-10 281,70	SoD
18	K	Pol116	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 0,5m	ks	253,000	0,000	-253,000	147,63	-37 350,39	SoD
35	K	Pol126	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výstupná, včetně popisek, vyřazovací díla pro organizaci černá, 48x pigtail 50/125 LC, optické kabečky, ochranný svárů	ks	1,000	0,000	-1,000	5 838,80	-5 838,80	SoD
36	K	Pol127	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výstupná, včetně popisek, vyřazovací díla pro organizaci černá, 24x pigtail 50/125 LC, optické kabečky, ochranný svárů	ks	1,000	0,000	-1,000	3 516,59	-3 516,59	SoD
37	K	Pol128	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výstupná, včetně popisek, vyřazovací díla pro organizaci černá, 48x pigtail 50/125 SC, optické kabečky, ochranný svárů	ks	2,000	1,000	-1,000	5 727,87	-5 727,87	SoD
38	K	Pol129	Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výstupná, včetně popisek, vyřazovací díla pro organizaci černá, 24x pigtail 50/125 SC, optické kabečky, ochranný svárů	ks	1,000	0,000	-1,000	3 461,12	-3 461,12	SoD
42	K	Pol133	Nastavení Wifi AP	ks	2,000	0,000	-2,000	1 378,56	-2 757,12	SoD
44	K	Pol135	Montáž switchů do rozvaděče	ks	1,000	0,000	-1,000	729,83	-729,83	SoD
45	K	Pol136	Nastavení switchů a parametrů síťe	ks	1,000	0,000	-1,000	1 946,20	-1 946,20	SoD
49	K	Pol140	Montáž SFP+ modulu	ks	1,000	0,000	-1,000	97,31	-97,31	SoD
58	K	Pol146	Optický kabel 12x50/125 univerzální, B2cas1d1	m	100,000	0,000	-100,000	51,32	-5 132,00	SoD
59	K	Pol147	Optický kabel 24x50/125, univerzální, B2cas1d1	m	50,000	0,000	-50,000	55,10	-2 755,00	SoD
79	K	742330051	Popis portů zásuvky	ks	436,000	288,000	-150,000	16,22	-2 433,00	SoD
80	K	742330052	Popis portů patchpanele	ks	40,000	32,000	-8,000	389,24	-3 113,92	SoD
43a	K	Pol134R	DNA licence pro připojení AP k WLC na 3 roky	ks	0,000	2,000	2,000	4 885,00	9 770,00	R položka
9	K	742330023	Montáž vyřazovacího díla do 19" racku	ks	28,000	11,000	-17,000	113,53	-1 930,01	SoD
11	K	742330034	Montáž patch panelu 24 portů neosazena	ks	36,000	23,000	-13,000	729,83	-9 487,79	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazná investice - Projekt P4, Objekt D 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vě
výbudování perfuze a filtru v 1 PP

Objekt:

D1.01.4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, EKV - ZL17

IKEM - Václavská 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Poznámka

Cena bez DPH

19 085,58

Cena s DPH

v

CZK

23 093,55

Projektant

Zpracovatel

Objedavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2 včetně vybudování perfluze a filtru v 1 PP

Objekt:

D1.01.4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, EKV - ZL17

IKEM - Videňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

S.T.O.
SMLUVNÍ SLUŽBA
CRS/ID Stavby

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 085,58

D2 - Komerový systém CCTV

-4 784,42

D3 - Systém kontroly vstupu EKV

23 870,00

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4b2 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, EKV - ZL17

IKEM - Václavská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02 2025

PENTA PROJEKT
s.r.o.
SOUTOKOVÁ 211/1A
CRS/ID Stavby
Penta-1000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem									19 085,58	
D2 Komplexní systém CCTV									-1 784,12	
33	K	Pol193	Konfigurace VMS, zadání, úprava pohledů, konfigurace BLC a WDR na jednotlivých kamerech	ks	1,000	0,000	-1,000	1 378,58	-1 378,58	SoD
34	K	Pol194	Zkušební provoz	hod	2,000	0,000	-2,000	532,89	-1 065,78	SoD
39	K	Pol199	Zkušební zařízení	ks	1,000	0,000	-1,000	1 355,39	-1 355,39	SoD
40	K	Pol200	Uvedení do provozu	ks	1,000	0,000	-1,000		984,63	SoD
D3 Systém kontroly vstupu EKV									15 000,00	
1R	K	74224001R	Přeprogramování stávajících řídicích jednotek ACS - převod migrace systému EKV (středu VeriX z master jednotky HID_EVOV1000 a jednotkami V100 pod novou master jednotku HID Aero X1100 včetně programování grafické nadstavby C4)	xpl	0,000	1,000	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
2R	K	74224002R	Dodávka a montáž zdroje YUASA akumulátor 12V/17Ah - zdroj v krytu s prostorem pro AKU 17Ah, výstupní proud 6A, pro EKV - AWZ-637	ks	0,000	1,000	1,000	8 870,00	8 870,00	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace - ZL17

KSO:

Místo: IKEM - Václavská 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

47916621

CZ47916621

Zpracovatel

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Poznámka:

Cena bez DPH

11 295,00

Cena s DPH

v

CZK

13 666,95

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace - ZL17

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07 02 2025

PENTA PROJEKT

S R O

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

11 295,00

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

11 295 00

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace - ZL17

IKEM - Vítěňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT
s.r.o.
DUPČETIHO ULICE
CRS/ID Stavby

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena za soustavu
Náklady soupisu celkem									11 295,00	
		D1	Elektrická požární signalizace EPS						11 295,00	
1R	K	74221001R	Dodávka a montáž akumulátoru 2 x 36Ah pro ovládání nezávislých zařízení	ks	0,000	1,000	1,000	2 610,00	2 610,00	R položka
2R	K	74221002R	Dodávka a montáž spínacího zdroje 27,6 V ss / 8,2 A (10A intenzitabilit) pro EPS	ks	0,000	1,000	1,000	8 685,00	8 685,00	R položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazná investice - Projekt P4, Objekt D 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, včetně
výbudování perfluze a filtru v 1 PP

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - ZL17

KSO

Místo

IKEM - Vídeňská 1958/6, Praha 4

07 02 2025

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Poznámka

Cena bez DPH

-20 500,00

Cena s DPH

v

CZK

-24 805,00

Projektant

Zpracovatel

Dodavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - ZL17

IKEM - Vídeňská 1958/8, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

s.r.o.

STAVBY II. STUPEŇ

CRS/ID Stavby

0000000000

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 500,00

SOUPIS PRACÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - ZL17

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT

s.r.o.

STAVBY BLOCK

CRS/ID Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdíl	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-20 500,00	
									-20 500,00	
									-20 500,00	
12	K	VRN007-R	Měření hluku	soubor	1,000	0,000	-1,000	500,00	-500,000	SoD
16	K	VRN007-R	Kontrola a protokol TIGR	soubor	1,000	0,000	-1,000	20 000,00	-20 000,000	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D 1 PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, včetně
vytváření perfore a filtru v 1.PP

Objekt:

D2.52 - Vestavba čistých prostor - ZL17, propojení zásuvky v chodbě č. D0144

IKEM - Vládká 1958/9, Praha 4

07.02.2025

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001

CZ00023001

Zhotovitel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Projektant:

PENŤA PROJEKT s r o

47916621

CZ47916621

Zpracovatel:

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366

CZ7333366

Poznámka

Cena bez DPH

1 089,52

Cena s DPH

v

CZK

1 318,32

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

		07.02.2025
		PENTA PROJEKT
		S.T.O.
		STAVBY A PRÁCE
		CRS/ID Stavby
		Práce na
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		1 089,52
1 - PODHLEDY č.v. D2.52-06 podhled		1 089,52

SOUPIS PRACÍ

D2.52 - Vestavba čístatých prostor - ZL17, propojení zásuvky v chodbě č. D0144

IKEM - Videnská 1958/9 Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.02.2025

PENTA PROJEKT


s.r.o.


Číslo zakázky: 01/2025


CRS/ID Stavby

Rekonstrukce

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
Náklady soupisu celkem									1 089,52	
1									1 089,52	
1	K	1.1 R	ROZEBÍRÁNÍ STROPU ČÍSTATÝCH PROSTOR, ZPLŇNĚNÍ MONTÁŽ PODNEKOVÝCH KAZET ZÁV. KOVÁNÍ	hod	0,000	2,000	2,000	544,76	1 089,52	R. po ořez










<http://www.blockers.cz>



Stavby Bohemia s.r.o. <stavbybohemia@seznam.cz>; Frydrych Pavel <Pavel.Frydrych@stavbybohemia.cz>; Fajfr Tomáš <fajfr@stavbybohemia.cz>

Subject: IKEM perfuze projekt 4 - ZL17 - VZT a VRN - měření hluku, úprava uzlů ÚT k VZT jednotce, odpočet jádr vrtání, VZT 2PP v4

