

## STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



\*MMOPP00034YD\*



MMOPP00034YD

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14. 11. 2024 jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„MŠ Mostní + MŠ Sadová“ (oprava povodňových škod)

## Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava  
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava  
IČ: 00300535  
DIČ: CZ00300535  
Datová schránka: 5eabx4t  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
Zastoupen: [REDACTED] primátorem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.  
Sídlo: Kolofíkovo nábřeží 1671/11 a, Kateřinky, 747 05 Opava  
IČ: 25359592  
DIČ: CZ25359592  
Datová schránka: 5ymbz87  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Opava  
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15070

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických:

jednatel

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2024 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: „**MŠ Mostní + MŠ Sadová**“ (oprava povodňových škod) (PID smlouvy: MMOPP00O3AEZ) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto **Dodatkem č. 1** (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy povodňových škod:
  - o provedení opravy zpevněné plochy
  - o provedení opravy oplocení
  - o provedení opravy vnitřních povrchů
  - o provedení opravy nátěrů
  - o provedení opravy EZS a sdělovací datové sítě
- předmět díla se zužuje o dílčí opravy povodňových škod:
  - o provedení opravy podlah z dlaždic
  - o provedení opravy keramického obkladu
  - o provedení opravy vnitřních povrchů
  - o provedení opravy elektroinstalace
  - o vedlejší náklady
- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy nepovodňových škod:
  - o provedení maleb a nátěrů ve 2.NP
  - o provedení instalace elektrického pohonu vjezdové brány

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| - původní cena díla bez DPH dle Smlouvy | 2.845.426,65 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku    | 224.213,00 Kč          |
| - nová celková cena díla                | 3.069.639,65 Kč        |
| - DPH 21 %                              | 644.624,33 Kč          |
| - <b>nová cena díla celkem s DPH</b>    | <b>3.714.263,98 Kč</b> |

(slovy: tři miliony sedm set čtrnáct tisíc dvě stě šedesát tři koruny devadesát osm haléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 8. 4. 2025, č. usnesení 3492/72/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

 Digitálně podepsal  
Datum: 2025.04.09  
13:17:15 +02'00'

V Opavě dne \_\_\_\_\_


 Digitálně podepsal  
Datum: 2025.04.09  
11:43:34 +02'00'

V Opavě dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**

  
primátor

**Za zhotovitele**

  
jednatel

## Celkové sestavení rozpočtu - DODATEK Č. 1

**MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )**

| Dílčí rozpočet          | Cena bez DPH    |
|-------------------------|-----------------|
| Vícepráce - povodňové   | 835 491,41 Kč   |
| Vícepráce - nepovodňové | 127 916,74 Kč   |
| Méněpráce - povodňové   | - 739 195,15 Kč |
| Celkem bez DPH          | 224 213,00 Kč   |
| DPH 21%                 | 47 084,73 Kč    |
| Cena celkem s DPH 21%   | 271 297,73 Kč   |





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2592 MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )**

**Souhrnný rozpočet méně prací - povodňové škody**

**Objednatel: Statutární město Opava** IČO: 00300535  
**Horní náměstí 382/69** DIČ: CZ00300535  
**74601 Opava-Město**

**Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.** IČO: 25359592  
**Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A** DIČ:  
**74705 Opava Kateřinky**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -8 341,66          |
| PSV              |  |  | -266 493,49        |
| MON              |  |  | -339 360,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | -125 000,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-739 195,15</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -739 195,15 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -155 230,98 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -894 426,13 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

17.3.2025

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem         | Cena celkem        | %          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>2592</b>      | <b>MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )</b> | <b>0,00</b>             | <b>-739 195,15</b>      | <b>-155 230,98</b> | <b>-894 426,13</b> | <b>100</b> |
| 001              | MŠ Mostní. Rozpočet méně prací - povodňové škody         | 0,00                    | -321 139,23             | -67 439,24         | -388 578,47        | 43         |
| 003              | MŠ Sadová. Rozpočet méně prací - povodňové škody         | 0,00                    | -418 055,92             | -87 791,74         | -505 847,66        | 57         |
| Celkem za stavbu |                                                          | 0,00                    | -739 195,15             | -155 230,98        | -894 426,13        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem      | %     |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy             | HSV      |  |  | -8 341,66   | 1,1   |
| 725         | Zařizovací předměty                 | PSV      |  |  | -13 409,77  | 1,8   |
| 766         | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV      |  |  | -22 288,20  | 3,0   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV      |  |  | -160 870,30 | 21,8  |
| 781         | Obklady keramické                   | PSV      |  |  | -69 925,22  | 9,5   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON      |  |  | -339 360,00 | 45,9  |
| VN          | Vedlejší náklady                    | VN       |  |  | -125 000,00 | 16,9  |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | -739 195,15 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 001  | MŠ Mostní. Rozpočet méně prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>          |     |            |           | <b>-2 581,80</b>  |
| 46              | 766695212R00  | Montáž prahu dveří jednokřídlových š. do 10 cm      | kus | -5,00000   | 175,00    | -875,00           |
| 47              | 766695232R00  | Montáž prahu dveří dvoukřídlových š. do 10 cm       | kus | -1,00000   | 245,00    | -245,00           |
| 54              | 611871025R    | Práh dubový š. 100 mm                               | m   | -5,45000   | 250,00    | -1 362,50         |
|                 |               | -(0,90*4+0,60+1,25)                                 |     | -5,45000   |           |                   |
| 55              | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m   | %   | -24,82500  | 4,00      | -99,30            |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                  |     |            |           | <b>-67 845,74</b> |
| 56              | 771101111R00  | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm       | m2  | -25,68000  | 201,00    | -5 161,68         |
|                 |               | skutečnost :                                        |     |            |           |                   |
|                 |               | wc děti : 3,40                                      |     | 3,40000    |           |                   |
|                 |               | výdejna : 9,60                                      |     | 9,60000    |           |                   |
|                 |               | umývárna : 6,30                                     |     | 6,30000    |           |                   |
|                 |               | SOD : -44,98                                        |     | -44,98000  |           |                   |
| 57              | 771101121R00  | Provedení penetrace podkladu pod dlažby             | m2  | -25,68000  | 104,00    | -2 670,72         |
|                 |               | skutečnost :                                        |     |            |           |                   |
|                 |               | wc děti : 3,40                                      |     | 3,40000    |           |                   |
|                 |               | výdejna : 9,60                                      |     | 9,60000    |           |                   |
|                 |               | umývárna : 6,30                                     |     | 6,30000    |           |                   |
|                 |               | SOD : -44,98                                        |     | -44,98000  |           |                   |
| 58              | 771212112R00  | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm  | m2  | -25,68000  | 650,00    | -16 692,00        |
| 59              | 771475014R00  | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm      | m   | -36,65000  | 155,00    | -5 680,75         |
|                 |               | skutečnost :                                        |     |            |           |                   |
|                 |               | výdejna+umývárna : 10,30                            |     | 10,30000   |           |                   |
|                 |               | SOD : -46,95                                        |     | -46,95000  |           |                   |
| 60              | 771479001R00  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky              | m   | -36,65000  | 110,00    | -4 031,50         |
| 61              | 771578011R00  | Spára podlaha - stěna, silikonem                    | m   | -36,65000  | 85,00     | -3 115,25         |
| 62              | 5858213835R   | premium cement - spárovací malta CG2 WA balení 5 kg | kg  | -11,73800  | 90,00     | -1 056,42         |
|                 |               | skutečnost : (19,30+10,30*0,10)*0,40                |     | 8,13200    |           |                   |
|                 |               | SOD : -19,87                                        |     | -19,87000  |           |                   |
| 63              | 585821389R    | Lepidlo pro obklady a dlažby flex, C2TES1           | kg  | -132,05250 | 20,00     | -2 641,05         |
|                 |               | skutečnost : (19,30+10,30*0,10)*4,5                 |     | 91,48500   |           |                   |
|                 |               | SOD : -223,5375                                     |     | -223,53750 |           |                   |
| 64              | 597623122R    | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm                     | m2  | -31,39915  | 675,00    | -21 194,43        |
|                 |               | skutečnost : (19,30+10,30*0,10)*1,07                |     | 21,75310   |           |                   |
|                 |               | SOD : -53,15225                                     |     | -53,15225  |           |                   |
| 65              | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m    | %   | -622,43800 | 9,00      | -5 601,94         |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                            |     |            |           | <b>-26 951,69</b> |
| 80              | 781101111R00  | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm        | m2  | -14,46000  | 200,00    | -2 892,00         |
|                 |               | skutečnost :                                        |     |            |           |                   |
|                 |               | výdejna : (2,40+1,80)*1,40                          |     | 5,88000    |           |                   |
|                 |               | wc děti : (1,40*2+2,40*2)*1,20                      |     | 9,12000    |           |                   |
|                 |               | SOD : -29,46                                        |     | -29,46000  |           |                   |
| 81              | 781101210R00  | Penetrace podkladu pod obklady                      | m2  | -14,46000  | 55,00     | -795,30           |
| 82              | 781111121R00  | Montáž lišt rohových                                | m   | -14,00000  | 80,00     | -1 120,00         |
|                 |               | skutečnost : 1                                      |     | 1,00000    |           |                   |
|                 |               | SOD : -15                                           |     | -15,00000  |           |                   |
| 83              | 781210131R00  | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300   | m2  | -14,46000  | 700,00    | -10 122,00        |

### Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 001  | MŠ Mostní. Rozpočet méně prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ     | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|
|                 |               | skutečnost :                                                                                            |        |            |           |                    |
|                 |               | výdejna : (2,40+1,80)*1,40                                                                              |        | 5,88000    |           |                    |
|                 |               | wc děti : (1,40*2+2,40*2)*1,20                                                                          |        | 9,12000    |           |                    |
|                 |               | SOD : -29,46                                                                                            |        | -29,46000  |           |                    |
| 84              | 55343662R     | L lišta 12,5 mm, I 2,5 m hliník, přírodní, stříbrná                                                     | kus    | -14,00000  | 100,00    | -1 400,00          |
|                 |               | skutečnost : 1                                                                                          |        | 1,00000    |           |                    |
|                 |               | SOD : -15                                                                                               |        | -15,00000  |           |                    |
| 85              | 5858213835R   | premium cement - spárovací malta CG2 WA balení 5 kg                                                     | kg     | -5,78400   | 90,00     | -520,56            |
|                 |               | skutečnost : 15,00*0,40                                                                                 |        | 6,00000    |           |                    |
|                 |               | SOD : -11,784                                                                                           |        | -11,78400  |           |                    |
| 86              | 585821389R    | Lepidlo pro obklady a dlažby flex, C2TES1                                                               | kg     | -65,07000  | 20,00     | -1 301,40          |
|                 |               | skutečnost : 15,00*4,5                                                                                  |        | 67,50000   |           |                    |
|                 |               | SOD : -132,57                                                                                           |        | -132,57000 |           |                    |
| 87              | 597813600R    | Obkládačka Color One 200 x 200 mm bílá mat                                                              | m2     | -2,92110   | 425,00    | -1 241,47          |
|                 |               | skutečnost : 15,00/100*80*1,07                                                                          |        | 12,84000   |           |                    |
|                 |               | SOD : -15,7611                                                                                          |        | -15,76110  |           |                    |
| 88              | 597813623R    | Obkládačka Color One 200 x 200 mm žlutá mat                                                             | m2     | -12,55110  | 500,00    | -6 275,55          |
|                 |               | skutečnost : 15,00/100*20*1,07                                                                          |        | 3,21000    |           |                    |
|                 |               | SOD : -15,7611                                                                                          |        | -15,76110  |           |                    |
| 89              | 998781203R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                        | %      | -256,68280 | 5,00      | -1 283,41          |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                   |        |            |           | <b>-173 760,00</b> |
| 94              | 900 RT3       | HZS. prohlídka,odzkoušení,montáž, uvedení do bez.provozu,kompletace,revize Práce v tarifní třídě 6      | h      | -272,00000 | 455,00    | -123 760,00        |
| 95              | M21.001Rpol   | Materiál - doplnění zásuvek,vypínačů,svítidel a zdrojů, spojovací materiál,ostatní pevná cena 50 000 Kč | soubor | -1,00000   | 50 000,00 | -50 000,00         |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                 |        |            |           | <b>-50 000,00</b>  |
| 102             | 005261030R    | Finanční rezerva, pevná částka 50 0000 Kč                                                               | Soubor | -1,00000   | 50 000,00 | -50 000,00         |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 003  | MŠ Sadová. Rozpočet méně prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ     | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 6</b>   |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                      |        |            |           | <b>-8 341,66</b>  |
| 8               | 602015102R00  | Postřik stěn cementový ručně                                                                        | m2     | -10,46500  | 70,10     | -733,60           |
|                 |               | 1.NP - záměna za sanační omítku :                                                                   |        |            |           |                   |
|                 |               | jedna stěna - herna nepodsklepená část : -8,05*1,30                                                 |        | -10,46500  |           |                   |
| 9               | 602015113RT5  | Omítky stěn jádrová klasika JRU ručně tlušťka vrstvy 20 mm                                          | m2     | -10,46500  | 529,00    | -5 535,99         |
| 10              | 602015141R00  | Štuk na stěnách vnitřní štuk IN, tlušťka 2 mm, ručně                                                | m2     | -10,46500  | 198,00    | -2 072,07         |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                          |        |            |           | <b>-13 409,77</b> |
| 76              | 726211142R00  | Modul pro pisoár Kombifix Universal, AP, h. 1090 - 1270 mm                                          | soubor | -1,00000   | 9 777,00  | -9 777,00         |
| 86              | 64250665R     | Urínál keramický závěsný BABY                                                                       | kus    | -1,00000   | 3 500,00  | -3 500,00         |
| 87              | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                  | %      | -132,77000 | 1,00      | -132,77           |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>                                                          |        |            |           | <b>-19 706,40</b> |
| 88              | 648991113RT6  | Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm | m      | -21,00000  | 755,00    | -15 855,00        |
| 92              | 766695212R00  | Montáž prahu dveří jednokřídlových š. do 10 cm                                                      | kus    | -6,00000   | 175,00    | -1 050,00         |
| 93              | 766695232R00  | Montáž prahu dveří dvoukřídlových š. do 10 cm                                                       | kus    | -2,00000   | 245,00    | -490,00           |
| 95              | 611871025R    | Práh dubový š. 100 mm                                                                               | m      | -7,70000   | 250,00    | -1 925,00         |
|                 |               | -(0,80*2+0,90*4+1,25*2)                                                                             |        | -7,70000   |           |                   |
| 96              | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                   | %      | -193,20000 | 2,00      | -386,40           |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                  |        |            |           | <b>-93 024,56</b> |
| 100             | 771101111R00  | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm                                                       | m2     | -38,93000  | 201,00    | -7 824,93         |
|                 |               | skutečnost :                                                                                        |        |            |           |                   |
|                 |               | příprava jídel : 6,00                                                                               |        | 6,00000    |           |                   |
|                 |               | wc : 6,76                                                                                           |        | 6,76000    |           |                   |
|                 |               | umývárna : 14,80                                                                                    |        | 14,80000   |           |                   |
|                 |               | odpočet dle SOD : -66,49                                                                            |        | -66,49000  |           |                   |
| 101             | 771101121R00  | Provedení penetrace podkladu pod dlažby                                                             | m2     | -38,93000  | 104,00    | -4 048,72         |
| 102             | 771212112R00  | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm                                                  | m2     | -38,93000  | 650,00    | -25 304,50        |
| 103             | 771475014R00  | Obklad soklíku keram. rovných, tmel, výška 10 cm                                                    | m      | -46,35000  | 155,00    | -7 184,25         |
|                 |               | skutečnost : 0                                                                                      |        |            |           |                   |
|                 |               | odpočet dle SOD : -46,35                                                                            |        | -46,35000  |           |                   |
| 104             | 771479001R00  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                              | m      | -46,35000  | 110,00    | -5 098,50         |
| 105             | 771578011R00  | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                    | m      | -46,35000  | 85,00     | -3 939,75         |
| 107             | 5858213835R   | premium cement - spárovací malta CG2 WA balení 5 kg                                                 | kg     | 28,45000   | 90,00     | 2 560,50          |
|                 |               | (66,49+46,35*0,10)*0,40                                                                             |        | 28,45000   |           |                   |
| 108             | 585821389R    | Lepidlo pro obklady a dlažby flex, C2TES1                                                           | kg     | -196,04250 | 20,00     | -3 920,85         |
|                 |               | skutečnost : (27,56*4,50)                                                                           |        | 124,02000  |           |                   |
|                 |               | odpočet dle SOD : -320,0625                                                                         |        | -320,06250 |           |                   |
| 109             | 597623122R    | Dlaždice Color Two 200 x 200 mm                                                                     | m2     | -45,30760  | 675,00    | -30 582,63        |
|                 |               | skutečnost : 27,56*1,04                                                                             |        | 28,66240   |           |                   |
|                 |               | odpočet dle SOD : -73,97                                                                            |        | -73,97000  |           |                   |
| 111             | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                    | %      | -853,43630 | 9,00      | -7 680,93         |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                            |        |            |           | <b>-42 973,53</b> |
| 124             | 781101111R00  | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm                                                        | m2     | -25,44000  | 200,00    | -5 088,00         |
|                 |               | skutečnost :                                                                                        |        |            |           |                   |
|                 |               | wc : (2,65*2+2,55*2-0,80)*1,60                                                                      |        | 15,36000   |           |                   |
|                 |               | příprava jídel : (2,85*2+1,95*2-0,80)*1,60                                                          |        | 14,08000   |           |                   |



## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 003  | MŠ Sadová. Rozpočet méně prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ     | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|
|                 |               | umývárna : (2,55*2+5,80*2-0,90)*1,60+(0,25*4+1,00*2)*2,10                                              |        | 31,58000   |           |                    |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                             |        | 61,02000   |           |                    |
|                 |               | odpočet dle SOD : -86,46                                                                               |        | -86,46000  |           |                    |
| 125             | 781101210R00  | Penetrace podkladu pod obklady                                                                         | m2     | -25,44000  | 55,00     | -1 399,20          |
| 127             | 781210131R00  | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300                                                      | m2     | -25,44000  | 700,00    | -17 808,00         |
| 129             | 5858213835R   | premium cement - spárovací malta CG2 WA balení 5 kg                                                    | kg     | -10,17600  | 90,00     | -915,84            |
|                 |               | skutečnost : 61,02*0,40                                                                                |        | 24,40800   |           |                    |
|                 |               | odpočet dle SOD : -86,46*0,40                                                                          |        | -34,58400  |           |                    |
| 130             | 585821389R    | Lepidlo pro obklady a dlažby flex, C2TES1                                                              | kg     | -114,48000 | 20,00     | -2 289,60          |
|                 |               | skutečnost : 61,02*4,50                                                                                |        | 274,59000  |           |                    |
|                 |               | odpočet dle SOD : -86,46*4,50                                                                          |        | -389,07000 |           |                    |
| 131             | 597813600R    | Obkládačka Color One 200 x 200 mm bílá mat                                                             | m2     | 2,63640    | 425,00    | 1 120,47           |
|                 |               | skutečnost : 61,02/100*75*1,04                                                                         |        | 47,59560   |           |                    |
|                 |               | odpočet : -86,46/2*1,04                                                                                |        | -44,95920  |           |                    |
| 132             | 597813623R    | Obkládačka Color One 200 x 200 mm žlutá mat                                                            | m2     | -29,09400  | 500,00    | -14 547,00         |
|                 |               | skutečnost : 61,02/100*25*1,04                                                                         |        | 15,86520   |           |                    |
|                 |               | odpočet dle SOD : -86,46/2*1,04                                                                        |        | -44,95920  |           |                    |
| 133             | 998781203R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                       | %      | -409,27170 | 5,00      | -2 046,36          |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                  |        |            |           | <b>-165 600,00</b> |
| 138             | 900 RT3       | HZS. prohlídka,odzkoušení,montáž,vedení do bez.provozu.kompletace.revize Práce v tarifní třídě 6       | h      | -272,00000 | 425,00    | -115 600,00        |
| 139             | M21.001Rpol   | Materiál - doplnění zásuvek,vypínačů,svítidel a zdroje,spojovací materiál,ostatní pevná cena 50 000 Kč | soubor | -1,00000   | 50 000,00 | -50 000,00         |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                |        |            |           | <b>-75 000,00</b>  |
| 146             | 005261030R    | Finanční rezerva, pevná částka 75 000 Kč                                                               | Soubor | -1,00000   | 75 000,00 | -75 000,00         |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2592 MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )**

**Souhrnný rozpočet více prací - nepovodňové škody**

**Objednatel: Statutární město Opava IČO: 00300535**  
**Horní náměstí 382/69 DIČ: CZ00300535**  
**74601 Opava-Město**

**Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. IČO: 25359592**  
**Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A DIČ:**  
**74705 Opava Kateřinky**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 18 583,49         |
| PSV              |  |  | 75 130,75         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 34 202,50         |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>127 916,74</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 127 916,74 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 26 862,52 CZK  |

**Zaokrouhlení 0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 154 779,26 CZK**

v

dne

17.3.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>2592</b>      | <b>MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )</b> | <b>0,00</b>             | <b>127 916,74</b>       | <b>26 862,51</b> | <b>154 779,25</b> | <b>100</b> |
| 005              | MŠ Mostní. Rozpočet více prací - nepovodňové škody       | 0,00                    | 41 543,82               | 8 724,20         | 50 268,02         | 32         |
| 006              | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - nepovodňové škody       | 0,00                    | 86 372,92               | 18 138,31        | 104 511,23        | 68         |
| Celkem za stavbu |                                                          | 0,00                    | 127 916,74              | 26 862,52        | 154 779,26        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy         | HSV      |  |  | 18 583,49  | 14,5  |
| 783         | Nátěry                          | PSV      |  |  | 6 967,80   | 5,4   |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | 68 162,95  | 53,3  |
| 767.1       | Elektrický pohon vjezdové brány | VN       |  |  | 34 202,50  | 26,7  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 127 916,74 | 100,0 |



### Položkový rozpočet

|    |      |                                                    |
|----|------|----------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )  |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )  |
| R: | 005  | MŠ Mostní. Rozpočet více prací - nepovodňové škody |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                             |    |           |           | <b>4 479,30</b>  |
| 1               | 783222100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný          | m2 | 14,93100  | 300,00    | 4 479,30         |
|                 |               | 2.NP - nátěr 9ks zárubní dveří : (0.80+1,97*2)*0,35*9     |    | 14,93100  |           |                  |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                              |    |           |           | <b>37 064,52</b> |
| 2               | 784164112R00  | Malba latexová univerzální, bílá, bez penetr.2x           | m2 | 15,00000  | 123,00    | 1 845,00         |
|                 |               | schodiště : 15,00                                         |    | 15,00000  |           |                  |
| 3               | 784195212R00  | Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x                      | m2 | 303,45000 | 70,90     | 21 514,61        |
|                 |               | prostory 2.NP (stěny+strop) :                             |    |           |           |                  |
|                 |               | chodba : 4,60*2,10                                        |    | 9,66000   |           |                  |
|                 |               | wc : (3,40*2+1,80*2)*1,20+1,80*3,40                       |    | 18,60000  |           |                  |
|                 |               | (3,40*2+1,25*2)*1,20+3,40*1,25                            |    | 15,41000  |           |                  |
|                 |               | schody půda : 4,60*7,90+1,60*1,40+4,60*2,30               |    | 49,16000  |           |                  |
|                 |               | kancelář - půda : 3,00*2,60+11,0*2,10                     |    | 30,90000  |           |                  |
|                 |               | kotelna : 3,00*1,25+8,00*2,00                             |    | 19,75000  |           |                  |
|                 |               | herna 1 : 21,65*2,60+(4,40*6,30)                          |    | 84,01000  |           |                  |
|                 |               | herna 2 : (6,80*4,50)                                     |    | 30,60000  |           |                  |
|                 |               | 10,00*2,60+(4,40*4,40)                                    |    | 45,36000  |           |                  |
| 4               | 784011111R00  | Oprášení/ometení podkladu                                 | m2 | 424,35000 | 4,80      | 2 036,88         |
| 5               | 784011222RT2  | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 119,84000 | 21,70     | 2 600,53         |
| 6               | 784195222R00  | Malba Plus, barva, bez penetrace, 2 x                     | m2 | 120,90000 | 75,00     | 9 067,50         |
|                 |               | prostory 2.NP :                                           |    |           |           |                  |
|                 |               | schodiště : 6,50*7,00                                     |    | 45,50000  |           |                  |
|                 |               | chodba : 9,00*2,60                                        |    | 23,40000  |           |                  |
|                 |               | herna 2 : 20,00*2,6                                       |    | 52,00000  |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                    |
|----|------|----------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )  |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )  |
| R: | 006  | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - nepovodňové škody |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                        |    |          |           | <b>18 583,49</b> |
| 1             | 978013211R00  | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn     | m2 | 73,92000 | 53,40     | 3 947,33         |
| 2             | 602015141R00  | Štuk na stěnách vnitřní štuk IN, tloušťka 2 mm, ručně | m2 | 73,92000 | 198,00    | 14 636,16        |

plocha stěn nad zatopenou část :

chodby :  $(4,50*2+1,90*2)*2,20$

28,16000

$(2,80*2+3,00*2)*2,20$

25,52000

$(3,20*2+1,40*2)*2,20$

20,24000

|                 |              |                                                         |    |         |        |                 |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                           |    |         |        | <b>2 488,50</b> |
| 3               | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný        | m2 | 8,29500 | 300,00 | 2 488,50        |
|                 |              | 2.NP - nátěr 5ks zárubní dveří : $(0,80+1,97*2)*0,35*5$ |    | 8,29500 |        |                 |

|                 |              |                                                 |    |          |        |                  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                    |    |          |        | <b>31 098,43</b> |
| 4               | 784164112R00 | Malba latexová univerzální, bílá, bez penetr.2x | m2 | 20,00000 | 123,00 | 2 460,00         |
|                 |              | schodiště : 20,00                               |    | 20,00000 |        |                  |

|   |              |                                                         |    |           |       |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 5 | 784195212R00 | Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x                    | m2 | 351,61250 | 70,90 | 24 929,33 |
|   |              | prostory 2.NP (stěny+strop) :                           |    |           |       |           |
|   |              | schodiště : $5,50*2,40*2*2+(1,80*2+1,10)*3,00$          |    | 66,90000  |       |           |
|   |              | chodba : $(1,20+2,60+1,70+1,10)*2,40+2,60*1,20$         |    | 18,96000  |       |           |
|   |              | kancelář :                                              |    | 32,88250  |       |           |
|   |              | $(1,35+1,55*2)*2,20+1,35*1,55+4,00*2,50+2,20*2,50*2$    |    |           |       |           |
|   |              | wc : $3,40*4,00$                                        |    | 13,60000  |       |           |
|   |              | ložnice : $(7,50*3,00+3,70*3,20+5,00*6,00)$             |    | 64,34000  |       |           |
|   |              | $2,80*4,70+6,00*2,00*2+5,00*6,00+3,50*6,00*2+3,00*3,00$ |    | 118,16000 |       |           |
|   |              | $11,30*2,30+4,40*2,45$                                  |    | 36,77000  |       |           |

|   |              |                                                           |    |           |       |          |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 6 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu                                 | m2 | 351,61250 | 4,80  | 1 687,74 |
| 7 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 93,15000  | 21,70 | 2 021,36 |

|                   |              |                                                                                               |       |         |           |                  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 767.1</b> |              | <b>Elektrický pohon vjezdové brány</b>                                                        |       |         |           | <b>34 202,50</b> |
| 8                 | 210100020RA0 | Přípojka elektro v zemi pro el. pohon vrat                                                    | m     | 6,00000 | 1 043,75  | 6 262,50         |
| 9                 | 6114005.Rpol | Pohon elektrický 2x SOMMER TWIST 200, řídicí jednotka, infrazávora, maják dálkový ovladač 2ks | kompl | 1,00000 | 27 940,00 | 27 940,00        |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2592 MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )**

**Souhrnný rozpočet více prací - povodňové škody**

**Objednatel: Statutární město Opava IČO: 00300535**  
**Horní náměstí 382/69 DIČ: CZ00300535**  
**74601 Opava-Město**

**Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. IČO: 25359592**  
**Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A DIČ:**  
**74705 Opava Kateřinky**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 442 380,51        |
| PSV              |  |  | 296 790,50        |
| MON              |  |  | 96 320,40         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>835 491,41</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 835 491,41 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 175 453,20 CZK |

**Zaokrouhlení 0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 1 010 944,61 CZK**

v

dne

17.3.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>2592</b>      | <b>MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod )</b> | <b>0,00</b>             | <b>835 491,41</b>       | <b>175 453,19</b> | <b>1 010 944,60</b> | <b>100</b> |
| 002              | MŠ Mostní. Rozpočet více prací - povodňové škody         | 0,00                    | 257 062,26              | 53 983,07         | 311 045,33          | 31         |
| 004              | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - povodňové škody         | 0,00                    | 578 429,15              | 121 470,12        | 699 899,27          | 69         |
| Celkem za stavbu |                                                          | 0,00                    | 835 491,41              | 175 453,20        | 1 010 944,61        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %    |
|-------|-------------------------------------|----------|--|--|------------|------|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce       | HSV      |  |  | 23 772,07  | 2,8  |
| 3.5   | Zhotovení průvlaku schodiště        | HSV      |  |  | 12 383,68  | 1,5  |
| 3.6   | Oprava části oplocení               | HSV      |  |  | 52 544,32  | 6,3  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                | HSV      |  |  | 27 540,00  | 3,3  |
| 46    | Zpevněné plochy                     | HSV      |  |  | 80 657,64  | 9,7  |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy             | HSV      |  |  | 51 645,24  | 6,2  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní              | HSV      |  |  | 128 361,01 | 15,4 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce      | HSV      |  |  | 3 399,54   | 0,4  |
| 96    | Bourání konstrukcí                  | HSV      |  |  | 24 551,80  | 2,9  |
| 99    | Staveništní přesun hmot             | HSV      |  |  | 11 405,83  | 1,4  |
| 766   | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV      |  |  | 51 884,00  | 6,2  |
| 767.2 | Vjezdová brána                      | PSV      |  |  | 63 386,00  | 7,6  |
| 776   | Podlahy a stěny povlakové           | PSV      |  |  | 69 247,72  | 8,3  |
| 776   | Podlahy povlakové                   | PSV      |  |  | 80 189,47  | 9,6  |
| 783   | Nátěry                              | PSV      |  |  | 30 267,65  | 3,6  |

|             |                                   |     |  |  |            |       |
|-------------|-----------------------------------|-----|--|--|------------|-------|
| 784         | Malby                             | PSV |  |  | 1 815,66   | 0,2   |
| M212        | Elektronický zabezpečovací systém | MON |  |  | 31 394,00  | 3,8   |
| M214        | Sdělovací a datová síť            | MON |  |  | 64 926,40  | 7,8   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot   | PSU |  |  | 26 119,38  | 3,1   |
| Cena celkem |                                   |     |  |  | 835 491,41 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 002  | MŠ Mostní. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>10 885,07</b> |
| 1               | 310236241R00  | Zazdívka otvoru pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm<br>po rozvodech EI : 29                                                                                                                 | kus | 29,00000  | 278,00    | 8 062,00         |
| 2               | 310238211R00  | Zazdívka otvoru plochy do 1 m2 cihlami na MVC<br>zazdívka puvodního el.rozvaděče : 1,00*0,30                                                                                               | m3  | 0,30000   | 7 275,00  | 2 182,50         |
| 3               | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12<br>překlad niky el.rozvaděče L80/80 dl.1,40m :<br>1,40*9,63*0,001                                                                           | t   | 0,01348   | 15 770,00 | 212,58           |
| 4               | 13331782R     | Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 8 mm                                                                                                                                   | t   | 0,01348   | 31 750,00 | 427,99           |
| <b>Díl: 3.5</b> |               | <b>Zhotovení průvlastu schodiště</b>                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>12 383,68</b> |
| 5               | 317941121RT3  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně<br>dodávky profilu I č. 12<br>2x Ič.120 dl.1,60m : 1,60*11,1*2*1,07*0,001                                                            | t   | 0,03801   | 55 600,00 | 2 113,36         |
| 6               | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím<br>suché maltové směsi<br>(0,15*2+0,25)*1,60                                                                                        | m2  | 0,88000   | 1 514,00  | 1 332,32         |
| 7               | 413232211RT2  | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm                                                                                                                                          | kus | 2,00000   | 216,00    | 432,00           |
| 8               | 612401391RT2  | Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou<br>štukovou omítkou                                                                                                                    | kus | 2,00000   | 794,00    | 1 588,00         |
| 9               | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                                                                                               | m2  | 4,00000   | 146,00    | 584,00           |
| 10              | 973031324R00  | Vysekání kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm<br>pro osazení nového průvlastu schodiště : 2                                                                                          | kus | 2,00000   | 271,00    | 542,00           |
| 11              | 900 RT1       | HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)<br>výměna 1ks schodišťové podstupnice - dub :<br>vyříznutí a vyjmutí poškozené podstupnice, montáž a<br>zapravení : 6<br>nové podstupnice, lak : | h   | 6,00000   | 518,00    | 3 108,00         |
| 12              | 605560003R    | Řezivo sušené neomítané DB tl. 50 mm, š. nad 150 mm,<br>2,5 až 4,0 m<br>4,00*0,5*0,05                                                                                                      | m3  | 0,10000   | 26 840,00 | 2 684,00         |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>12 240,00</b> |
| 13              | 411387531R00  | Zabetonování otvoru 0,25 m2 ve stropech a klenbách<br>po rozvodech EI : 10<br>po rozvodech ÚT : 6                                                                                          | kus | 16,00000  | 765,00    | 12 240,00        |
| <b>Díl: 6</b>   |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>51 645,24</b> |
| 14              | 632451014R00  | Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 50 mm<br>vyrovnávací vrstva pod vnitřní okenní parapety :<br>(1,80*7+1,25*4)*0,30                                                            | m2  | 5,28000   | 1 658,00  | 8 754,24         |
| 15              | 612100010RAA  | Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky<br>po rozvodech instalací :<br>elektroinstalace : (110+40+36+16)*0,10<br>ÚT : 35,20*0,25                                                          | m2  | 29,00000  | 1 479,00  | 42 891,00        |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>24 638,00</b> |
| 16              | 612401191RT2  | Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou<br>štukovou omítkou<br>po rozvodech EI : 127                                                                                        | kus | 127,00000 | 194,00    | 24 638,00        |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>3 399,54</b>  |
| 17              | 631311131R00  | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm<br>doplnění podlahy, vstup do umývárny : 1,50*1,20*0,15                                                                                     | m3  | 0,27000   | 5 370,00  | 1 449,90         |
| 18              | 631319153R00  | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm                                                                                                                                         | m3  | 0,27000   | 926,00    | 250,02           |



## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 002  | MŠ Mostní. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství                                                          | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 19              | 631361921RT4  | Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm<br>1,50*1,20*4,44*1,25*0,001                                                                                                 | t  | 0,00999<br>0,00999                                                | 43 040,00 | 429,97           |
| 20              | 631571010R00  | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky<br>doplnění podlahy, vstup do umývárny : 1,50*1,20*0,30                                                                                          | m3 | 0,54000<br>0,54000                                                | 1 057,00  | 570,78           |
| 21              | 583425631R    | Kamenivo drcené 8/16<br>0,54*1,8                                                                                                                                                                   | t  | 0,97200<br>0,97200                                                | 719,00    | 698,87           |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                          |    |                                                                   |           | <b>4 589,32</b>  |
| 22              | 965048150R00  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%<br>plochy původních dlažeb pod nové PVC :<br>zádveří : 1,62<br>chodba : 6,72<br>jídelna : 11,06<br>výdejna : 7,75<br>šatna : 14,82              | m2 | 41,97000<br>1,62000<br>6,72000<br>11,06000<br>7,75000<br>14,82000 | 86,00     | 3 609,42         |
| 23              | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>1.NP po dmtž otopných těles : 1,20*1,00*5+2,20*1,00                                                                                           | m2 | 8,20000<br>8,20000                                                | 119,50    | 979,90           |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                     |    |                                                                   |           | <b>11 405,83</b> |
| 24              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                                                                      | t  | 10,33137                                                          | 1 104,00  | 11 405,83        |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                           |    |                                                                   |           | <b>80 189,47</b> |
| 25              | 776572100RV1  | Lepení povlakových podlah z pásu textilních včetně zátěžového koberce<br>zádveří : 1,62                                                                                                            | m2 | 1,62000<br>1,62000                                                | 817,00    | 1 323,54         |
| 26              | 776101101R00  | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy<br>zádveří : 1,62<br>chodba : 6,72<br>jídelna : 11,06<br>výdejna : 7,75<br>šatna : 14,82                                                         | m2 | 41,97000<br>1,62000<br>6,72000<br>11,06000<br>7,75000<br>14,82000 | 9,00      | 377,73           |
| 27              | 776101115R00  | Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou                                                                                                                                                            | m2 | 41,97000                                                          | 185,00    | 7 764,45         |
| 28              | 776101121R00  | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty<br>nátěr podkladu před aplikací samonivelační stěrky : 41,97<br>nátěr podkladu před lepením podlahoviny : 41,97 | m2 | 83,94000<br>41,97000<br>41,97000                                  | 30,00     | 2 518,20         |
| 29              | 776421100RU1  | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC                                                                                                                               | m  | 44,00000                                                          | 125,00    | 5 500,00         |
| 30              | 776521100RT1  | Lepení povlakových podlah z pásu PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci<br>chodba : 6,72<br>jídelna : 11,06<br>výdejna : 7,75<br>šatna : 14,82                                         | m2 | 40,35000<br>6,72000<br>11,06000<br>7,75000<br>14,82000            | 300,00    | 12 105,00        |
| 31              | 776981101R00  | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí                                                                                                                                                      | m  | 10,00000                                                          | 90,00     | 900,00           |
| 32              | 965048515R00  | Přebroušení podkladních povrchů                                                                                                                                                                    | m2 | 41,97000                                                          | 95,00     | 3 987,15         |
| 33              | 284123402R    | PVC podlahovina, třída zátěže 33-42, celk.tl. min. 2.9 mm, nášlapná vrstva 0,7mm, protiskluznost DS reakce na oheň - Bfl/S1, povrchová úprava - PUR<br>41,97*1,07                                  | m2 | 44,90790<br>44,90790                                              | 600,00    | 26 944,74        |
| 34              | 2459218311R   | Mustek kontaktní Baumiť SuperPrimer<br>41,97*0,20                                                                                                                                                  | kg | 8,39400<br>8,39400                                                | 223,00    | 1 871,86         |



## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 002  | MŠ Mostní. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 35               | 5537000111R   | Lišta přechodová samolepicí Al elox stříbro, š. 30 mm, l = 930 mm                                                                                               | kus | 12,00000  | 170,00    | 2 040,00         |
| 36               | 58581721.AR   | Hmota samonivelační cementová s vlákny, 25 MPa<br>tl. cca 6mm : 41,97*1,70*6                                                                                    | kg  | 428,09400 | 27,50     | 11 772,59        |
| 37               | 998776202R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                                                                                | %   | 771,05260 | 4,00      | 3 084,21         |
| <b>Díl: 784</b>  |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>1 815,66</b>  |
| 38               | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m<br>výdejna : (2,70+2,00+1,80)*3,15<br>chodba : (2,40+1,00+1,10)*3,15                                         | m2  | 34,65000  | 52,40     | 1 815,66         |
| <b>Díl: M212</b> |               | <b>Elektronický zabezpečovací systém</b>                                                                                                                        |     |           |           | <b>16 376,50</b> |
| 39               | 900 RT3       | HZS Práce v tarifní třídě 6<br>demontáž systému vč. očištění demontovaných komponentů, : 20<br>úprava kabeláže, montáž systému, programování systému, doprava : | h   | 20,00000  | 706,00    | 14 120,00        |
| 40               | 34111030R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2                                                                                                                 | m   | 12,00000  | 18,50     | 222,00           |
| 41               | 34121046R     | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm                                                                                                               | m   | 15,00000  | 7,60      | 114,00           |
| 42               | Rpol.551620   | Baterie AKKU Smart 12/18Ah                                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 1 920,50  | 1 920,50         |
| <b>Díl: M214</b> |               | <b>Sdělovací a datová síť</b>                                                                                                                                   |     |           |           | <b>26 069,20</b> |
| 43               | 900 RT3       | HZS Práce v tarifní třídě 6                                                                                                                                     | h   | 14,00000  | 706,00    | 9 884,00         |
| 44               | 24551258.AR   | Patchcort 0,5m CAT 6                                                                                                                                            | kus | 20,00000  | 31,30     | 626,00           |
| 45               | 24551270R     | Patchcord 2m CAT 6                                                                                                                                              | kus | 6,00000   | 38,20     | 229,20           |
| 46               | 286979.Rpol   | SWITCH Gigabit 24 portů do RACK + Router                                                                                                                        | kus | 1,00000   | 4 379,00  | 4 379,00         |
| 47               | 3455163.Rpol  | Přepěťová ochrana do RACK 8x230V                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 845,00    | 845,00           |
| 48               | 357116.Rpol   | Rozvaděč slaboproudý 9U/500mm sklo                                                                                                                              | kus | 1,00000   | 4 890,00  | 4 890,00         |
| 49               | 37120101.Rpol | Panel Patch24xRj-45 Cat 6e UTP 1U                                                                                                                               | kus | 1,00000   | 1 424,00  | 1 424,00         |
| 50               | 4295010.Rpol  | Jednotka WIFI Ubiquiti Unifi AP včetně napájení                                                                                                                 | kus | 1,00000   | 3 792,00  | 3 792,00         |
| <b>Díl: D96</b>  |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                          |     |           |           | <b>1 424,75</b>  |
| 51               | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                    | t   | 1,04065   | 301,00    | 313,24           |
| 52               | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                          | t   | 1,04065   | 26,40     | 27,47            |
| 53               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                                                          | t   | 1,04065   | 432,50    | 450,08           |
| 54               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                                                                                               | t   | 1,04065   | 48,20     | 50,16            |
| 55               | 979990161R00  | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201                                                                                                              | t   | 1,04065   | 561,00    | 583,80           |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 004  | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství                         | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                         |     |                                  |           | <b>12 887,00</b> |
| 1               | 310236241R00  | Zazdivka otvoru pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm<br>po rozvodech EI : 16                                                                                                   | kus | 16,00000<br>16,00000             | 278,00    | 4 448,00         |
| 2               | 310236251R00  | Zazdivka otvoru pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm<br>po rozvodech EI : 14                                                                                                   | kus | 14,00000<br>14,00000             | 426,00    | 5 964,00         |
| 3               | 340236212R00  | Zazdivka otvoru pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm<br>po rozvodech EI : 9                                                                                                    | kus | 9,00000<br>9,00000               | 275,00    | 2 475,00         |
| <b>Díl: 3.6</b> |               | <b>Oprava části oplocení</b>                                                                                                                                                 |     |                                  |           | <b>52 544,32</b> |
| 4               | 311211123R00  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu<br>vápenocementovou 2,5 MPa<br>v místě výměny vjezdové brány : 1,20<br>podezdívka plynoměru : 0,50                             | m3  | 1,70000<br>1,20000<br>0,50000    | 5 435,00  | 9 239,50         |
| 5               | 311211129R00  | Příplatek za oboustranné licování nadzákladového zdiva                                                                                                                       | m3  | 1,70000                          | 3 095,00  | 5 261,50         |
| 6               | 318232412R00  | Ukončení zdiva stříškou Klinker šířky 310 mm<br>oboustranně                                                                                                                  | m   | 8,00000                          | 1 354,00  | 10 832,00        |
| 7               | 349121101RT5  | Montáž skříně pro uzavěr plynu do 1,5 t včetně dodávky<br>skříně cca 70x41x75 cm                                                                                             | kus | 1,00000                          | 6 460,00  | 6 460,00         |
| 8               | 627452101R00  | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene                                                                                                                           | m2  | 4,00000                          | 960,00    | 3 840,00         |
| 9               | 627452151R00  | Spárování stříškové zdi cihelné                                                                                                                                              | m2  | 2,50000                          | 517,00    | 1 292,50         |
| 10              | 962100011RA0  | Bourání nadzákladového zdiva z kamene                                                                                                                                        | m3  | 1,70000                          | 5 578,75  | 9 483,88         |
| 11              | 275310030RA0  | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění<br>pod plynoměrovou skříň : 0,54                                                                                            | m3  | 0,54000<br>0,54000               | 11 361,00 | 6 134,94         |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                  |     |                                  |           | <b>15 300,00</b> |
| 12              | 411387531R00  | Zabetonování otvoru 0,25 m2 ve stropech a klenbách<br>po rozvodech EI : 12<br>po rozvodech ÚT : 8                                                                            | kus | 20,00000<br>12,00000<br>8,00000  | 765,00    | 15 300,00        |
| <b>Díl: 46</b>  |               | <b>Zpevněné plochy</b>                                                                                                                                                       |     |                                  |           | <b>80 657,64</b> |
| 13              | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>zpevněná plocha /kontejner, stojan kol/ : 5,50*2,10                                                                        | m2  | 11,55000<br>11,55000             | 88,60     | 1 023,33         |
| 14              | 113107315R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm                                                                                                                            | m2  | 11,55000                         | 184,50    | 2 130,98         |
| 15              | 113204111R00  | Vytrhání obrubníku zahradních                                                                                                                                                | m   | 7,00000                          | 82,50     | 577,50           |
| 16              | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>příjezdová zpevněná plocha za bránou : 0,30*48,00                                                                                 | m3  | 14,40000<br>14,40000             | 346,50    | 4 989,60         |
| 17              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 trasa<br>obrubníku                                                                                                             | m3  | 1,50000                          | 1 815,00  | 2 722,50         |
| 18              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                            | m3  | 14,40000                         | 321,50    | 4 629,60         |
| 19              | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3                                                                                                                          | m3  | 14,40000                         | 374,00    | 5 385,60         |
| 20              | 181301102R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2<br>v místě kolem zpevněné plochy za bránou : 20,00<br>v místě původní zpev. plochy /kontejnery, stojan kol/ :<br>5,50*2,10 | m2  | 31,55000<br>20,00000<br>11,55000 | 93,80     | 2 959,39         |
| 21              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadu 17<br>05 04                                                                                                           | m3  | 14,40000                         | 564,00    | 8 121,60         |
| 22              | 564752111R00  | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm                                                                                                                            | m2  | 48,00000                         | 284,50    | 13 656,00        |
| 23              | 564851111RT3  | Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku dle<br>frakce 11-22 mm                                                                                               | m2  | 48,00000                         | 287,50    | 13 800,00        |
| 24              | 917862111R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového. s boční opěrou,<br>do lože z betonu C 12/15                                                                                          | m   | 16,00000                         | 402,50    | 6 440,00         |
| 25              | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                                                                                                              | m3  | 0,64000                          | 3 850,00  | 2 464,00         |
| 26              | 998222012R00  | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                                                                                                                | t   | 45,17496                         | 125,50    | 5 669,46         |
| 27              | 5832011R      | Zemina zahradní, netříděná                                                                                                                                                   | t   | 5,20575                          | 518,00    | 2 696,58         |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 004  | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

31,55\*0,1\*1,65 5,20575

|    |           |                                                               |     |          |        |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 28 | 59217421R | Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní | kus | 17,00000 | 199,50 | 3 391,50 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

|                |                               |                   |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> | <b>103 723,01</b> |
|----------------|-------------------------------|-------------------|

|    |              |                                         |    |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 29 | 602011105R00 | Postřik na stěnách sanační Cemix, ručně | m2 | 10,46500 | 118,50 | 1 240,10 |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|

1.NP :

1stěna v herně (nepodsklepená část) : 8,05\*1,30 10,46500

|    |              |                                                                               |    |          |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 30 | 602011121RT3 | Omitka na stěnách jádrová cementová sanační Cemix, ručně tlušťka vrstvy 30 mm | m2 | 10,46500 | 1 182,00 | 12 369,63 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

|    |              |                                                                                      |    |          |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 31 | 602011151RT0 | Omitka na stěnách štuková vápenocementová sanační Cemix, ručně tlušťka vrstvy 2,5 mm | m2 | 10,46500 | 210,50 | 2 202,88 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

|    |              |                                                                         |     |           |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 32 | 612401191RT2 | Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 136,00000 | 194,00 | 26 384,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|

po rozvodech EI : 119+17 136,00000

|    |              |                                          |    |          |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 33 | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky | m2 | 41,60000 | 1 479,00 | 61 526,40 |
|----|--------------|------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

po rozvodech instalací :

elektroinstalace : (120+45+30+14)\*0,10 20,90000

ÚT : 69,00\*0,30 20,70000

|                |                           |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>19 962,48</b> |
|----------------|---------------------------|------------------|

|    |              |                                                    |    |          |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 34 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 38,93000 | 86,00 | 3 347,98 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

plochy původních dlažeb pod nové PVC :

zavětrí : 3,44 3,44000

předsíň : 8,40 8,40000

šatna : 17,39 17,39000

chodba : 9,70 9,70000

|    |              |                                        |   |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 35 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 47,00000 | 353,50 | 16 614,50 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

rozvody ÚT : 47,00 47,00000

|                 |                                            |                  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b> | <b>51 884,00</b> |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|

|    |             |                                                                                                                                        |     |         |          |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 36 | 766.002Rpol | Dodávka a montáž postformingové parapetní desky rozm. 1600 x 510 mm, povrch z dekorativní fólie barva buk 381, vč. Al mřížky 800x100mm | kus | 7,00000 | 3 488,00 | 24 416,00 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

|    |             |                                                                                                                                        |     |         |          |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 37 | 766.003Rpol | Dodávka a montáž postformingové parapetní desky rozm. 1800 x 510 mm, povrch z dekorativní fólie barva buk 381, vč. Al mřížky 800x100mm | kus | 7,00000 | 3 924,00 | 27 468,00 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

|                   |                       |                  |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Díl: 767.2</b> | <b>Vjezdová brána</b> | <b>63 386,00</b> |
|-------------------|-----------------------|------------------|

|    |              |                                                                       |     |         |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 38 | 767920270R00 | Montáž brány na ocelové sloupky, montáž el.pohonu, zapojení, seřízení | kus | 1,00000 | 8 545,00 | 8 545,00 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

|    |              |                                            |     |         |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 39 | 767920860R00 | Demontáž brány v oplocení včetně likvidace | kus | 1,00000 | 2 430,00 | 2 430,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

|    |           |                                                                     |     |         |        |          |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 40 | 54934022R | Pant plotový bránový seřiditelný navařeny na stávající ocel.sloupky | kus | 4,00000 | 543,00 | 2 172,00 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

|    |            |                                                                                                                   |     |         |           |           |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 41 | 553446412R | Brána vjezdová ocelová 2-křídla z jaklových profilu š. 2700 x v. 2000 mm spodní 1/2 plná, horní 1/2 svislé příčky | kus | 1,00000 | 28 840,00 | 28 840,00 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

|    |              |                                                                              |       |         |           |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 42 | 767951113R00 | Povrchová úprava brány. Žárové zinkování + lak Komaxit antracit 7016 dle RAL | kompl | 1,00000 | 21 399,00 | 21 399,00 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|

|                 |                                  |                  |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 776</b> | <b>Podlahy a stěny povlakové</b> | <b>69 247,72</b> |
|-----------------|----------------------------------|------------------|

|    |              |                                                   |    |          |      |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|------|--------|
| 43 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 38,93000 | 9,00 | 350,37 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|------|--------|

zavětrí : 3,44 3,44000

předsíň : 8,40 8,40000

šatna : 17,39 17,39000

chodba : 9,70 9,70000

|    |              |                                         |    |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 44 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou | m2 | 38,93000 | 185,00 | 7 202,05 |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 004  | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 45               | 776101121R00  | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty                                                                  | m2  | 38,93000  | 30,00     | 1 167,90         |
| 46               | 776421100RU1  | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC                                                                                | m   | 46,35000  | 125,00    | 5 793,75         |
|                  |               | zavětrí : 4,75                                                                                                                                      |     | 4,75000   |           |                  |
|                  |               | předsíň : 11,60                                                                                                                                     |     | 11,60000  |           |                  |
|                  |               | šatna : 17,50                                                                                                                                       |     | 17,50000  |           |                  |
|                  |               | chodba : 12,50                                                                                                                                      |     | 12,50000  |           |                  |
| 47               | 776521100RT1  | Lepení povlakových podlah z pásu PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci                                                                 | m2  | 38,93000  | 300,00    | 11 679,00        |
|                  |               | zavětrí : 3,44                                                                                                                                      |     | 3,44000   |           |                  |
|                  |               | předsíň : 8,40                                                                                                                                      |     | 8,40000   |           |                  |
|                  |               | šatna : 17,39                                                                                                                                       |     | 17,39000  |           |                  |
|                  |               | chodba : 9,70                                                                                                                                       |     | 9,70000   |           |                  |
| 48               | 776981101R00  | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí                                                                                                       | m   | 3,00000   | 90,00     | 270,00           |
| 49               | 965048515R00  | Přebroušení podkladních povrchů                                                                                                                     | m2  | 38,93000  | 95,00     | 3 698,35         |
| 50               | 5537000111R   | Lišta přechodová samolepicí Al elox stříbro, š. 30 mm, l = 930 mm                                                                                   | kus | 3,00000   | 170,00    | 510,00           |
| 51               | 284123402R    | PVC podlahovina, třída zátěže 33-42, celk.tl. min. 2,9 mm, nášlapná vrstva 0,7mm, protiskluznost DS reakce na oheň - Bfl/S1, povrchová úprava - PUR | m2  | 41,65510  | 600,00    | 24 993,06        |
|                  |               | 38,93*1,07                                                                                                                                          |     | 41,65510  |           |                  |
| 52               | 58581721.AR   | Hmota samonivelační cementová s vlákny, 25 MPa                                                                                                      | kg  | 397,08600 | 27,50     | 10 919,87        |
|                  |               | tl. cca 6mm : 38,93*1,70*6                                                                                                                          |     | 397,08600 |           |                  |
| 53               | 998776202R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                                                                    | %   | 665,84350 | 4,00      | 2 663,37         |
| <b>Díl: 783</b>  |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                       |     |           |           | <b>30 267,65</b> |
| 54               | 783201831R00  | Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači výpň oplocení                                                                                    | m2  | 46,27375  | 178,50    | 8 259,86         |
|                  |               | oprava nátěru kovových prvků uličního oplocení :                                                                                                    |     |           |           |                  |
|                  |               | sloupky vrat, branky : (2,25*(0,075*3,14*2))*5                                                                                                      |     | 5,29875   |           |                  |
|                  |               | plotová výplň : (2,70*6+1,50+1,00)*1,25                                                                                                             |     | 23,37500  |           |                  |
|                  |               | vjezdová vrata : 3,20*2,00*2                                                                                                                        |     | 12,80000  |           |                  |
|                  |               | vstupní branka : 1,20*2,00*2                                                                                                                        |     | 4,80000   |           |                  |
| 55               | 783221900R00  | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný                                                                                                  | m2  | 46,27375  | 144,00    | 6 663,42         |
| 56               | 783222931RT2  | Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hostaground 2x barva kovářská S 2160                                                                            | m2  | 46,27375  | 305,00    | 14 113,49        |
| 57               | 783904811R00  | Odredivění kovových konstrukcí                                                                                                                      | m2  | 46,27375  | 26,60     | 1 230,88         |
| <b>Díl: M212</b> |               | <b>Elektronický zabezpečovací systém</b>                                                                                                            |     |           |           | <b>15 017,50</b> |
| 58               | 900 RT3       | HZS Práce v tarifní třídě 6                                                                                                                         | h   | 20,00000  | 706,00    | 14 120,00        |
|                  |               | demontáž systému vč. očištění demontovaných komponentu. : 20                                                                                        |     | 20,00000  |           |                  |
|                  |               | úprava kabeláže, montáž systému, programování systému, doprava :                                                                                    |     |           |           |                  |
| 59               | Rpol.551620   | Baterie AKKU Smart 12/7Ah                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 897,50    | 897,50           |
| <b>Díl: M214</b> |               | <b>Sdělovací a datová síť</b>                                                                                                                       |     |           |           | <b>38 857,20</b> |
| 60               | 900 RT3       | HZS Práce v tarifní třídě 6                                                                                                                         | h   | 16,00000  | 706,00    | 11 296,00        |
| 61               | 24551258.AR   | Patchcort 0,5m CAT 6                                                                                                                                | kus | 20,00000  | 31,30     | 626,00           |
| 62               | 24551270R     | Patchcord 2m CAT 6                                                                                                                                  | kus | 6,00000   | 38,20     | 229,20           |
| 63               | 286979.Rpol   | SWITCH Gigabit 24 portu do RACK + Router                                                                                                            | kus | 1,00000   | 4 379,00  | 4 379,00         |
| 64               | 3455163.Rpol  | Přepětová ochrana do RACK 8x230V                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 845,00    | 845,00           |
| 65               | 357116.Rpol   | Rozvaděč slaboproudý 9U/500mm sklo                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 4 890,00  | 4 890,00         |
| 66               | 37120101.Rpol | Panel Patch24xRj-45 Cat 6e UTP 1U                                                                                                                   | kus | 1,00000   | 1 424,00  | 1 424,00         |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| S: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| O: | 2592 | MŠ Mostní + MŠ Sadová ( oprava povodňových škod ) |
| R: | 004  | MŠ Sadová. Rozpočet více prací - povodňové škody  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 67              | 4295010.Rpol  | Jednotka WIFI Ubiquiti Unifi AP včetně napájení       | kus | 4,00000   | 3 792,00  | 15 168,00        |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                |     |           |           | <b>24 694,63</b> |
| 68              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km          | t   | 14,02705  | 301,00    | 4 222,14         |
| 69              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                | t   | 196,37864 | 26,40     | 5 184,40         |
| 70              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                | t   | 14,02705  | 432,50    | 6 066,70         |
| 71              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m     | t   | 28,05409  | 48,20     | 1 352,21         |
| 72              | 979999998R00  | Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí (skup.170107) | t   | 14,02705  | 561,00    | 7 869,18         |