

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2017/027

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted] TP pro SČ (technický dozor)

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.

IČO: 25159674

DIČ: CZ25159674

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6802

sídlo: Ražice 56, 398 22 Ražice

zastoupený: [redacted] - jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: pan [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Písek, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **2 477 925,00 Kč bez DPH**, slovy dvěmilionyčtyřístasedmdesátisícdevětsetdvacetpět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 444 981,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	73 482,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 40 538,00 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	2 477 925,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnové listy a rozpočet

V Ražicích , dne: 18. 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 18-08-2017



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 18.7.2017	
Název veř. zakázky: LESNÍ CESTA OKOLO ČERTOVY HORY			
Zhotovitel: STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.			
Objednatel: LESY ČR s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNĀNY			
Název akce (majetku): LESNÍ CESTA	Charakter akce: <input checked="" type="radio"/> I <input type="radio"/> N <input type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: VE STANIČENÍ 0,150 - 0,208 JE NUTNÉ Z DŮVODU ZNAČNÉ TERENNÍ DEPRESE PROVEDENÍ VYROVNÁVKY A DOPLNĚNÍ UHODNÝM HUTNITELNÝM MATERIÁLEM, TAK ABY BYLO DOCÍLENO DOSTATEČNÉHO A UHODNÉHO PODELNÉHO SLOUČU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ LC A STÁVAJÍCÍ VODOTEČE. PRŮM. MOCNOST VÁŠTPA BUDEcca 0,95 m A 331 m ³ . VÍCEPRÁCE OBSAHUJÍ NAKLÁDÁNÍ, DOVOZ MATERIÁLU, UKLÁDÁNÍ A HUTNĚNÍ.			
Zdůvodnění změny: PRO VYROVNÁNÍ BYLO UVAŽOVÁNO S ODSTRANĚNÝM MATERIÁLEM Z PODCOŽÍ ODSTRANĚNÉHO Z TRASY KOMUNIKACE. TENTO MATERIÁL BYL VŠAK ZNAČNĚ JÍLOVÝ A ZCELA NEUHODNÝ, PROTO BUDE DOVEZEN JINÝ - UHODNÝ			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	
		18.7.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: /
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Bilance: + 73 482 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) <input checked="" type="radio"/> I: 73 482 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2 518 463
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 518 463	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 18.7.2017	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) POLOŽKOVÝ ROZPOČET, FOTODOKUMENTACE			
Poznámka:			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Okolo Čertovy hory	Objednatel:	LČR, s.p.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	vícepráce	Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		0,00
	Montáž	73 482,00	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00		0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00			NUS celkem	0,00		0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		0,00
ZRN celkem		73 482,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		0,00
					ORN celkem za obj.	0,00		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	73 482,00	Celkem bez DPH	73 482,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	15 431,22	Celkem včetně DPH	88 913,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: LC Okolo Čertovy hory

Doba výstavby:

Objednatel: LČR, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: vícepráce

Konec výstavby:

Zhotovitel: STAREKO CZ Pisek s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky			0,00	9 764,50	9 764,50	0,0000	0,0000	
1	122201402R00	Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3	m3	331	29,50	0,00	9 764,50	9 764,50	0,0000	0,0000
	16	Přemístění výkopku			0,00	51 801,50	51 801,50	0,0000	0,0000	
2	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	331	85,00	0,00	28 135,00	28 135,00	0,0000	0,0000
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	3641	6,50	0,00	23 666,50	23 666,50	0,0000	0,0000
	17	Konstrukce ze zemin			0,00	11 916,00	11 916,00	0,0000	0,0000	
4	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	331	36,00	0,00	11 916,00	11 916,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

73 482,00 Kč

Datum	Denní záznamy stavby
20.7.2017	Teplota: +16, +22 °C
Čištění	Přes 1000 m ² 15-40
	<p>Procesor: kámen, písek, křehlé sklo, Cu, Bod, Písek, písek, Učivo, písek, křehlé sklo, Písek, písek, Písek, písek, křehlé sklo, křehlé sklo, křehlé sklo, křehlé sklo</p>
	<p>Mechanické: 0,10, 1,00, 0,17, 4,27, křehlé sklo, 1,00, 1,00, 2x 1,00, 1,00, 1,00, 1,00 (0,10 - 1,00)</p>
	<p>Přes písek - bagrování písku, odvoz písku - vyčištění cel TP DN 200 km 0,172 - navážení směsi 0 km 0,100 - 0,208 (ukládání, odvoz směsi, ukládání) k ukládání směsi po 10 cm sítěk naváženo 28,4 (147 M) - odvoz / 0,10 (odp. TP)</p>
	<p>Zeptejte zhotovitele: Zeptejte o provedení provedení směsi 0 km 0,100 - 0,208 (1,00 směs z dne 18.7) před navážení / 0,125 a polohou křehlého skla.</p>
21.7.2017	<p>ZÁPIS OBJEDNATELE - PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ - TDI PŘEBÍRÁ DOWONČENÝ NÁŠEP VE STANIČENÍ 0,150 - 0,208 A SOUHLASÍ S NAVIŽENÍM ŠD 0-125 mm NA VÝMĚNU AKTUONI ZÓNY OD ZAC. TOHOTO STANIČENÍ - PO OČIŠTĚNÍ TP VE STANIČENÍ 1,204 BYLO ZJIŠTĚNO ŽE JE ZCELA FUNKČNÍ A NEMÍ ZA POTŘEDÍ JEHO VÝMĚNA.</p>

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 21.7.2017	
Název veř. zakázky: LESNÍ CESTA OÚOLO ČERTOVY HORY			
Zhotovitel: STAREKO CZ PÍSEK S.R.O.			
Objednatel: LESY ČR s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNĀNY			
Název akce (majetku): LESNÍ CESTA	Charakter akce: (I) N IP NP	Číslo objektů: TP c. 4	Stavební díly:
Popis změny: BĚHEM ČIŠTĚNÍ STAŤAVAJÍCÍHO TRUBNÍHO PROPUSTKU C. 4 VE STANIČENÍ 1,264 KM BYLO ZJIŠTĚNO ŽE TP JE ZCELA V PORÁDKU A BUDE DĀLE PLNIT SVOU FUNKCI PO PROČIŠTĚNÍ			
Zdůvodnění změny: TRUBNÍ PROPUST BUDE PO PROČIŠTĚNÍ NADĀLE FUNKČNÍ			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [REDAKCE]		Datum: 21.7.2017	[REDAKCE]
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: -40538 N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
	Bilance:		-40538 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		2 477 925	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 477 925	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDAKCE]	Datum: 21.7.2017	Podpis: [REDAKCE]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDAKCE]	Datum: 21.7.2017	Podpis: [REDAKCE]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) POLOŽKOVÝ ROZPOČET			
Poznámka:			

Krycí list rozpočtu

Název stavby: LC Okolo Čertovy hory
 Druh stavby: méněpráce
 Lokality: LC Okolo Čertovy hory
 Začátek výstavby: [redacted]
 JKSO: [redacted]

Objednatel: LČR, s.p.
 Projektant: STAREKO CZ Písek s.r.o.
 Zhotovitel: [redacted]
 Konec výstavby: [redacted]
 Zpracoval: [redacted]

IČ/DIČ: [redacted]
 IČ/DIČ: [redacted]
 IČ/DIČ: [redacted]
 Položek: 12
 Datum: [redacted]

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	-9 672,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-14 705,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	-15 084,00		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a sutí	-1 075,85	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	-40 538,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-40 538,00	Celkem bez DPH	-40 538,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-8 512,98	Celkem včetně DPH	-49 051,00

Projektant: [redacted]
 Datum, razítko a podpis: [redacted]

Objednatel: [redacted]
 Datum, razítko a podpis: [redacted]

Stavební rozpočet

Název stavby: LC Okolo Čertovy hory

Doba výstavby:

Objednatel: LČR, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: méněpráce

Konec výstavby:

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	31	Zdi podpěrné a volné				-264,08	-92,32	-356,40		-0,4196
1	317321017R00	Římky zdi a valů z betonu železového C 25/30	m3	-0,165	2 160,00	-264,08	-92,32	-356,40	2,5428	-0,4196
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				-791,04	-1 240,96	-2 032,00		-0,8571
2	465511311R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl. MC10, 20 cm	m2	-2	1 016,00	-791,04	-1 240,96	-2 032,00	0,4286	-0,8571
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-8 617,75	-8 504,75	-17 122,50		-40,7146
3	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	-2	6 450,00	-6 673,90	-6 226,10	-12 900,00	16,7879	-33,5757
4	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	-7,5	563,00	-1 943,85	-2 278,65	-4 222,50	0,9519	-7,1389
	96	Bourání konstrukcí				0,00	-4 664,00	-4 664,00		-8,1250
5	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	-2	616,00	0,00	-1 232,00	-1 232,00	0,9800	-1,9600
6	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	-3	1 144,00	0,00	-3 432,00	-3 432,00	2,0550	-6,1650
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	-271,40	-271,40		0,0000
7	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-54,2803	5,00	0,00	-271,40	-271,40	0,0000	0,0000
	S	Přesuny suti				0,00	-1 008,00	-1 008,00		0,0000
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-8,13	25,00	0,00	-203,25	-203,30	0,0000	0,0000
9	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-32,5	6,00	0,00	-195,00	-195,00	0,0000	0,0000
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-8,13	50,00	0,00	-406,50	-406,50	0,0000	0,0000
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	-8,13	25,00	0,00	-203,25	-203,30	0,0000	0,0000
		Ostatní materiál				-15 084,00	0,00	-15 084,00		-4,1640
12	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	-3	5 028,00	-15 084,00	0,00	-15 084,00	1,3880	-4,1640

Celkové náklady:

-40 538,00 Kč

