

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326
Zastoupený: **Ing. Milanem Moravcem, Ph.D.**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 9. 5. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM25589/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 21-7042-0100, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace k ohlášení stavby, případně k žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na akci „**Bidelec – oprava VD**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Při provádění průzkumných prací souvisejících se stavebně technickým průzkumem betonových objektů a kamerovým průzkumem potrubí, bylo zjištěno, že podrobné zpracování těchto průzkumů k optimálnímu návrhu způsobu opravy bude časově náročnější, než se původně předpokládalo.
- Dle smlouvy o dílo je termín pro předání DSP je stanoven na 7. 8. 2017 (90 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy) a termín dokončení DPS k 21. 9. 2017 (45 kalendářních dní od předání DSP). Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z důvodu časové náročnosti průzkumných prací není v možnostech zhotovitele dodržet původně sjednaný termín dokončení díla. Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání DSP:

do 20. 9. 2017

Termín pro podání ohlášení stavby, popř. žádosti o vydání stavebního povolení:

do 5 pracovních dní od předání DSP

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání :

do 10 dní od vydání pravomocného povolení/souhlasu s ohlášením stavby

Dílo bude předáno v sídle závodu Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 9. 8. 2017

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Milan Moravec
předseda představenstva

.....
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva