

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO 18/2024

mezi

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
jako objednatelem

a

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
jako zhotovitelem

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
se sídlem: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 00497061
zastoupené: Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem
(dále jen „**objednatel**“)

a

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16, 102 00 Praha - Hostivař
IČ: 26385759
DIČ: CZ26385759
spisová značka: C 196901 vedená u Městského soudu v Praze
zhotovitel je plátcem DPH
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Michal Fictum, tel. +420 603 802 967, e-mail: michal.fictum@mirascz.eu
stavbyvedoucí s autorizací:
Ing. Pavel Zolotarev, tel. +420 737 446 987, e-mail: pavel.zolotarev@mirascz.eu
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 213 005 219/0300
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2024 Smlouvu o dílo č. 18/2024, a to na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ÚSPORY ENERGIE, SOU STAVEBNÍ, PLZEŇ, AREÁL BORSKÁ 55 – ZATEPLENÍ A VZT**“ („Smlouva o dílo“).

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 1 změna termínu pro splnění Milníku „Předání realizační dokumentace“ z důvodu řádně projednané nutnosti redukce FVE, a to vzhledem ke změnám technických podmínek stavby (stav střešního pláště, hromosvody), které vyšly najevo v době vyhotovování projektové dokumentace a prověřování detailních podmínek podle studie proveditelnosti FVE. Z toho vyplývá rovněž potřeba aktualizace energetického posouzení a důvodem dalším je původně nepředpokládaný požadavek na stavební povolení podle předběžné informace Magistrátu města Plzně, Odboru stavebně správního ze dne 17. 2. 2025.
- 2.2. Uzavřením tohoto Dodatku se znění Přílohy č. 2 Smlouvy, které uvádí:

Předání Realizační dokumentace	Do 16ti týdnů tj. 14. týdne 2025 <i>(v závislosti na nabytí účinnosti Smlouvy)</i>	<i>Nesmí být stanoven později než 24 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.</i>
--------------------------------	---	---

mění na toto nové znění, které uvádí:

Předání Realizační dokumentace	Do 24 týdnů, tj. do 20. týdne 2025 <i>(v závislosti na účinnosti Smlouvy)</i>	<i>Nesmí být stanoven později než 24 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.</i>
--------------------------------	--	---

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:
V Plzni dne 24. 3. 2025

Za zhotovitele:
V Plzni dne 24. 3. 2025

Střední odborné učiliště stavební,
Plzeň, Borská 55
Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Michal Fictum, jednatel