

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_013
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 21/02/2025	
Název Změny PŘEMÍSTĚNÍ TRAFOSTANICE – navýšení ceny		
Položka, popis 1) Společnost EQUANS Services a.s. je určena dodavatelem elektřiny společností Pražská energetická a.s. k realizaci přeložky TS v objektu Opletalova 49.		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Není nutná		
Důvod Změny Na základě předaných podkladů a Projektové dokumentace, vypracované spol. Voltcom, spol. s r.o. byla předložena cenová nabídka určenou společností EQUANS a.s. Tato cenová nabídka obsahuje upřesnění na základě plánu postupu prací s ohledem na stávající technické a technologické podmínky. Rozsah prací je upraven dle požadavků na realizaci dle standardů provádění PRE a.s., katalogů prvků a montážních položek ceníku KROS-PRE. Zásadní rozdíl vznikl především v technologickém postupu zemních prací, kdy dochází ke spojení plánovaných výkopových prací do jednoho celku s navýšením materiálu odpovídajícímu standardům PRE a.s. a dále finančními nároky na součinnost zajišťovanou přímo společností PRE a.s. s nutnou kolaudací této části pro spuštění nové trafostanice.		
Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 1544968.12 snížení ceny o (Kč bez DPH)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením NE		

Dopad do harmonogramu

NE

celkový počet dní

Přílohy

[OPL_ZL013_p02_cena_dodavatel.pdf](#)

[OPL_ZL013_p01_rozpočet_ZL.xlsx](#)

Vyjádření zástupce TDS [REDACTED]	Schváleno Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpis
Vyjádření objednatele [REDACTED]	SOUHLASÍM Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpi
Vyjádření zástupce AUP [REDACTED]	SOUHLASÍM Důvod	Datum 6. 3. 2025 Podpis
Vyjádření zástupce Zhotovitele [REDACTED]	SOUHLASÍM Důvod	Datum 5. 3. 2025 Podpis
Finální vyjádření objednatele [REDACTED]	Schváleno Důvod	Datum 6. 3. 2025